




**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**ISTARSKA ŽUPANIJA**  
 **GRAD PULA-POLA**  
**GRADONAČELNIK**

**REPUBBLICA DI CROAZIA**  
**REGIONE ISTRIANA**  
 **CITTÀ DI PULA-POLA**  
**IL SINDACO**

KLASA:361-01/26-01/53  
URBROJ:2163-7-01-01-0019-26-4  
Pula, 11. svibanj 2026.

**GRADSKOM VIJEĆU**  
**GRADA PULA - POLA**

**PREDMET:** Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne  
infrastrukture za 2025. godinu  
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pula - Pola, dana 11. svibnja 2026. godine, donio je Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu, za Grad Pula - Pola.

Budući je člankom 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine RH br. 68/18, 110/18-OURRH, 32/20 i 145/24), propisano da gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu i to istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave, dostavljamo predmetno Izvješće na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se Peđa Grbin, gradonačelnik Grada Pula - Pola, Siniša Gordić, zamjenik gradonačelnika Grada Pula - Pola, Vito Paoletić, zamjenik gradonačelnika Grada Pula - Pola, Danijel Ferić pročelnik Upravnog odjela za izgradnju, komunalno gospodarstvo, promet i imovinu i Martina Šajina Mihovilović, zamjenica pročelnika Upravnog odjela za izgradnju, komunalno gospodarstvo, promet i imovinu, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća vezano uz podneseni akt, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

S poštovanjem,

**GRADONAČELNIK**  
**Peđa Grbin**



Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost i vjerodostojnost.



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 39. Statuta Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola br. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21, 5/21-pročišćeni tekst)), a u vezi članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18-OUŠH, 32/20, 145/24), Gradsko vijeće Grada Pula - Pola, na sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2026. godine, donosi

## ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu, za Grad Pula - Pola.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:361-01/26-01/53  
URBROJ:  
Pula,

**GRADSKO VIJEĆE GRADA PULA - POLA**

**PREDSJEDNIK**  
**Valter Boljunčić**

Na osnovu članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18 – OUSRH, 32/20 i 145/24) i članka 61. Statuta Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola br. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13. 2/18, 02/20, 4/21 i 5/21), Gradonačelnik Grada Pula - Pola dana 11. svibnja 2026. godine, donosi

## IZVJEŠĆE o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu

Programom građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula – Pola br. 19/24 i 12/25) u nastavku teksta Program, utvrđen je opis poslova s procjenom troškova za građenje komunalne infrastrukture na području Grada Pula - Pola te s iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Programom su utvrđeni objekti komunalne infrastrukture čija se priprema za izgradnju i izgradnja planirala tijekom 2025. godine.

Ovo izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa, odnosno od 01.01. do 31.12.2025. godine.

### 1. NERAZVRSTANE CESTE

Planirana i realizirana financijska sredstva za pripremu i izgradnju nerazvrstanih cesta iz točke II. Programa za 2025. su sljedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (EUR)	Realizirana financijska sredstva (EUR)
1.	Cesta Prekomorskih brigada III faza, rekonstrukcija cca 1,5 km - izgradnja	1.010.000,00	4.051,00
2.	Paduljski put, cca 720 m', rekonstrukcija prometne površine s izgradnjom javne rasvjete i oborinske odvodnje – izgradnja	340.000,00	324.212,20
3.	Fažanska cesta, cca 1,6 km rekonstrukcija s izgradnjom kružnog raskrižja s nogostupima, javnom rasvjetom i oborinskom odvodnjom – priprema i izgradnja	522.000,00	505.125,37
4.	Ulica Fojba – rekonstrukcija prometne površine s izgradnjom javne rasvjete i oborinske odvodnje - priprema	50.000,00	1.850,00
5.	Ulica 43. istarske divizije, rekonstrukcija prometne površine, javne rasvjete i oborinske odvodnje - izgradnja	25.000,00	3.306,25
6.	Valturska ulica, cca 600 m' rekonstrukcija prometne površine i	677.187,00	677.186,25

	javne rasvjete s izgradnjom oborinske odvodnje - izgradnja		
7.	Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga, cca 80 m', izgradnja prometnice s javnom rasvjetom i oborinskom odvodnjom – izgradnja	250.000,00	237.882,50
8.	Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu, cca 550 m', rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje - priprema	10.000,00	0,00
9.	Spojna cesta D75-Partizanski put, cca 120 m, izgradnja prometne površine, javne rasvjete i oborinske odvodnje - izgradnja	250.000,00	4.080,64
10.	Ulica sv. Polikarpa, cca 950 m', rekonstrukcija nogostupa i javne rasvjete– priprema	33.000,00	0,00
11.	Amfiteatar-okoliš – priprema i izgradnja	45.000,00	4.437,50
12.	Ulice Santoriova-Rimske centurijacije rekonstrukcija s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom - priprema	55.000,00	8.725,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>3.267.187,00</b>	<b>1.770.856,71</b>

Troškovi u ukupnom iznosu od **1.770.856,71 EUR**, a koji se odnose na pripremu i izgradnju nerazvrstanih cesta prema točki II. Programa, financirani su iz Proračuna Grada Pula - Pola za 2025. godinu i to u iznosu od 1.757.893,54 EUR iz sredstava komunalnog doprinosa te pod točkom 6. dijelom iz sredstava za izgradnju parkirališnih mjesta-višk u iznosu od 7.963,17 EUR te dijelom iz prihoda za izgradnju parkirališnih mjesta u iznosu od 5.000,00 EUR.

## 2. JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

Planirana i realizirana financijska sredstva za pripremu i izgradnju javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila iz točke III. Programa su sljedeća:

Redni broj	GRADEVINA	Planirana financijska sredstva (EUR)	Realizirana financijska sredstva (EUR)
1.	Kandlerova ulica cca 450 m', rekonstrukcija– priprema	9.625,00	2.125,00
2.	Proboj uspona na Kaštel, cca. 80 m' – izgradnja	10.000,00	0,00
3.	Biciklističke staze– priprema i izgradnja	8.000,00	1.325,00
4.	Kupalište Stoja – rekonstrukcija/izgradnja	3.600.000,00	2.505.527,77

5.	Giardini, rekonstrukcija – priprema	20.000,00	12.338,25
6.	Olge Ban stube, rekonstrukcija - priprema i izgradnja	25.000,00	11.100,00
7.	Kupalište Mornar –priprema i izgradnja	30.000,00	0,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>3.702.625,00</b>	<b>2.532.416,02</b>

Troškovi u ukupnom iznosu od **2.532.416,02EUR**, a koji se odnose na pripremu i izgradnju javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila prema točki III Programa, financirani su iz Proračuna Grada Pula - Pola za 2025. godinu i to iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 14.550,00 EUR te pod točkom 4. iz prihoda od koncesija na pomorskom dobru u iznosu od 99.766,20 EUR, iz sredstava pomoći za kupalište Stoja u iznosu od 1.031.019,84 EUR, iz kreditnih sredstava u iznosu od 1.374.741,73 EUR te pod točkom 5. iz sredstava viška prihoda u iznosu od 12.338,25 EUR.

### 3. JAVNE ZELENE POVRŠINE

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju javnih zelenih površina iz točke IV. Programa su sljedeća:

Redni broj	GRADEVINA	Planirana financijska sredstva (EUR)	Realizirana financijska sredstva (EUR)
1.	Multifunkcionalno igralište u Štinjanu - priprema	50.000,00	1.250,00
2.	Multifunkcionalno igralište u Ulici G. Revelante –izgradnja	30.000,00	0,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.250,00</b>

Troškovi u ukupnom iznosu od **1.250,00 EUR**, a koji se odnose na izgradnju javnih zelenih površina prema točki IV. Programa financirani su iz Proračuna Grada Pula - Pola za 2025. godinu i to iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 1.250,00 EUR.

### 4. GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju groblja i krematorija na grobljima iz točke V. Programa su sljedeća:

Redni broj	GRADEVINA	Planirana financijska sredstva (EUR)	Realizirana financijska sredstva (EUR)
1.	Izrada projektne dokumentacije za proširenje gradskog groblja Monte Giro u Puli	25.000,00	25.000,00
2.	Izrada projektne dokumentacije za proširenje mjesnog groblja u Štinjanu (faza 2)	12.000,00	12.000,00
3.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju upravno	12.000,00	0,00



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

	– poslovne zgrade		
4.	Izgradnja zemljanih grobnih mjesta na lokaciji B polja	5.000,00	5.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>54.000,00</b>	<b>42.000,00</b>

Troškovi u ukupnom iznosu od **42.000,00 EUR**, a koji se odnose na izgradnju groblja i krematorija na grobljima prema točki V. Programa za 2025. godinu financirani su iz vlastitih sredstava poslovanja trgovačkog društva Monte Giro d.o.o. Pula.

## REKAPITULACIJA

Ukupna financijska sredstva koja su realizirana u 2025. godini za građenje komunalne infrastrukture: nerazvrstanih cesta, javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila, javnih zelenih površina te groblja i krematorija na grobljima iznose **4.346.522,73 EUR**, prema sljedećem:

Točka	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (EUR)	Realizirana financijska sredstva (EUR)
1.	NERAZVRSTANE CESTE	3.267.187,00	1.770.856,71
2.	JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA	3.702.625,00	2.532.416,02
3.	JAVNE ZELENE POVRŠINE	80.000,00	1.250,00
4.	GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA	54.000,00	42.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>7.103.812,00</b>	<b>4.346.522,73</b>

### Obrazloženje provedenih aktivnosti tijekom izvještajnog razdoblja:

Cesta Prekomorskih brigada III faza, cca. 1,5 km - financijska sredstva su planirana u iznosu od 1.010.000,00 EUR, a realizirana su u iznosu od 4.051,00 EUR odnosno 0,40%. Odnose se na usluge voditelja projekta Prekomorske brigade te vodni doprinos. Proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova i sklopljen okvirni sporazum s izvođačem radova, u izvještajnom razdoblju provodio se postupak javne nabave za stručni nadzor građenja te rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Paduljski put, cca. 720 m', financijska sredstva su planirana u iznosu od 340.000,00 EUR, a realizirana u iznosu od 324.212,20 EUR ili 95,36%. Radovi su započeti 15.09.2025. te je u izvještajnom razdoblju izvođenje istih bilo u tijeku.

Fažanska cesta, cca. 1,6 km, financijska sredstva su planirana u iznosu od 522.000,00 EUR, a realizirana u iznosu od 505.125,37 EUR ili 96,77%. Odnose se na sufinanciranje radova izgradnje/rekonstrukcije dijela Fažanske ceste s pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, u suradnji sa ŽUC-om. Izrađeno je idejno rješenje za dio Fažanske ceste između državne i županijske ceste kroz Veli Vrh od Ulice Fojba do Paganorske ulice (480 m').

Ulica Fojba, financijska sredstva su planirana u iznosu od 50.000,00 EUR, a realizirana u iznosu od 1.850,00 EUR ili 3,70%. Odnose se na troškove pripremnih aktivnosti - izradu projektne dokumentacije za potrebe ishoda akta (ugovorene su geodetske usluge za potrebe izrade glavnog projekta te je izrađena geodetska situacija stvarnog stanja).

Ulica 43. Istarske divizije, financijska sredstva su planirana u iznosu od 25.000,00 EUR, a realizirana u iznosu od 3.306,25 EUR ili 13,23%. Odnose se na ažuriranje troškovnika Ul. 43. Istarske divizije.

Valturska ulica, cca. 600 m, financijska sredstva su planirana u iznosu od 677.187,00 EUR a realizirana u iznosu od 677.186,25 EUR ili 99,99%. Odnose se na rekonstrukciju Valturske ulice sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Radovi su završeni u svibnju, održan je tehnički pregled te je dobivena uporabna dozvola za ekk i javnu rasvjetu.

Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga, cca 80 m', financijska sredstva su planirana u iznosu od 250.000,00 EUR, a realizirana u iznosu od 237.882,50 EUR ili 95,15%. Radovi su izvedeni, izvršena je primopredaja i konačni obračun izvedenih radova.

Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu, cca. 550 m', financijska sredstva su planirana u iznosu od 10.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu realizirana. U tijeku je ishoda lokacijske dozvole.

Spojna cesta D75 - Partizanski put, cca. 120 m', financijska sredstva su planirana u iznosu od 250.000,00 EUR, a realizirana su u iznosu od 4.080,64 EUR ili 1,63%. Odnose se na izradu elaborata iskolčenja za izgradnju spojne ceste D66 - Partizanski put, cca. 120 m. Proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova i ostale pripreme aktivnosti te je sklopljen ugovor o izvođenju radova. Izvođač je uveden u posao, provode se nabave od strane preostalih investitora: HEP, Vodovod i Plinara.

Ulica sv. Polikarpa, cca. 950 m', financijska sredstva su planirana u iznosu od 33.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu realizirana. U izvještajnom razdoblju u tijeku je bila priprema nabave za uslugu izrade projektne dokumentacije za 1. fazu radi izmjene lokacijske i ishoda gradjevine dozvole.

Amfiteatar - okoliš, financijska sredstva su planirana u iznosu od 45.000,00 EUR a realizirana u iznosu od 4.437,50 EUR ili 9,86%. Izrađena je geodetska podloga platoa ispred Arene (Nimfej), tijekom izvještajnog razdoblja provodila se analiza postojeće dokumentacije i planiranje daljnjih aktivnosti.

Ulica Santoriova - Rimske centurijacije, financijska sredstva su planirana u iznosu od 55.000,00 EUR, a realizirana u iznosu od 8.725,00 EUR ili 15,86%. Odnose se na troškove pripreme za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju predmetne prometnice kao

preduvjeta za realizaciju u narednom razdoblju. Izrađeno je Idejno rješenje za ishođenje posebnih uvjeta građenja i ugovorena je izrada Idejnog projekta u svrhu ishodovanja izmjene i dopune lokacijske dozvole.

Kandlerova ulica, cca. 450 m', financijska sredstva su planirana u iznosu od 9.625,00 EUR, a realizirana u iznosu od 2.125,00 EUR ili 22,08%, odnosi se na uslugu voditelja projekta. U izvještajnom razdoblju tijekom je bila priprema javne nabave za uslugu projektiranja.

Proboj Usona na Kaštel, cca. 80 m, financijska sredstva su planirana u iznosu od 10.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu realizirana. U izvještajnom razdoblju u tijeku su arheološka istraživanja te izmjena projektne dokumentacije.

Biciklističke staze, financijska sredstva su planirana u iznosu od 8.000,00 EUR, a realizirana u iznosu od 1.325,00 EUR ili 16,56 %. u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na usluge izrade dokumentacije kao preduvjeta za izgradnju biciklističkih staza na području grada (prometni elaborat biciklističke staze). Izrađena je varijantna prometnog rješenja biciklističke staze na Premanturskoj cesti - od granice s Općinom Medulin do Ceste Prekomorskih brigade.

Kupalište Stoja, financijska sredstva su planirana u iznosu od 3.600.000,00 EUR, a realizirana u iznosu od 2.505.527,77EUR ili 69,60%. Odnosi se na troškove vezane uz izvođenje radova na obnovi kupališta, radovi se planiraju okončati u 2026. godini.

Giardini, financijska sredstva su planirana u iznosu od 20.000,00 EUR, a realizirana u iznosu od 12.338,25 EUR ili 61,69%, odnosi se na uslugu voditelja projekta.

Olge Ban stube, financijska sredstva su planirana u iznosu od 25.000,00 EUR, a realizirana u iznosu od 11.100,00 EUR ili 44,40%. Odnose se na troškove izgradnje javne rasvjete uz stube. U izvještajnom razdoblju u tijeku je bila priprema za primopredaju i konačni obračun izvedenih radova.

Kupalište Mornar, financijska sredstva su planirana u iznosu od 30.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu realizirana. Tijekom izvještajnog razdoblja ispitivale su se dodatne mogućnosti izvora financiranja te je za proširenje zahvata (platoa) predan zahtjev za građevinsku dozvolu.

Multifunkcionalno igralište u Štinjanu, financijska sredstva su planirana u iznosu od 50.000,00 EUR, a realizirana u iznosu od 1.250,00 EUR ili 2,50% . Proveden je elaborat parcelacije pristupne prometnice PR-46, ugovorene su geodetske usluge za potrebe izrade glavnog projekta te obavljanje istih prati dinamiku izrade glavnog projekta. U izvještajnom razdoblju u tijeku je bila izrada glavnog projekta pristupne prometnice te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Multifunkcionalno igralište u Ulici G.Revelante, financijska sredstva su planirana u iznosu od 30.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu realizirana. Ishođena građevinska dozvola.



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

Izrada projektne dokumentacije za proširenje gradskog groblja Monte Giro u Puli, financijska sredstva su planirana u iznosu od 25.000,00 EUR, a realizirana u iznosu od 25.000,00 EUR ili 100%

Izrada projektne dokumentacije za proširenje mjesnog groblja u Štinjanu, financijska sredstva su planirana u iznosu od 12.000,00 EUR, a realizirana u iznosu od 12.000,00 EUR ili 100%

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju upravno-poslovne zgrade, financijska sredstva su planirana u iznosu od 25.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu realizirana iz razloga što se vodi sudski spor između Republike Hrvatske i Grada Pule.

Izgradnja zemljanih grobnih mjesta na lokaciji B polja, financijska sredstva su planirana u iznosu od 5.000,00 EUR, a realizirana su u iznosu od 5.000,00 EUR ili 100%

KLASA:361-01/26-01/53

URBROJ:2163-7-05-01-0450-26-3

Pula, 11. svibanj 2026.

**GRADONAČELNIK**  
**Peđa Grbin**

Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost i vjerodostojnost.

## **OBRAZLOŽENJE**

### **I PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA**

Pravna osnova za donošenje ovog akta sadržana je u članku 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18 – OUSRH, 32/20 i 145/24) i članku 61. Statuta Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula – Pola br. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13. 2/18, 02/20, 4/21 i 5/21).

### **II PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA**

Člankom 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 – OUSRH, 32/20 i 145/24) utvrđena je obveza Gradonačelnika da podnese predstavničkom tijelu izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.

Programom građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu utvrđeni su objekti komunalne infrastrukture čija je realizacija planirana tijekom 2025. godine, a isti je objavljen u Službenim novinama – Bollettino ufficiale Pula – Pola br. 19/24 i 12/25.

Slijedom gore navedenog, predlaže se usvajanje Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu u dostavljenom tekstu.

### **III PRIJEDLOG AKTA**

U prilogu se nalazi prijedlog akta.

### **IV FINACIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA**

Za provedbu ovog akta nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu Grada Pula - Pola.

**PROČELNIK**  
**Danijel Ferić**