



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
 GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK**

**REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
 CITTÀ DI PULA-POLA
IL SINDACO**

KLASA:361-01/25-01/10
URBROJ:2163-7-01-01-0019-25-5
Pula, 11. srpanj 2025.

**GRADSKOM VIJEĆU
GRADA PULA - POLA**

PREDMET: Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne
infrastrukture za 2024. godinu
- izmjena, dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pula - Pola, dana 29. svibnja 2025. godine, donio je Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu, za Grad Pula - Pola.

Budući je člankom 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine RH br. 68/18, 110/18-OURH, 32/20 i 145/24), propisano da gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu i to istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave, dostavljamo predmetno Izvješće na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se Peđa Grbin, gradonačelnik Grada Pula - Pola, Siniša Gordić, zamjenik gradonačelnika Grada Pula - Pola, Vito Paoletić, zamjenik gradonačelnika Grada Pula - Pola, Maša Mihelić pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, investicije i razvojne projekte i Martina Šajina Mihovilović, zamjenica pročelnice Upravnog odjela za urbanizam, investicije i razvojne projekte, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća vezano uz podneseni akt, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

S poštovanjem,

**GRADONAČELNIK
Peđa Grbin**

Skeniranjem ovog QR koda, sustav
će vas preusmjeriti na stranice
izvornika ovog dokumenta, kako
biste mogli provjeriti njegovu
autentičnost i vjerodostojnost.



Na temelju članka 39. Statuta Grada Pula - Pola (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Pula - Pola, na sjednici održanoj dana _____2025. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024 godinu, KLASA:361-01/25-01/10, URBROJ:2163-7-04-04-0450-25-3 od 29. svibnja 2025. godine.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenim novinama - Bollettino ufficiale Pula - Pola.

KLASA:361-01/25-01/10

URBROJ:

Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULA – POLA

PREDSJEDNIK
Valter Boljunčić

Na osnovu članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18 – OUSRH, 32/20 i 145/24) i članka 61. Statuta Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola br. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13. 2/18, 02/20, 4/21 i 5/21), Gradonačelnik Grada Pula - Pola dana 29. svibnja 2025. godine, donosi

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

Programom građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula – Pola br. 21/23, 11/24 i 20/24) u nastavku teksta Program, utvrđen je opis poslova s procjenom troškova za građenje komunalne infrastrukture na području Grada Pula - Pola te iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Programom su utvrđeni objekti komunalne infrastrukture čija se priprema za izgradnju i izgradnja planirala tijekom 2024. godine.

Ovo izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa, odnosno od 01.01. do 31.12.2024. godine.

1. NERAZVRSTANE CESTE

Planirana i realizirana financijska sredstva za pripremu i izgradnju nerazvrstanih cesta iz točke II. Programa za 2024. su sljedeća:

Redni broj	GRADEVINA	Planirana financijska sredstva (EUR)	Realizirana financijska sredstva (EUR)
1.	Cesta Prekomorskih brigada III faza, rekonstrukcija cca 1,5 km - izgradnja	110.000,00	6.875,00
2.	Paduljski put, cca 720 m', rekonstrukcija prometne površine s izgradnjom javne rasvjete i oborinske odvodnje - izgradnja	10.000,00	6.100,00
3.	Fažanska cesta, cca 1,6 km rekonstrukcija s izgradnjom kružnog raskrižja s nogostupima, javnom rasvjetom i oborinskom odvodnjom – priprema i izgradnja	300.000,00	280.000,00
4.	Valturska ulica, cca 600 m' rekonstrukcija prometne površine i javne rasvjete s izgradnjom oborinske odvodnje - izgradnja	733.000,00	713.261,58
5.	Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga, cca 80 m', izgradnja prometnice s javnom rasvjetom i oborinskom odvodnjom – izgradnja	100.000,00	0,00
6.	Spojna cesta D66-Partizanski put, cca 120 m, izgradnja prometne površine, javne rasvjete i oborinske odvodnje - izgradnja	6.000,00	2.475,00

	UKUPNO:	1.259.000,00	1.008.711,58
--	----------------	---------------------	---------------------

Troškovi u ukupnom iznosu od **1.008.711,58 EUR**, a koji se odnose na pripremu i izgradnju nerazvrstanih cesta prema točki II. Programa, financirani su iz Proračuna Grada Pula - Pola za 2024. godinu i to iz sredstava komunalnog doprinosa.

2. JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

Planirana i realizirana financijska sredstva za pripremu i izgradnju javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila iz točke III. Programa su sljedeća:

Redni broj	GRADEVINA	Planirana financijska sredstva (EUR)	Realizirana financijska sredstva (EUR)
1.	Kandlerova ulica cca 450 m', rekonstrukcija–priprema	160.000,00	43.022,72
2.	Proboj uspona na Kaštel, cca. 80 m' – izgradnja	216.000,00	825,00
3.	Kupalište Stoja – rekonstrukcija/izgradnja	1.130.000,00	26.734,18
4.	Giardini, rekonstrukcija - priprema	35.000,00	34.453,26
	UKUPNO:	1.541.000,00	105.035,16

Troškovi u ukupnom iznosu od **105.035,16 EUR**, a koji se odnose na pripremu i izgradnju javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila prema točki III Programa, financirani su iz Proračuna Grada Pula - Pola za 2024. godinu i to iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 78.300,98 EUR te iz sredstava spomeničke rente u iznosu od 26.734,18 EUR.

3. JAVNE ZELENE POVRŠINE

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju javnih parkirališta iz točke IV. Programa su sljedeća:

Redni broj	GRADEVINA	Planirana financijska sredstva (EUR)	Realizirana financijska sredstva (EUR)
1.	Marsovo polje: 48.868,00 m2 – priprema i izgradnja	55.310,00	46.151,25
2.	Park Grada Graza, cca. 5.400 m2- priprema	30.000,00	25.000,00
3.	Park i dječje igralište Nobileova/Vukovarska, cca. 645 m2, rekonstrukcija - izgradnja	38.000,00	37.366,10
4.	Multifunkcionalno igralište u Štinjanu - priprema	5.000,00	3.937,50
5.	Zona Pragrande - priprema	25.000,00	16.880,66
	UKUPNO:	153.310,00	129.335,51

Troškovi u ukupnom iznosu od **129.335,51 EUR**, a koji se odnose na izgradnju javnih zelenih površina prema točki IV. Programa financirani su iz Proračuna Grada Pula - Pola za 2024. godinu i to iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 125.398,01 EUR te iz sredstava komunalnog doprinosa – višak u iznosu od 3.937,50 EUR.

4. JAVNA RASVJETA

Planirana i realizirana financijska sredstva za pripremu i izgradnju javne rasvjete iz točke V. Programa su sljedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (EUR)	Realizirana financijska sredstva (EUR)
1.	Javna rasvjeta – Trščanska ulica, cca. 1,7 km - izgradnja	103.000,00	98.860,78
2.	Javna rasvjeta Štinjan; dijelovi ulica Valcereš, Puntizela i Put za Kanalić, cca. 750 m' i EKK – priprema i izgradnja	400.000,00	302.159,08
3.	Javna rasvjeta Vila Maria - izgradnja	85.000,00	74.777,43
4.	Javna rasvjeta urbana šuma Monvidal - izgradnja	133.000,00	132.606,83
	UKUPNO:	721.000,00	608.404,12

Troškovi u ukupnom iznosu od **608.404,12 EUR**, a koji se odnose na pripremu i izgradnju javne rasvjete prema točki V. Programa, financirani su iz Proračuna Grada Pula - Pola za 2024. godinu i to iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 277.245,05 EUR, iz sredstava komunalnog doprinosa-višak u iznosu od 214.362,66 EUR, iz sredstava općih prihoda i primitaka u iznosu od 2.271,58 EUR te iz sredstava općih prihoda i primitaka – izgradnja EKK u iznosu od 114.524,83 EUR.

5. GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju groblja i krematorija na grobljima iz točke VI. Programa su sljedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (EUR)	Realizirana financijska sredstva (EUR)
1.	Izrada projektne dokumentacije za proširenje gradskog groblja Monte Giro u Puli	33.400,00	33.400,00
2.	Izrada projektne dokumentacije za proširenje mjesnog groblja u Štinjanu	3.000,00	3.000,00
3.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju upravno – poslovne zgrade	2.000,00	2.000,00
4.	Izgradnja zemljanih grobnih mjesta na lokaciji L2	5.700,00	5.700,000

	UKUPNO:	44.100,00	44.100,00
--	----------------	------------------	------------------

Troškovi u ukupnom iznosu od **44.100,00 EUR**, a koji se odnose na izgradnju groblja i krematorija na grobljima prema točki VII. Programa za 2024. godinu financirani su iz vlastitih sredstava poslovanja trgovačkog društva Monte Giro d.o.o. Pula.

REKAPITULACIJA

Ukupna financijska sredstva koja su realizirana u 2024. godini za građenje komunalne infrastrukture: nerazvrstanih cesta, javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila, javnih zelenih površina, javne rasvjete te groblja i krematorija na grobljima iznose **1.916.325,67 EUR**, prema sljedećem:

Točka	GRADEVINA	Planirana financijska sredstva (EUR)	Realizirana financijska sredstva (EUR)
1.	NERAZVRSTANE CESTE	1.259.000,00	1.008.711,58
2.	JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA	1.541.000,00	105.035,16
3.	JAVNE ZELENE POVRŠINE	153.310,00	129.335,51
4.	JAVNA RASVJETA	721.000,00	608.404,12
5.	GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA	44.100,00	44.100,00
	UKUPNO:	3.718.410,00	1.895.586,27

Obrazloženje provedenih aktivnosti tijekom izvještajnog razdoblja:

Cesta Prekomorskih brigada, cca. 1.500 m – financijska sredstva su planirana u iznosu od 110.000,00 EUR, a realizirana su u iznosu od 6.875,00 EUR odnosno 6,25%. Odnose se na izradu glavnog projekta krajobraznog uređenja Ceste Prekomorske brigade III faza. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Paduljski put, cca. 800 m – financijska sredstva su planirana u iznosu od 10.000,00 EUR, a realizirana u iznosu od 6.100,00 EUR odnosno 61,00%. Odnose se na projektantske usluge za potrebe ažuriranja postojeće projektne dokumentacije. Nakon rješanih imovinsko pravnih odnosa započet je postupak javne nabave za izvođenje radova.

Fažanska cesta, cca. 1,6 km - financijska sredstva su planirana u iznosu od 300.000,00 EUR, a realizirana u iznosu od 280.000,00 EUR odnosno 93,33%. Odnose se na izgradnju/rekonstrukciju dijela Fažanske ceste sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, u suradnji sa ŽUC-om (radovi na izvanrednom održavanju I. Faze, oko 550 m).

Valturska ulica, cca. 600 m – financijska sredstva su planirana u iznosu od 733.000,00 EUR, a realizirana u iznosu od 713.261,58 EUR odnosno 97,31%. Odnose se na izvođenje radova na rekonstrukciji Valturske ulice sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga, cca 80 m – financijska sredstva su planirana u iznosu od 100.000,00 EUR, radovi u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Započet je postupak javne nabave za izvođenje radova.

Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put, cca. 120 m – financijska sredstva su planirana u iznosu od 6.000,00 EUR, a realizirana u iznosu od 2.475,00 EUR odnosno 41,25%. Odnose se na izradu geodetske podloge i glavnog projekta elektroničke kabelske kanalizacije.

Kandlerova ulica-rekonstrukcija, cca. 450 m – financijska sredstva su planirana u iznosu od 160.000,00 EUR, a realizirana u iznosu od 43.022,72 EUR odnosno 26,89%. Odnose se na održavanje GIS sustava 2024. za rekonstrukciju Kandlerove ulice te uslugu voditelja projekta u fazi pripreme javne nabave za uslugu projektiranja.

Proboj Uspon na Kaštel, cca. 80 m – financijska sredstva planirana su u iznosu od 216.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 825,00 EUR ili 0,38% u odnosu na plan. Izrađena je geodetska situacija stvarnog stanja za potrebe izmjene projektne dokumentacije u skladu sa smjernicama Konzervatorskog odjela. Nastavak radova se očekuje po okončanju arheoloških istraživanja i novom projektnom rješenju koje je potrebno usuglasiti s nadležnim konzervatorskim odjelom.

Kupalište Stoja – financijska sredstva planirana iznosu od 1.130.000,00 EUR, a realizirana u iznosu od 26.734,18 EUR ili 2,37%. Odnose se na izradu studije izvodljivosti te procjenu otpornosti. Proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova i voditelja projekta te je potpisan Okvirni sporazum s Izvođačem, postupak javne nabave za nadzor radova i koordinatora zaštite na radu i potpisan ugovor te je pokrenuta jednostavna nabava za projektantski nadzor.

Giardini-rekonstrukcija – financijska sredstva planirana su u iznosu od 35.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 34.453,26 EUR odnosno 98,44%. Odnose se na nastavak izrade projektne tehničke dokumentacije – izradu Idejnog projekta sve kao priprema za izradu daljnje projektne dokumentacije (Glavnog i izvedbenog projekta) te provedbu postupka nabave za izvođenje radova.

Marsovo polje, cca. 49.000,00 m² - financijska sredstva planirana su u iznosu od 55.310,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 46.151,25 EUR odnosno 83,44%, za izradu projektne dokumentacije te izmjenu idejnog projekta za realizaciju javne sportsko rekreacijske zone na lokaciji Marsovo polje.

Park Grada Graza, cca. 5.400,00 m² – financijska sredstva planirana su u iznosu od 30.000,00 EUR, a realizirana u iznosu od 25.000,00 EUR odnosno 83,33%. Izrađena je konzervatorska podloga u cilju pribavljanja posebnih uvjeta za projektiranje od strane Konzervatorskog odjela za rekonstrukciju parka što uključuje rekonstrukciju parka i dječjeg igrališta na način da zajedno sa prostorom koji ga okružuje osigura „inkluzivnost“ za svu djecu i ostale posjetitelje.

Park i dječje igralište Nobileova, cca. 645 m² – financijska sredstva planirana su u iznosu od 38.000,00 EUR, a realizirana u iznosu od 37.366,10 EUR odnosno 98,33%. Odnose se na dovršetak izvođenja radova rekonstrukcije postojećeg parka u Nobileovoj (staze, rasvjeta, biljni materijal, autobusno stajalište, urbana oprema) sa kompletnom rekonstrukcijom dječjeg igrališta smještenog u istom parku.

Multifunkcionalno igralište u Štinjanu – financijska sredstva planirana su u iznosu od 5.000,00 EUR, a realizirana u iznosu od 3.937,50 EUR odnosno 78,75%. Odnose se na nastavak izrade odgovarajuće projektne dokumentacije za izgradnju multifunkcionalnog igrališta u Štinjanu.

Pragrande – financijska sredstva planirana su u iznosu od 25.000,00 EUR, a realizirana u iznosu od 16.880,66 EUR odnosno 67,52%. Dovršen je natječajni elaborat za provedbu krojobrazno urbanističko arhitektonskog natječaja.

Javna rasvjeta Tršćanska ulica, cca. 1,7 km – financijska sredstva planirana su u iznosu od 103.000,00 EUR, a realizirana u iznosu od 98.860,78 EUR odnosno 95,98%. Odnose se na dovršetak izgradnje/rekonstrukcije dotrajale javne rasvjete Tršćanske ulice u sklopu rekonstrukcije iste državne ceste investitora Hrvatske ceste.

Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntizela i Put za Kanalić, cca. 750 m i EKK, financijska sredstva planirana su u iznosu od 400.000 EUR (od čega je za javnu rasvjetu 235.000,00 EUR), a realizirani su u iznosu od 302.159,08 EUR (od čega 187.634,25 EUR za javnu rasvjetu) odnosno 75,54%. Odnose se na vodni doprinos, izvođenje radova izgradnje javne rasvjete u dijelovima ulica Valcereš, Puntizela i Put za Kanalić, izradu tehničkog rješenja upravljanja javnom rasvjetom. Izvedeni su radovi izgradnje javne rasvjete Puntizela i Put za Kanalić te je izvođenje radova u tijeku za izgradnju javne rasvjete Valcareš.

Javna rasvjeta Vila Maria, cca. 330 m – financijska sredstva planirana su u iznosu od 85.000,00 EUR, a realizirana u iznosu od 74.777,43 EUR odnosno 87,97%. Odnose se na izgradnju javne rasvjete.

Javna rasvjeta urbana šuma Monvidal – financijska sredstva planirana su u iznosu od 133.000,00 EUR, a realizirana u iznosu od 132.606,83 EUR odnosno 99,70%. Odnose se na izgradnju javne rasvjete u sklopu izvođenja radova uređenja urbane šume na Monvidalu, a radovi su sufinancirani od strane Fonda za zaštitu okoliša.

KLASA:361-01/25-01/10

URBROJ:2163-7-04-04-0450-25-3

Pula, 29. svibanj 2025.

GRADONAČELNIK
dr.sc. Filip Zoričić, prof.

Skeniranjem ovog QR koda, sustav
će vas preusmjeriti na stranice
izvornika ovog dokumenta, kako
biste mogli provjeriti njegovu
autentičnost i vjerodostojnost.

OBRAZLOŽENJE

I PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA

Pravna osnova za donošenje ovog akta sadržana je u članku 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18 – OUSRH, 32/20 i 145/24) i članku 61. Statuta Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula – Pola br. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13. 2/18, 02/20, 4/21 i 5/21).

II PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA

Člankom 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 – OUSRH, 32/20 i 145/24) utvrđena je obveza Gradonačelnika da podnese predstavničkom tijelu izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.

Programom građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu utvrđeni su objekti komunalne infrastrukture čija je realizacija planirana tijekom 2024. godine, a isti je objavljen u Službenim novinama – Bollettino ufficiale Pula – Pola br. 21/23, 11/24 i 20/24.

Slijedom gore navedenog, predlaže se usvajanje Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu u dostavljenom tekstu.

III PRIJEDLOG AKTA

U prilogu se nalazi prijedlog akta.

IV FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA

Za provedbu ovog akta nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu Grada Pula-Pola.

PROČELNICA
Maša Mihelić, univ.mag.oec.