



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert



REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA-POLA  
GRADONAČELNIK



REPUBBLICA DI CROAZIA  
REGIONE ISTRIANA



CITTA DI PULA-POLA  
IL SINDACO

Klasa: 363-02/16-01/16

Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-16-3

Pula, 25. ožujka 2016.

## GRADSKOM VIJEĆU GRADA PULE

**Predmet:** Izvješće o izvršenju Programa održavanja  
komunalne infrastrukture za 2015. godinu  
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 25. ožujka 2016. godine, donio je Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, za Grad Pulu.

Budući je člankom 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine RH br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), propisano da je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno do kraja mjeseca ožujka svake godine predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave podnijeti izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu, dostavljamo predmetno Izvješće na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Giordano Škuflić, p.o. Gradonačelnika pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Ingrid Bulian, zamjenicu pročelnika, te Martinu Šajina Mihovilović i Mirnu Radolović, pomoćnice pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća vezano uz podneseni akt, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

S poštovanjem,

Priloga: 1

**GRADONAČELNIK**  
**Boris Miletić**

Na temelju stavka 4. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” br. 07/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradonačelnik Grada Pule dana 25. ožujka 2016. godine, donio je

## **IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu**

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu („Službene novine Grada Pule“ br. 18/14 i 15/15) u nastavku teksta Program – utvrđen je opis i opseg radova održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Pule s procjenom pojedinih troškova, po slijedećim komunalnim djelatnostima:

- I. odvodnje atmosferskih voda
- II. održavanja čistoće javnih površina
- III. održavanja javnih površina
- IV. održavanja nerazvrstanih cesta
- V. održavanja groblja
- VI. javna rasvjeta
- VII. male komunalne akcije

Ovo izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa, odnosno od 01.01. do 31.12.2015. godine.

U izvještajnom razdoblju realizirani su poslovi kako slijedi:

### **I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA**

Pod odvodnjom atmosferskih voda podrazumijeva se odvodnja atmosferskih (oborinskih) voda s nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom.

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi:

Redovnog održavanja kroz koje je izvršeno čišćenje 3362 slivnika, utrošeno je 650 sati na rad specijalnog stroja „Canal master“ na čišćenju kanalizacijske mreže i šahtova, 145 puta korištena je cisterna (12m<sup>3</sup>) na pražnjenju kolektora i depresija gdje se zadržavaju oborinske vode nakon nevremena, utrošeno je ukupno 109,50 sati (u više navrata) na čišćenje kišnih preljevi na slijedećim lokacijama: Punta, Sv. Polikarpa, kasarna „Uljanik“ I i II, Elektroistra, Dalmatinova i MUP, izvršeno je 668 probijanja i ispiranja priključaka slivnika, izvršeno je 139 popravaka, podizanja ili zamjene kanalizacijskih rešetki i poklopaca. Izvedeno sifoniranje slivnika na Danteovom trgu.

Izvanredna održavanja kroz koje su izvršene sanacije dijela kanalizacijske mreže zbog dotrajalosti i urušavanja u ulicama: Veronska, Trierska, Dobricheva, Facchinettijeva, Kumičićeva i Dobrilina.

*Pojačanog održavanja* kroz koje su dovršeni radovi na rekonstrukciji oborinske kanalizacije na Palisinoj i Santoriovoj ulici.

*Interventni zahvati* za vrijeme i poslije nevremena izvršeni su u 14 navrata u ukupnom trajanju od 40 sati.

Odrađeno je 419,00h CCTV snimanja mješovitih kolektora te 53,00h CCTV snimanja oborinskih kolektora.

Izvršena deratizacija i dezinfekcija sustava na području grada.

Izvršena je košnja uz kanal Pragrande.

Komunalni poslovi komunalne djelatnosti održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda povjereni su trgovačkom društvu Pragrande d.o.o. temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti odvodnje atmosferskih voda za 2015. godinu, te Aneksu I. istog ugovora, KLASA: 363-02/15-01/18.

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda, prema podacima Upravnog odjela za financije i opću upravu, utrošeno je 6.994.748,18 kuna.

## II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Čišćenje javnih površina odnosi se na ručno i/ili strojno pometanje cesta, gradskih ulica, trgova, javnih prolaza, javnih stuba, podvožnjaka, nadvožnjaka, parkirališta, pločnika, stajališta javnog gradskog prijevoza, taksi stajališta, asfaltiranih javnih sportskih terena i sličnih površina, fizičko i kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz i na javno prometnim površinama, čišćenje grafita, ulja, maziva i drugih onečišćenja s javnih površina, pranje i čišćenje kamenih klupa, vaza i drugih betonskih elemenata smještenih na javnim površinama, nabavu, postavu, održavanje i pražnjenje košarica za otpatke i zimsku službu.

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi redovnog ručnog pometanja na 34.089.028 m<sup>2</sup> i strojnog pometanja na 61.917.305 m<sup>2</sup>, uklanjanja nepoželjne vegetacije koja raste na asfaltiranim, betoniranim ili popločanim javno prometnim površinama prema ukazanoj potrebi, te redovno pražnjenje košarica za otpad 66.725 puta kao i zbrinjavanje prikupljenog otpada. U srpnju i kolovozu vršeno je pranje javno prometnih površina, a prema ukazanoj potrebi.

Komunalni poslovi komunalne djelatnosti održavanje čistoće javnih površina povjereni su trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o. temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina za 2015. godinu, te Aneksu I istog ugovora, KLASA:363-02/15-01/3.

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja čistoće javnih površina, prema podacima Upravnog odjela za financije i opću upravu, utrošeno je 5.999.949,74 kune.

## III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

### III.1. Održavanje javnih zelenih površina

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se održavanje parkova, drvoreda, živica, cvjetnjaka, travnjaka, skupina stabala ili pojedinačnih stabla, zelenih površina uz ceste i ulice, cvjetnih korita i vaza, dječjih igrališta s pripadajućom opremom, trim staza i javnih sportskih terena s pripadajućom opremom i zelenim površinama, održavanje parkovne opreme te javnih fontana i sustava za navodnjavanje

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi:

*Redovnog održavanja* kroz koje su zelene površine i staze održavane i obrađivane kontinuirano i prema utvrđenom obimu te je izvršena košnja na 3.806.300 m<sup>2</sup>, izvršena je sadnja sezonskog cvijeća, trajnica, grmlja i stabala za što je utrošeno 625 radnih sati. Prema ukazanoj potrebi vršeno je tretiranje biljnog materijala zaštitnim sredstvima kao i tretiranje herbicidima površina na kojima se pojavljuje nepoželjna vegetacija. Tijekom izvještajnog razdoblja, redovno je održavano 9 gradskih fontana, pred sezonu su aktivirani i osposobljeni postojeći sustavi za navodnjavanje, izuzev na zelenoj površini pored Arene i u Flacijusovoj ulici, na kojima je vršena svakodnevna kontrola i održavanje prema ukazanoj potrebi, a za što

je utrošeno 2.460 radnih sati. Održavana je do sada postavljena parkovna oprema (klupe, košarice) te naprave namijenjene igri djece za što je utrošeno 1.621 radni sat. Tijekom izvještajnog razdoblja redovno je sakupljan sitni otpad po javnim zelenim površinama, naročito u užoj gradskoj jezgri za što je utrošeno 6.273 sata, te utovar i odvoz 1.977 m<sup>3</sup> zelene biljne mase nastale održavanjem javnih zelenih površina kao i granjevine odložene na javnim površinama iz privatnih okućnica. Za utovar ove mase utrošeno je 4.553,00 radnih sati.

*Izvanredna održavanja* su vršena na površinama koje nisu predviđene operativnim planom i u slučajevima kada je realizirani obim poslova bio veći od planiranog.

Navedeni komunalni poslovi povjereni su trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o. temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu komunalnih poslova održavanja javnih zelenih površina za 2015. godinu, te Anexa I istog ugovora, KLASA:363-02/15-01/1.

### **III.2. podmirivanje troškova za utrošenu vodu i električnu energiju za funkcioniranje sustava za navodnjavanje i gradskih fontana**

*Utrošak vode i odvodnja i pročišćavanje vode iz hidranata, fontana i sustava za navodnjavanje* - Praćeno je stanje i podmirivan utrošak vode te odvodnje i pročišćavanja vode iz hidranata, fontana i sustava za navodnjavanje.

*Utrošak električne energije za fontane* - Praćeno je stanje i podmirivan utrošak električne energije za fontane, a temeljem Ugovora o opskrbi električnom energijom povlaštenog kupca.

### **III.3. Održavanje javnih WC – a i pisoara**

Tijekom godine vršeno je redovno održavanje (čišćenje, pranje, odštopavanje i sanacije vodovodne instalacije) na dva javna WC-a i četiri pisoara na što je utrošeno 247,50 radnih sati.

Komunalni poslovi komunalne djelatnosti održavanja javnih WC-a i pisoara povjereni su trgovačkom društvu Pragrando d.o.o. temeljem Ugovora o izvođenju radova na održavanju javnih WC – a i pisoara u 2015. godini, KLASA: 363-02/15-01/19.

Praćeno je stanje i podmirivan utrošak vode i električne energije za navedene objekte.

### **III.4. Održavanje spomenika i spomen obilježja**

Tijekom izvještajnog razdoblja vršeni su radovi tekućeg održavanja čistoće spomenika i spomen obilježja na području Grada za što je utrošeno 154 radna sata radnika te 12 radnih sati perilice.

Komunalni poslovi održavanja spomenika i spomen obilježja, komunalne djelatnosti održavanja javnih površina povjereni su trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o. temeljem Ugovora o održavanju spomenika i spomen obilježja u 2015. godini, KLASA: 363-02/15-01/8.

### **III.5. Uređenje naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda**

Temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti uređenja naselja povodom božićnih i novogodišnjih blagdana 2014/15. godine, KLASA: 363-02/14-01/57, sklopljenog s trgovačkim društvom Pula Herculanea d.o.o. izvršeno je skidanje novogodišnje dekoracije u siječnju 2015. godine.

Temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti uređenja naselja povodom božićnih i novogodišnjih blagdana 2015/16. godine, KLASA: 363-02/15-01/73 sklopljenog s trgovačkim društvom Pula Herculanea d.o.o. izvršeno je blagdansko ukrašavanje u studenom i prosincu 2015. godine.

Temeljem Ugovora o uređenju naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda u dijelu komunalnih poslova postave novih i održavanja postojećih stupova za isticanje zastava te

izvođenja radova na isticanju i skidanju zastava na javnim površinama u vrijeme državnih praznika i drugih posebnih prigoda u 2015. godini, KLASA:363-02/15-01/9, navedeni radovi povjereni su trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula. Tijekom izvještajnog razdoblja izvršeno isticanje i skidanje zastava pred i poslije državnih praznika, za dane Grada Pule te u posebnim prigodama.

### **III.6. Postava i održavanje oznaka ulica, parkova, trgova**

Kroz Program su izvršeni radovi na zamjeni dotrajalih metalnih ploča s nazivima ulica na ukupno 42 lokacije, te je na još 10 lokacija izvršeno ličenje stupa i okvira, te izrada 10 novih temelja s dobavom novog stupa i okvira.

Komunalni poslovi postave održavanja natpisnih oznaka ulica, parkova i trgova povjereni su trgovačkom društvu Pula parking d.o.o. temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti postave i održavanja natpisnih oznaka ulica, parkova i trgova u gradu Puli za 2014. godini, te Anexa I istog Ugovora, KLASA: 363-02/15-01/21.

### **III.7. Urbana oprema**

Izvršena je nabava i postava anti traumatske podloge kao i izrada i postavljanje 121 m<sup>2</sup> metalne žičane ograde za dječje igralište u Koparskoj ulici.

Po u prethodnoj godini provedenom otvorenom postupku javne nabave za nabavu, pripremu i montažu dječjih igrala na području grada Pule izvršena je isporuka dječjih igrala na više lokacija na području grada: Park Grada Graza, igralište u Ulici Bruna Kosa, igralište Valmade.

Navedena je oprema nabavljena i postavljena temeljem izdanih narudžbenica ili sklopljenih ugovora sa slijedećim poduzećima: Metallum d.o.o. Podpićan, D.E.N.E.C.O.M. d.o.o. Rijeka, Stribor d.o.o. Bilje.

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja javnih površina, prema podacima Upravnog odjela za financije i opću upravu, utrošeno je 6.995.111,40 kuna.

## **IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

### **IV.1. Redovno i parcijalno održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina**

Kroz redovno i parcijalno održavanje vršeni su građevinski i drugi radovi radi očuvanja bitnih zahtjeva za prometnicu tijekom njenog trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost prometnice s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena. Izvedeni su manji zahvati koji se odnose na zahvate sanacije oštećenih asfaltnih površina, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih oštećenja na kolnicima i pješačkim površinama, na trgovima i stepeništima te uklanjanje arhitektonskih barijera na javnim površinama - prilagodba nogostupa osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

U izvještajnom razdoblju izvršene su sanacije lokalnih oštećenja i udarnih rupa na slijedećim ulicama: Anticova, 43. istarske divizije, Marulićeva, Leharova, Banovčeva, Sergijevaca, Škokovica, Pužar, Valelunga, Radnička i Rimske centurijacije.

Prilikom izvođenja radova asfaltiranja poslije radova na javnoj rasvjeti, izvedeno je 18 prilagodbi (rampi) na pješačkih prijelaza osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u slijedećim ulicama: Scalerova, Pazinska, Teslina, Gočanska i Faverijska.

Redovno i parcijalno održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina povjereno je trgovačkom društvu Cesta d.o.o. temeljem Ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova redovnog i parcijalnog održavanja istih, KLASA:363-02/11-01/24 i Anexa VIII. ugovoru, KLASA:363-02/15-01/12, kao i temeljem novog četverogodišnjeg Ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova



redovnog i izvanrednog održavanja istih za razdoblje od 2015.-2019.godine , KLASA:363-02/16-01/2 i Anexa I. ugovoru.

#### **IV.2. Pojačano održavanje i/ili rekonstrukcije (izvanredna održavanja)**

Pod pojačanim održavanjem i/ili rekonstrukcijama (izvanredna održavanja) podrazumijevaju se veći zahvati na dužem potezu kolnika i/ili nogostupa, kada se vrši kompletna zamjena dotrajalog asfaltnog zastora sa svim potrebnim radovima ili drugi veći zahvati u svrhu uređenja javno prometne površine:

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi:

- završena je rekonstrukcija Palisine ulice započeta 2014.g.– u dužini 433,55 m' te obnovljen i dio prometnice od kružnog raskrižja Ceste Prekomorskih brigada do mora
- izvedeni su radovi na rekonstrukciji kružnog raskrižja Ceste Prekomorskih brigada i Palisine
- izvedeni su radovi na sanaciji Ulice Verudela i Medulinske ceste (ceste prenesene iz javnih)
- izvedeni su radovi na rekonstrukciji Santoriove ulice u dužini od 600 m
- izvedeni su radovi na pojačanom održavanju Zagrebačke ulice (270 m), Tartinijeve ulice (200 m), Giardina i Laginjine ulice (190 m), Veronske ulice (110 m), Trierske (90 m) ulice, Dobriline ulice (120 m), Švalbine ulice (50 m), Smareglina – Narodni trg - Dalmatinove ulice (230 m) i Carrarine (230 m) u sklopu radova na plinifikaciji, a tom prilikom prilagođeno je 50 rampi za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti na pješačkim prijelazima
- izvedeni su radovi na sanaciji nogostupa u Kolodvorskoj ulici, s desne strane, od Ulice Starih statuta do Splitske u dužini od 110 m.

Pojačano održavanje i/ili rekonstrukcije nerazvrstanih cesta i javnih površina povjereno je trgovačkom društvu Cesta d.o.o. temeljem Ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova pojačanog održavanja i/ili rekonstrukcije istih, KLASA: 363-02/13-01/30 i Anexa III. ugovoru, KLASA: 363-02/15-01/14.

#### **IV.3. Održavanje makadamskih površina**

Prema ukazanoj potrebi i prema zahtjevima građana, nasipani su i održavani makadamski putovi.

Za radove održavanja makadamskih površina potrošeno je 1.682,09 t tampona 0/30, 121,58 t tampona 0/63, utrošeno je 117 h gredera, 146,50 h valjka, 36,50 h kombinirke te 685 h radne snage.

Održavanje makadamskih površina povjereno je trgovačkom društvu Cesta d.o.o. temeljem Ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova održavanja neasfaltiranih i makadamskih površina KLASA:363-02/11-01/23 i Anexa VIII. istog ugovora, KLASA:363-02/15-01/16.

#### **IV.4. Održavanje potpornih i ogradnih zidova te drugih betonskih građevina**

Prema ukazanoj potrebi vršena je sanacija potpornih i ogradnih zidova koji se nalaze u cestovnom zemljištu uz nerazvrstane ceste i na javnim površinama, izrada novih zidova, sanacija i uređenje novih betonskih staza, stuba i dr. betonskih građevina.

Tijekom izvještajnog razdoblja okončani su radovi na izgradnji AB stepeništa na autobusnom kolodvoru u Šijani koje povezuje kolodvor s Koparskom ulicom te su izvedeni radovi na rekonstrukciji 135 m ogradnog AB zida u Kranjčevićevoj ulici iznad parkirališta CGU Rojc.

Održavanje potpornih i ogradnih zidova te drugih betonskih građevina povjereno je trgovačkom društvu Cesta d.o.o. temeljem Ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova održavanja potpornih i ogradnih zidova te drugih betonskih građevina, KLASA: 363-02/11-01/25 i Anexa VIII. istog ugovora, KLASA: 363-02/15-01/15.

#### **IV.5. Zimska služba i hitne intervencije**

Tijekom izvještajnog razdoblja služba za hitne intervencije djelovala je po pozivu prometne policije 154 puta za što je utrošeno 460,50 radnih sati za lako teretno vozilo s vozačem, 5 radnih sati za kamion, 4 radnih sati za kombinirku, 528,00 radnih sati za radnike i 13,97m<sup>3</sup> materijala.

Zimska služba je djelovala prema ukazanoj potrebi u periodu od 01.01.2015. do 15.04.2015. godine za što je utrošeno je 63,70 t soli, 3.900,00 l kalcij klorida (muljače), 57 radnih sati specijalnog teretnog vozila s posipačem, 48,00 radnih sati lakog teretnog vozila nosivosti od 1,5 do 2,5 t i 70,00 radnih sati radne snage.

U periodu od 15.11.2015. do 31.12.2015. godine, zimska služba je djelovala prema ukazanoj potrebi za što je utrošeno je 9,00 t soli, 24,00 radnih sati specijalnog teretnog vozila s posipačem, 34,00 radnih sati lakog teretnog vozila nosivosti od 1,5 do 2,5 t.

Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova zimske službe i hitnih intervencija povjereno je trgovačkom društvu Cesta d.o.o. temeljem Ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova zimske službe i hitnih intervencija, KLASA:363-02/11-01/26 i Anexa VIII. ugovoru KLASA:363-02/15-01/22,

Temeljem novog četverogodišnjeg Ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova redovnog i izvanrednog održavanja istih za razdoblje od 2015.-2019.g., KLASA:363-02/16-01/2 i Anexa I. ugovoru izvršeni su radovi na ophodnji prometnica u prosincu 2015.

Temeljem novog četverogodišnjeg Ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova zimske službe, KLASA:UP/I 363-02/15-01/5 i Anexa I. istom ugovoru.

#### **IV.6. Održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke i ostale signalizacije te dodatne opreme za regulaciju prometa**

Radovi na održavanju (zamjeni postojeće dotrajale ili uništene prometne signalizacije) vršeni su prema ukazanoj potrebi, a radovi na postavi nedostajuće ili nove signalizacije vršeni su sukladno izdanim Rješenjima, a temeljem izrađenih i usvojenih projekata nove regulacije prometa.

Izvršeno je postavljanje privremene regulacije prometa unutar bolnice, a za potrebe izgradnje Santoriove ulice.

Po dovršetku radova na pojačanim održavanjima, rekonstrukcijama ili izvanrednim održavanjima ulica izvršeno je postavljanje nove okomite i obilježavanje vodoravne prometne signalizacije sukladno prometnom projektu koji je sastavni dio građevinskog projekta i to:

- na dijelu Palisine ulice,
- na dijelu kružnog toka na raskrižju Ceste Prekomorskih brigada i Palisine ulice,
- na dijelu Veronske ulice.

Na osnovu prometnih rješenja ili zaključaka izvršene su promjene ili dopune prometnog režima, odnosno radovi na uvođenju nove organizacije prometa na slijedećim lokacijama:

- nova organizacija prometa – formiranje kružnog raskrižja Palisine ulice i Mardeganijeve ulice u Puli,

- nova organizacija prometa – formiranje kružnog raskrižja Rizzijeve ulice i Ceste Prekomorskih brigada u Puli,
- obilježavanje novih pješačkih prijelaza u Valturskoj ulici, Ulici Marsovog polja i u Šišanskoj ulici,
- postavljanje zaštitne ugrade u Mandićevoj ulici,
- postavljanje fizičkih zapreka u službi prometa – betonski stupići na nogostupu na raskrižju Radićeve ulice i Tartinijeve ulice, zaštitna pješačka ograda u Ulici Špiljevac,
- uvođenje nove organizacije prometa na dijelu Valdebečkog puta,
- postavljanje stanice za najam električnih bicikala na dvije lokacije,
- preraspodjela parkirališnih mjesta u Ulici V.C. Emina,
- uvođenje nove organizacije prometa u Ulici Valica – zabrana skretanja teretnih automobila na parkiralište,
- obilježavanje novog pješakog prijelaza i uređenje novog nogostupa u Medulinskoj ulici, najava pješakog prijelaza sa bljeskalicama, obilježavanje blizine škole te ograničenje brzine na 50 km/h,
- uvođenje nove organizacije prometa u blizini OŠ Kaštanjer kojom se povećava sigurnost djece u prometu,
- obilježavanje prednosti prolaska na raskrižju Petrovićeva ulica – Ulica Ližnje moro (gdje su se učestalo dešavale prometne nesreće sa materijalnom štetom)

U sklopu uređenja prometa i s tim u vezi postave prometne opreme, izvršeno je postavljanje ograda na više lokacija na području grada i to:

- u Limskoj ulici,
- u Ulici Stoja,
- u Flegovom prolazu
- u ulici Rimske centurijacije

Osim navedenog, na niz raskrižja su postavljena prometna zrcala radi poboljšanja preglednosti raskrižja, kao i obilježavanje parkirališnih mjesta rezerviranih za vozila invalidnih osoba – na više lokacija.

Održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije povjereno je temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu poslova održavanja okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke i ostale signalizacije te dodatne opreme za regulaciju prometa za 2015. godinu i Aneksu I. ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu poslova održavanja okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke i ostale signalizacije te dodatne opreme za regulaciju prometa za 2015. godinu KLASA: 363-02/15-01/22 povjereno je trgovačkom društvu Pulaparking d.o.o.

#### **IV.7. Održavanje svjetleće prometne signalizacije**

Održavanje signalnih uređaja s pripadajućom vanjskom opremom, koordinatora i treptača vršeno je kontinuirano, a signalni su uređaji radili u programiranim opcijama, osim u interventnim slučajevima, što je prikazano putem evidencije održavanja rada uređaja.

U izvještajnom razdoblju izvršeno je:

- pojačano održavanje na raskrižju Smareglina ulice i Dobrilina ulice, radovi se odnose na izradi detektorskih petlji te spajanjem istih na signalni uređaj,
- izvođenje dijela radova za semaforizaciju križanja Dobrilina ulice i kolnog ulaza u vatrogasnu postrojbu u Puli, u skladu s tehničkim rješenjem (pripremni i građevinski radovi),
- pojačano održavanje na raskrižju Arsenalske ulice i Flaciusove ulice (Montažni i detektorski radovi),
- zamjena novih signalnih uređaja na raskrižju Vukovarska ulica-Rakovčeva ulica i Vukovarska -Stankovićeva ulica, dobava i montaža aparata za prigušenje svjetlosti



laterni (dimming) sa svjetlosnim senzorom, dobava i montaža novih led lanterni, tip Furturit-klasik sa LED rasvjetom i podešavanjem prigušenja,

- izrada potrebne tehničke dokumentacije, kao tehničkog rješenja, za zamjenu signalnog uređaja u koordinaciji i to križanja Vukovarska-Rakovčeva, Vukovarska-Stankovičeva i koordinacija: 1. koordinirani zeleni val
- sanacija signalnih kablova na semaforiziranom raskrižju Radićeva – Kranjčevićeva ulica, a kao posljedica izrade nove infrastrukture.
- zamjena detektorskih petlji prilikom sanacije asfaltnog zastora u Leharovoj ulici.
- interventno održavanje na raskrižju Tomasinijeve ulice i Budicinove ulice što obuhvaća izvođenje radova na zamjeni signalnih kablova, koji su oštećeni u periodu od 21.08.2015. do 29.08.2015. godine.

Temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu komunalnih poslova održavanja svjetleće prometne signalizacije, KLASA: 363-02/12-01/45 i Anexa VI. navedenog Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu komunalnih poslova održavanja svjetleće prometne signalizacije, KLASA: 363-02/15-01/24, radovi održavanja svjetleće prometne signalizacije su povjereni trgovačkom društvu Cardo d.o.o. Pula.

*Utrošak električne energije za semafore* - Praćeno je stanje i podmirivan utrošak električne energije za semafore, a temeljem Ugovora o opskrbi električnom energijom povlaštenog kupca.

#### **IV.8. Održavanje nerazvrstanih cesta prenesenih iz županijskih i lokalnih**

U izvještajnom razdoblju vršeni su poslovi održavanja svih dijelova koji čine 28,7 km prenijetih cesta i cestovnih objekata, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima.

Održavanje prenijetih cesta, zavisno o poslovima koji su se obavljali, vršeno je po osnovu prethodno navedenih ugovora:

- za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova redovnog i pojačanog održavanja te u dijelu komunalnih poslova zimske službe i hitnih intervencija sklopljenih s trgovačkim društvom Cesta d.o.o. Pula, temeljem kojeg su izvedeni radovi na rekonstrukciji kružnog toka na raskrižju Ceste Prekomorskih brigada i Palisine ulice te radovi na sanaciji Ulice Verudela i Medulinske ceste
- za održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke i ostale signalizacije te dodatne opreme za regulaciju prometa sklopljenih s trgovačkim društvom Pulaparking d.o.o. Odjel prometne signalizacije, temeljem kojeg je vršena obnova iste na prenesenim cestama.

#### **IV.9. Geodetske, projektantske usluge i usluge nadzora**

Tijekom izvještajnog razdoblja naručivane su izrade geodetskih podloga, idejnih, glavnih i izvedbenih projekata za potrebe pojačanog održavanja i/ili rekonstrukcija (izvanrednog održavanja), te usluge vršenja usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova predviđenih Programom i drugih stručnih ispitivanja potrebnih za izvođenje radova.

Usluge su naručivane od različitih isporučitelja, a vezano za slijedeće objekte:

- stručni nadzor radova nad rekonstrukcijom Santoriove ulice – Primum ing. d.o.o.
- stručni nadzor radova – zid Rojc (Kranjčevićeva) – Pontifex d.o.o.
- stručni nadzor radova nogostup Kolodvorska – Pontifex d.o.o.
- izvedbeni projekt uređenja dijela Veronske ulice – Pontifex d.o.o.
- tehnološki nadzor – rekonstrukcija Santoriove ulice – IGH
- projekt izvedenog stanja Palisine ul.- Via ing d.o.o.

- usluge nadzora nad rekonstrukcijom javne rasvjete Ulice Rimske centurijacije - Skira d.o.o.

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja nerazvrstanih cesta prema podacima Upravnog odjela za financije i opću upravu, utrošeno je 17.765.718,62 kune.

## V. ODRŽAVANJE GROBLJA

Radovi na održavanju groblja se odnose na svakodnevno čišćenje staza i zelenih površina, svakodnevni odvoz smeća, održavanje oborinske kanalizacije, čišćenje zidova, građevinsko održavanje objekata i građevina.

Sredstva za održavanje groblja planiraju se kao učešće u troškovima održavanja Gradskog groblja Monte Giro, Mjesnog groblja Štinjan i Mornaričkog spomen groblja, održavanje kojih je obrađeno planom rada trgovačkog društva Monte Giro d.o.o. koje je osnovano za obavljanje navedenih djelatnosti.

Obim izvršenih radova na redovnom – tekućem održavanju groblja u skladu je s Programom.

Osim navedenog učešća u troškovima održavanja, Programom je predviđeno i plaćanje grobne pristojbe za osam poginulih branitelja

Temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja za 2015. godinu, KLASA:363-02/15-01/6, ovi su poslovi povjereni trgovačkom društvu Monte Giro d.o.o. Pula.

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja groblja, prema podacima Upravnog odjela za financije i opću upravu, utrošeno je 200.000,00 kuna.

## VI. JAVNA RASVJETA

### VI.1. Upravljanje i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi:

*Redovnog održavanja* kroz koje je vršeno tekuće održavanje i upravljanje uređajima i objektima javne rasvjete. U sklopu redovnog održavanja vršena je i zamjena dotrajalih i oštećenih stupova i armatura te zamjena ormarića javne rasvjete, kao i izvlačenje mjernih mjesta koja su smještena u trafostanicama u samostojeće mjerne ormariće javne rasvjete.

*Pojačanog održavanja* kroz koje izvršena zamjena većeg broja stupova, rasvjetnih tijela, kablova i druge pripadajuće opreme ili proširenja javne rasvjete u Ulici Rimske centurijacije te bloku ulica koje čine ulice Bokokotorskog ustanka, dio Pazinske, dio Škaljerove te dio Ulice Nikole Tesle, na kojima su radovi započeti koncem 2014. godine, te u Santoriovoj. Započeti su radovi rekonstrukcije javne rasvjete u Gajevoj ulici.

*Hitne intervencije* su se vršile poslije raznih devastacija na rasvjetnim tijelima (nakon prometnih nezgoda, poslije nevremena zbog dotrajalosti stupova ili kvarova na kablovima kod zastarjelih sistema javne rasvjete).

Navedeni su poslovi povjereni zajednici ponuditelja Vintijan d.o.o. i Zanitel d.o.o. temeljem četverogodišnjeg Ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete, KLASA: 363-02/11-01/9 i Anexa IX navedenog ugovora, KLASA: 363-02/15-01/5 te novog četverogodišnjeg Ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području grada Pule za period 2015. - 2019. godine i Anexa I. navedenom ugovoru, KLASA: 363-02/15-01/62, a po provedenom novom javnom natječaju.

Za izvršenje Programa u dijelu koji se odnosi na upravljanje i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete, prema podacima Upravnog odjela za financije i opću upravu, utrošeno je 3.349.976,91 kuna.

## **VI.2. Provedba studije energetske učinkovitosti**

Na temelju Ugovora za izvedbu Projekta energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete grada Pule, a temeljem Konačnog obračuna vrši se plaćanje u mjesečnim ratama, preostalog iznosa iz mjesečnih ušteda u energiji. U prosincu 2015. godine izvršeno je plaćanje posljednje rate po ovom Ugovoru.

Za izvršenje Programa u dijelu koji se odnosi na provedbu studije energetske učinkovitosti, prema podacima Upravnog odjela za financije i opću upravu, utrošeno je 974.330,77 kuna.

## **VI.3. Podmirivanje troškova za utrošak električne energije za javnu rasvjetu**

Pračeno je stanje i podmirivan utrošak električne energije za javnu rasvjetu i to naknade za opskrbu temeljem Ugovora o opskrbi električnom energijom povlaštenog kupca i Anexa III ugovora o opskrbi električnom energijom povlaštenog kupca za potrebe obavljanja komunalne djelatnosti javne rasvjete i semafora, KLASA: 363-02/15-01/10 sklopljenim sa zajednicom ponudielja Profectio energija d.o.o. (Proenergy d.o.o) i Korlea d.o.o. te naknade za mrežarinu isporučitelju HEP – Operatoru distribucijskog sustava d.o.o. Pula.

Za podmirivanje troškova utroška električne energije utrošeno je 4.325.483,19 kuna.

## **VII. MALE KOMUNALNE AKCIJE**

Kroz Program su tijekom izvještajnog razdoblja izvođeni radovi prema Planovima predloženim od strane vijeća mjesnih odbora.

### **1. M.O. Stari Grad**

- nastavljene su aktivnosti vezano za izradu projektne ulica i uspona starogradske jezgre te je isporučena projektna dokumentacija za 19 od 30 faza;
- ishodovana je građevinska dozvola za uređenje Prolaza sv. Teodora;
- ishodovana je lokacijska dozvola za javnu rasvjetu Kaštela, u tijeku je izrada glavnih projekata;

### **2. M.O. Kaštanjer**

- izrađena je projektna dokumentacije za uređenje dječjeg igrališta u Japodskoj te su započeti zemljani i betonski radovi na uređenju istog
- na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja vršeni su zahvati prema ukazanoj potrebi i po prijedlogu Mjesnog odbora
- vršeni su zahvati sanacija asfaltiranih javno prometnih i makadamskih površina po prijedlogu Mjesnog odbora;

### **3. M.O. Monte Zaro**

- izvršena je postava rubnjaka uz nogostup te uređenje nogostupa i čišćenje zelene površine koja se nalazi na potezu od Tartinijeve 23 do raskrižja s ulicom Mate Balote;
- riješen je problem odvodnje oborinskih voda u blizini Kačića Miošića 2;
- izvršena je postava rukohvata uz stube ispred i iza Gajeve 10 i 12;
- nabavljene su i postavljene klupe na području Mjesnog odbora;
- izvršen je odvoz krupnog otpada s 2 lokacije;
- na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja vršeni su zahvati prema ukazanoj potrebi i po prijedlogu Mjesnog odbora

### **4. M.O. Sisplac – Sv. Polikarp**

- izvršeni su radovi uređenja divljih pješačkih staza na dijelu javne površine ispred Konzuma u Jeretovoj ulici
- izvršena je sanacija rubnog dijela nogostupa u blizini S krivine gdje se oborinske vode slijevaju na dječje igralište

dovršeni su poslovi na zatvaranju kaverne koja se nalazi na prostoru iza zgrade Veli Jože

- izvršeno je ličenje klupa na dječjem igralištu u Jeretovoj
- nabavljena je i postavljena 1 kupa
- izvršeno je uređenje dječjeg igrališta na lokaciji Jeretova 20 c i 18a koje je dopunjeno novim igralom

#### **5. M.O. Veruda**

- nabavljene su i postavljene 3 klupe
- izvršen je odvoz krupnog otpada s 2 lokacije
- na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja vršeni su zahvati prema ukazanoj potrebi i po prijedlogu Mjesnog odbora

#### **6. M.O. Stoja**

- započeti su radovi za potrebe uređenja rasvjeta igrališta za odbojku na pijesku
- izvršeni su radovi dopune fitnes zone s četiri nove sprave
- na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja vršeni su zahvati prema ukazanoj potrebi i po prijedlogu Mjesnog odbora

#### **7. M.O. Nova Veruda**

- započeti su radovi pojačanja javne rasvjete uz šetnicu koja se nalazi između Gervaisove i Caprinovog prilaza
- izvršena je postava 5 samostojećih panoa i 2 stupa za plakatiranje na lokacijama predviđenim Planom i rasporedom plakatnih mjesta na području grada Pule
- izvršen je odvoz krupnog otpada 4 godišnje sa 10 kontejnera
- za potrebe održavanja Dana sporta u svibnju izvršen je najam i postava 2 kemijska WC-a

#### **8. M.O. Šijana**

- izvršena je dopuna i uređenje dječjeg igrališta Ilirija
- izrađena je projektna dokumentacija za uređenje dječjeg igrališta u Vitasovićevoj

#### **9. M.O. Štinjan**

- izvršen je odvoz krupnog otpada 2 godišnje sa 16 kontejnera
- po prijedlogu MO izvršeno je pojačanje rasvjete uz ulicu Baližerka
- po prijedlogu MO izvršeno je čišćenje javnih površina
- na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja vršeni su zahvati prema ukazanoj potrebi i po prijedlogu Mjesnog odbora
- sanacija javno prometnih i pješačkih površina po prijedlogu MO
- nasipavanje javno prometnih i pješačkih površina po prijedlogu MO
- za potrebe održavanja manifestacije na području mjesnog odbora izvršen je najam i postava 6 kemijskih WC-a
- izrađena je projektna dokumentacija za uređenje dječjeg igrališta iza Kašćuni k.br. 44

#### **10. M.O. Veli Vrh**

- izvršen je odvoz krupnog otpada 2 puta godišnje sa po 12 kontejnera
- izvršeni su zemljani radovi i radovi na izradi pješačke staze od kamenog mozaika u sklopu uređenja dječjeg igrališta u Sponzinoj ulici, izvršena je nabava sprava za igru djece,
- po prijedlogu MO vršena je sanacija i nasipavanje javno prometnih i pješačkih površina,
- na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja vršeni su zahvati prema ukazanoj potrebi i po prijedlogu Mjesnog odbora
- izvršena je nabava i postava 5 klupa,

### 11. M.O. Busoler

- provedene su aktivnosti vezano nastavak radova na pojačanju javne rasvjete po prijedlogu Mjesnog odbora – Šišanska cesta – izrađen je idejni projekt i ishodovana lokacijska dozvola, u tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa,
- započeti su radovi uređenja trim staze – zone za funkcionalni fitnes na otvorenom,
- izvršeno je postavljanje 11 samostojećih panoa i 1 stupa za plakatiranje na lokacijama predviđenim Planom i rasporedom plakatnih mjesta na području grada Pule,
- izvršen je odvoz krupnog otpada 1 godišnje sa 15 kontejnera,
- na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja vršeni su zahvati prema ukazanoj potrebi i po prijedlogu Mjesnog odbora

### 12. M.O. Valdebek

- nastavljene su aktivnosti koje se odnose na pojačanje javne rasvjete po prijedlogu MO – priprema (izrada projektne dokumentacije);
- izvršeno je postavljanje 3 samostojeća panoa na lokacijama predviđenim Planom i rasporedom plakatnih mjesta na području grada Pule
- vršena je sanacija i nasipavanje javno prometnih i pješačkih površina po prijedlogu MO,
- na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja vršeni su zahvati prema ukazanoj potrebi i po prijedlogu Mjesnog odbora
- izvršen je odvoz krupnog otpada 1 godišnje
- za potrebe održavanja manifestacije na području mjesnog odbora izvršen je najam i postava 2 kemijska WC-a

### 13. M.O. Arena

- za potrebe uređenje prolaza između Štiglicve i Faverijske ulice vršena je priprema – izrađen parcelacijski elaborat koji je u postupku provedbe
- dovršeni su radovi proširenja javne rasvjete u bloku kojeg čine Ulica Bokokotorskog ustanka, dio Scalierove ulice, dio Ulice Nikole Tesle i dio Pazinske ulice – izvođenje
- u nekoliko navrata je vršeno čišćenje i uređenje prostora ispod Motikine ulice (Cava)
- na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja vršeni su zahvati prema ukazanoj potrebi i po prijedlogu Mjesnog odbora

### 14. M.O. Vidikovac

- izvršen je popravak klupa koje se nalaze ispred Voltičeve1 te je tijekom izvještajnog razdoblja redovno vršen popravak igrala i održavanje dječjih igrališta
- izvršena je dopuna dječjeg igrališta u Vitezićevoj ulici
- izvršeni su radovi opremanja dječjeg igrališta u ulici Olge Ban
- izvršen je odvoz krupnog otpada s 2 lokacije
- na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja vršeni su zahvati prema ukazanoj potrebi i po prijedlogu Mjesnog odbora
- izvršeno je uređenje pješačke staze – spoj OŠ Vidikovac s Piranesijevim prilazom

### 15. M.O. Gregovica

- Nastavljene su aktivnosti uređenja parka u ulici Istarskog razvoda;
- nastavljene su pripremnih aktivnosti za potrebe uređenja sportskog igrališta bez tribina u zoni rekreacije – izrada projektne dokumentacije.

### 16. M.O. Monvidal

- na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja vršeni su zahvati prema ukazanoj potrebi i po prijedlogu Mjesnog odbora
- tijekom izvještajnog razdoblja vršen je popravak igrala i održavanje dječjih igrališta



- izvršen je odvoz krupnog otpada 2 godišnje sa 4 kontejnera
- nastavljene su aktivnosti pripreme - izrade projektne dokumentacije za uređenje multifunkcionalnog igrališta Valica
- izvršeno je proširenje dječjeg igrališta i premještaj ograde radi povećanja igrališta na utvrđi Monvidal

Kroz Program su tijekom izvještajnog razdoblja izvođeni radovi prema Planovima predloženim od strane vijeća mjesnih odbora.

Radove su izvodila trgovačka društva temeljem prethodno navedenih ugovora i slijedeća trgovačka društva i obrti temeljem izdanih narudžbenica: Urbis d.o.o., obrt Eko Istra Pula, AGG d.o.o., Elkon d.o.o., Alter gea d.o.o., Skira d.o.o., Geodet d.o.o. Pula, Ured ovlaštene arhitektice Suzane Despić, d.i.a. Pula, Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike Željko Tomljenović, dipl.ing.el.Pula, HGI d.o.o. Pula, Stribor d.o.o. Bilje, Vojtek d.o.o. Beli Manastir, Euromodul d.o.o. Rijeka, i dr.

Za izvršenje Plana malih komunalnih akcija, prema podacima Upravnog odjela za financije i opću upravu, utrošeno je sveukupno 1.550.309,76 kuna.

## REKAPITULACIJA

br.	Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu	Program za 2015.	Izvršenje programa
1.	Odvodnja atmosferskih voda	7.000.000,00	6.994.748,18
2.	Održavanje čistoće javnih površina	6.000.000,00	5.999.949,74
3.	Održavanje javnih površina	7.000.000,00	6.995.111,40
4.	Održavanje nerazvrstanih cesta	17.888.304,00	17.765.718,62
5.	Održavanje groblja	200.000,00	200.000,00
6.	Javna rasvjeta	8.654.331,00	8.649.790,87
6.1	<i>Upravljanje i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete</i>	3.350.000,00	3.349.976,91
6.2	<i>Podmirivanje troška za utrošak el.energije za javnu rasvjetu</i>	4.330.000,00	4.325.483,19
6.3	<i>Provedba studije energetske učinkovitosti</i>	974.331,00	974.330,77
7.	Male komunalne akcije	2.037.365,00	1.550.309,76
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>48.775.000,00</b>	<b>48.155.628,57</b>

KLASA: 363-02/16-01/16

URBROJ:2168/01-03-03-02-0317-16-2

Pula, 25. ožujka 2016.

**GRADONAČELNIK**  
**Boris Miletić**