





REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO



Klasa: 361-01/16-01/38
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-16-6
Pula, 25. ožujka 2016.

GRADSKOM VIJEĆU GRADA PULE

Predmet: Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 25. ožujka 2016. godine, donio je Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, za Grad Pulu.

Budući je člankom 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine RH br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), propisano da je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno do kraja mjeseca ožujka svake godine predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave podnijeti izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu, dostavljamo predmetno Izvješće na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Giordano Škuflić, p.o. Gradonačelnika pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Ingrid Bulian, zamjenica pročelnika, te Martina Šajina Mihovilović i Mirna Radolović, pomoćnice pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća vezano uz podneseni akt, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

S poštovanjem,

Priloga: 1

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Na osnovu članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” br. 07/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradonačelnik Grada Pule dana 25. ožujka 2016. godine, donosi

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu („Službene novine Grada Pule“ br. 18/14 i 15/15) u nastavku teksta Program, utvrđen je opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te procjenom troškova za nabavu opreme kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Programom za 2015. utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture čija se priprema za izgradnju i izgradnja planirala tijekom 2015. godine.

Ovo izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa, odnosno od 01.01. do 31.12.2015. godine.

1. JAVNE POVRŠINE

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju javnih površina iz točke II. Programa za 2015. su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva planirana za realizaciju u 2015. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2015. godini (kn)
1.	Trg Kralja Tomislava (cca 10.000 m ²) – izrada projektne dokumentacije	2.205.000,00	2.204.244,19
2.	Multifunkcionalno sportsko/dječje igrališta u Valdebeku (cca 10.000 m ²) – izgradnja	1.750.400,00	1.750.078,14
3.	Parkiralište Štiglicева-Stankovićeva (cca 800 m ²) - izgradnja	563.000,00	562.961,58
4.	Skate park u krugu CGU Rojc (cca. 770 m ²) – priprema i izgradnja	780.000,00	1.092.562,33
5.	Multifunkcionalno sportsko igralište na Vidikovcu, kod Prilaza Monte Cappelletta (cca. 2.000 m ²) - priprema	21.100,00	21.035,00
	UKUPNO:	5.319.500,00	5.630.881,24

Troškovi u ukupnom iznosu od **5.630.881,24 kuna**, a koji se odnose na izgradnju javnih površina prema točki II. Programa za 2015., financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2015. godinu i to iz sredstava komunalnog doprinosa.

Realizirana financijska sredstva po ovoj točki veća su od planiranih za realizaciju u 2015. godini, na temelju članka 50. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15), sukladno kojem uplaćene i prenesene, a manje planirane odnosno neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, odnosno mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u proračunu.

2. NERAZVRSTANE CESTE

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju nerazvrstanih cesta iz točke III. Programa za 2015. su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva planirana za realizaciju u 2015. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2015. godini (kn)
1.	Ulica Škokovica, cca 60 m' (pp, oo, jr) – izgradnja	325.000,00	321.407,31
2.	Grubišina ulica, cca 135 m' (pp, oo, jr) – izgradnja	844.000,00	843.900,65
3.	Ulica Trsine (PR 69); 95 m' (pp, oo, jr) – izgradnja	610.500,00	610.294,41
4.	Ulica Jasne Crnobori, cca 250 m' (pp, oo i jr) – priprema i izgradnja	870.000,00	838.644,51
5.	Prometnice u dijelu naselja Veli Vrh: Paganorska, Bunarska, Jeromelina, Fojba, odvojak Partizanskog puta (pp, oo, jr) – priprema i izgradnja	109.000,00	108.945,00
6.	Ulica Fojbon, cca 215 m' (pp, oo, jr) – izgradnja	140.000,00	137.827,15
7.	Odvojak I ulice Videlanka, 55 m' (pp, oo, jr) – izgradnja	32.500,00	32.304,20
8.	Put od Fortice, cca. 120 m' (pp, oo) – izgradnja	438.000,00	437.875,65
9.	Ulica Majoli, cca. 280 m' (pp,oo,jr) – priprema	14.500,00	14.077,25
10.	Kružni tok Radićeva x Rizzijeva – priprema	159.500,00	153.522,50
11.	Ulica Kaštanjer, cca 300 m' (pp, oo, jr) – priprema	33.000,00	32.788,75

12.	Spoj Radničke ulice s ulicom Sv. Jurja, cca 60 m' (pp, oo, jr, stube i potporni zid) – izgradnja	53.500,00	53.060,00
13.	Brunjakova – odvojci, cca 215 m' – priprema i izgradnja	134.000,00	133.950,04
14.	Kupnja zemljišta za izgradnju nerazvrstanih cesta	917.000,00	866.281,23
	UKUPNO:	4.680.500,00	4.584.878,65

Troškovi u ukupnom iznosu od **4.584.878,65 kuna**, a koji se odnose na izgradnju nerazvrstanih cesta prema točki III. Programa za 2015., financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2015. godinu i to iz sredstava komunalnog doprinosa.

3. GROBLJA

Prema izvješću trgovačkog društva Monte Giro d.o.o. Pula, Ur.broj: 260-2016 od 17.03.2016., zaprimljenim dana 17.03.2016. godine pod KLASA: 361-01/16-01/38, URBROJ: 001-0419-16-4, planirana i realizirana financijska sredstva za građenje groblja iz točke IV. Programa za 2015., su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva planirana za realizaciju u 2015. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2015. godini (kn)
1.	Proširenje groblja "Monte Giro" u Puli i groblja u Štinjanu - priprema za izgradnju	1.000.000,00	284.700,00
	UKUPNO:	1.000.000,00	284.700,00

Troškovi u iznosu od **284.700,00 kuna**, a koji se odnose na proširenje groblja prema točki IV. Programa za 2015.godinu, financirani su iz vlastitih sredstava poslovanja trgovačkog društva Monte Giro d.o.o. Pula i drugih izvora.

4. PRIJEVOZ PUTNIKA

Prema izvješću trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula, zaprimljenim dana 18.03.2016. godine pod KLASA: 361-01/16-01/38, URBROJ: 383-0284-16-3, planirana i realizirana financijska sredstva za nabavu opreme za prijevoz putnika iz točke V. Programa za 2015., a kao osnove za daljnji razvoj i poslovanje trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula, su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva planirana za realizaciju u 2015. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2015. godini (kn)
1.	Pokriće gubitka	3.104.552,44	3.104.552,44
2.	Otplata kredita za kupljene autobuse	1.745.447,56	1.745.447,56
	UKUPNO:	4.850.000,00	4.850.000,00

Troškovi u ukupnom iznosu od **4.850.000,00 kuna**, a koji se odnose na nabavu opreme za prijevoz putnika prema točki V. Programa za 2015., financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2015. godinu, i to iz sredstava prihoda od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i od naknade šteta s osnova osiguranja.

5. NABAVA OPREME ZA SAKUPLJANJE I ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Prema izvješću trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. broj 233. od 16.03.2016. zaprimljenim pod KLASA: 361-01/16-01/38, URBROJ: 383-0286-16-2, planirana i realizirana financijska sredstva za nabavu opreme za sakupljanje i odlaganje komunalnog otpada iz točke VI. Programa za 2015., a kao osnove za daljnji razvoj i poslovanje trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o., su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva planirana za realizaciju u 2015. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2015. godini (kn)
1.	Nabava specijalnih vozila za skupljanje otpada s ugrađenom vagom, sustavom za identifikaciju spremnika i praćenje vozila	4.500.000,00	0,00
2.	Nabava čipova i sustava identifikacije	500.000,00	535.200,00
	UKUPNO:	5.000.000,00	535.200,00

Troškovi u ukupnom iznosu od **535.200,00 kuna**, a koji se odnose na nabavu opreme za sakupljanje i odlaganje komunalnog otpada iz točke VI. Programa za 2015., osigurana su iz sredstava pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i iz vlastitih sredstava poslovanja trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o.

REKAPITULACIJA

Ukupna financijska sredstva koja su realizirana u 2015. godini za objekte i uređaje komunalne infrastrukture: građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, proširenja groblja, nabavu opreme za prijevoz putnika, nabavu opreme za sakupljanje i odlaganje komunalnog otpada, iznose **15.885.659,89 kuna**, prema slijedećem:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva planirana za realizaciju u 2015. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2015. godini (kn)
1.	JAVNE POVRŠINE	5.319.500,00	5.630.881,24
2.	NERAZVRSTANE CESTE	4.680.500,00	4.584.878,65
3.	GROBLJA	1.000.000,00	284.700,00
4.	PRIJEVOZ PUTNIKA	4.850.000,00	4.850.000,00
5.	NABAVA OPREME ZA SAKUPLJANJE I ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA	5.000.000,00	535.200,00
	UKUPNO:	20.850.000,00	15.885.659,89

Klasa: 361-01/16-01/38
 Urbroj:2168/01-03-03-01-0419-16-5
 Pula, 25. ožujka 2016.

GRADONAČELNIK
Boris Milić

OBRAZLOŽENJE

Člankom 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave da do kraja ožujka svake godine podnese predstavničkom tijelu izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture čija je realizacija planirana tijekom 2015. godine, a isti je objavljen u “Službenim novinama” Grada Pule br. 18/14 i 15/15.

Slijedom navedenog, molimo Vas za donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu u predloženom tekstu.

P.O. GRADONAČELNIKA
Giordano Škuflić, mag.ing.aedif.