





REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

KLASA:361-01/19-01/31
URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-19-6
Pula, 22. svibnja 2019.

GRADSKOM VIJEĆU GRADA PULE

PREDMET: Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 22. svibnja 2019. godine, donio je Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, za Grad Pulu.

Budući je člankom 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine RH br. 68/18 i 110/18-OURH), propisano da gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu i to istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave, dostavljamo predmetno Izvješće na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se Boris Milić, gradonačelnik Grada Pule, Robert Cvek, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Giordano Škuflić, p.o. Gradonačelnika pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Ingrid Bulian, zamjenica pročelnika i Martina Šajina Mihovilović, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća vezano uz podneseni akt, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK
Boris Milić

Na temelju članka 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13 i 02/18), Gradsko vijeće Grada Pule, na sjednici održanoj dana _____ 2019. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenim novinama“ Grada Pule.

KLASA:361-01/19-01/31
URBROJ:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Tiziano Sošić

Na osnovu članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18 - OUSRH) i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” br. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13 i 2/18), Gradonačelnik Grada Pule dana 22. svibnja 2019. godine, donosi

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu („Službene novine Grada Pule“ br. 14/17 i 18/18) u nastavku teksta Program, utvrđen je opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te procjenom troškova za nabavu opreme kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Programom za 2018. utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture čija se priprema za izgradnju i izgradnja planirala tijekom 2018. godine.

Ovo izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa, odnosno od 01.01. do 31.12.2018. godine.

1. JAVNE POVRŠINE

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju javnih površina iz točke II. Programa za 2018. su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva planirana za realizaciju u 2018. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2018. godini (kn)
1.	Multifunkcionalno sportsko igralište na Vidikovcu (kod Prilaza Monte Cappelletta), cca 2.000 m ² – izgradnja	1.240.000,00	1.239.478,14
2.	Multifunkcionalno sportsko igralište na području Pragrande, cca. 1.500 m ² - izgradnja	185.000,00	183.943,64
3.	Igrališta za pse	650.000,00	518.601,93
	UKUPNO:	2.075.000,00	1.942.023,71

Troškovi u ukupnom iznosu od **1.942.023,71 kuna**, a koji se odnose na izgradnju javnih površina prema točki II. Programa za 2018., financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2018. godinu i to iz sredstava komunalnog doprinosa.

2. NERAZVRSTANE CESTE

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju nerazvrstanih cesta iz točke III. Programa za 2018. su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva planirana za realizaciju u 2018. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2018. godini (kn)
1.	Kružni tok Radićeva x Rizzijeva, cca. 280 m' (pp, oo ,jr) – priprema i izgradnja	4.600.000,00	4.599.164,98
2.	Ulica Trsine (PR 71), cca. 160 m' (pp, oo, jr) – izgradnja	1.000.000,00	999.923,94
3.	Ulica Jasne Crnobori, cca 190 m' (pp, oo i jr) - izgradnja	1.100.000,00	955.313,87
4.	Ulica Ližnjemoro, cca. 120 m' (pp, oo, jr) – priprema i izgradnja	1.300.000,00	1.055.147,66
5.	Cesta prekomorskih brigada - priprema	30.000,00	29.750,00
6.	Prilaz Plazina, cca. 180 m' (pp, dio oo,jr) - izgradnja	750.000,00	750.000,00
7.	Turtijanska ulica, cca. 105 m' (pp,oo,jr) - izgradnja	200.000,00	194.751,55
8.	Pristupna prometnica do bazen cca. 90 m' (pp, oo i jr) - izgradnja	860.000,00	856.131,39
9.	Kružni tok Voltićeva – Rizzijeva, cca. 260 m' (pp, oo i jr) – priprema i izgradnja	200.000,00	153.250,00
10.	Bože Gumbca (proboj Valturska) cca. 100 m' (pp, oo i jr) - priprema	60.750,00	47.250,00
11.	Paduljski put, cca. 1,4 km (pp, oo i jr) - priprema	25.000,00	6.750,00
12.	Valdebečki put, cca.1,6 (pp, oo i jr) - priprema	250.000,00	149.750,00
13.	Mardeganijeva/Palisina – parkiralište - priprema	40.000,00	39.062,50
14.	Spoj Valvazorova-Kraška, cca. 400 m (pp, oo i jr) - izgradnja	3.200.000,00	3.103.743,44
15.	Kupnja zemljišta za izgradnju nerazvrstanih cesta	2.400.000,00	2.319.819,48
	UKUPNO:	16.015.750,00	15.259.808,81

Troškovi u ukupnom iznosu od **15.259.808,81 kuna**, a koji se odnose na izgradnju nerazvrstanih cesta prema točki III. Programa za 2018., financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2018. godinu i to iz sredstava komunalnog doprinosa.

3. JAVNA RASVJETA

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju javne rasvjete iz točke IV. Programa za 2018. su sljedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva	Realizirana financijska
------------	-----------	----------------------	-------------------------

		planirana za realizaciju u 2018. godini (kn)	sredstva u 2018. godini (kn)
1.	Javna rasvjeta Vodnjanske ceste – izgradnja (sufinanciranje 1,42 km)	530.000,00	527.721,65
	UKUPNO:	530.000,00	527.721,65

Troškovi u ukupnom iznosu od **527.721,65 kuna**, a koji se odnose na izgradnju javne rasvjete prema točki IV. Programa za 2018., financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2018. godinu i to iz sredstava komunalnog doprinosa.

4. GROBLJA

Prema izvješću trgovačkog društva Monte Giro d.o.o. Pula Ur.broj.: 02/2019-268 od 27.02.2019., zaprimljenom dana 28.02.2019. godine pod KLASA: 361-01/19-01/31, URBROJ: 383-19-2, planirana i realizirana financijska sredstva za groblja iz točke V. Programa za 2018., a kao osnove za daljnji razvoj i poslovanje trgovačkog društva Monte Giro d.o.o. Pula, su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva planirana za realizaciju u 2018. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2018. godini (kn)
1.	Proširenje groblja "Monte Giro" u Puli, cca. 5.600 m ² - izgradnja	10.090.170,00	10.090.170,00
2.	Proširenje mjesnog groblja u Štinjanu, cca. 2.000 m ² – priprema	20.000,00	20.000,00
	UKUPNO:	10.110.170,00	10.110.170,00

Troškovi u ukupnom iznosu od **10.110.170,00 kuna**, a koji se odnose na groblja prema točki V. Programa za 2018., financirani su iz vlastitih sredstava poslovanja trgovačkog društva Monte Giro d.o.o. Pula i kreditnih sredstava.

5. SUSTAV GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM

Planirana i realizirana financijska sredstva za unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom iz točke VI. Programa za 2018., a kao osnove za daljnji razvoj i poslovanje trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o., su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva planirana za realizaciju u 2018. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2018. godini (kn)
1.	Nabava opreme za selektivno prikupljanje otpada (nadzemni i podzemni kontejneri, čipovi i dr.)	1.800.000,00	1.800.000,00

UKUPNO:	1.800.000,00	1.800.000,00
----------------	---------------------	---------------------

Troškovi u ukupnom iznosu od **1.800.000,00 kuna**, a koji se odnose na unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom prema točki VI. Programa za 2018., financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2018. godinu i to iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine i od naknada štete od osiguranja

REKAPITULACIJA

Ukupna financijska sredstva koja su realizirana u 2018. godini za objekte i uređaje komunalne infrastrukture: građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, groblja i sustav gospodarenja komunalnim otpadom, iznose **29.639.724,17 kuna**, prema slijedećem:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva planirana za realizaciju u 2018. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2018. godini (kn)
	JAVNE POVRŠINE	2.075.000,00	1.942.023,71
	NERAZVRSTANE CESTE	16.015.750,00	15.259.808,81
	JAVNA RASVJETA	530.000,00	527.721,65
	GROBLJA	10.110.170,00	10.110.170,00
	SUSTAV GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM	1.800.000,00	1.800.000,00
	UKUPNO:	30.530.920,00	29.639.724,17

KLASA:361-01/19-01/31
 URBROJ:2168/01-03-03-01-416-19-5
 Pula, 22. svibnja 2019.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

OBRAZLOŽENJE

Člankom 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18 - OUSRH) utvrđena je obveza Gradonačelnika da podnese predstavničkom tijelu izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture čija je realizacija planirana tijekom 2018. godine, a isti je objavljen u “Službenim novinama” Grada Pule br. 14/17 i 18/18.

Slijedom navedenog, molimo Vas za donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu u predloženom tekstu.

P.O. GRADONAČELNIKA
Giordano Škuflić, mag.ing.aedif.