

Na osnovu članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 60. Statuta Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule, br. 09/06 - pročišćeni tekst i 14/07), Gradsko poglavarstvo Grada Pule na sjednici održanoj dana 27. ožujka 2008. godine, donosi

IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2007. godinu

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2007. godine ("Službene novine Grada Pule 10/06 i 10/07) – u nastavku teksta Program - utvrđen je opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja te za nabavu opreme.

Programom gradnje utvrđene su instalacije, objekti i uređaji primarnog i sekundarnog sustava komunalne infrastrukture čija se priprema za izgradnju i izgradnja planirala tijekom 2007. godine.

Ovo Izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa gradnje od 01. siječnja 2007. godine do 31. prosinca 2007. godine.

1. PRIMARNI SUSTAV JAVNIH POVRŠINA

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju objekata i uređaja primarnog sustava javnih površina navedenih u točki 1. Programa za 2007. godinu:

Redni broj	GRAĐEVINA	Ukupna planirana vrijednost investicije kn	Financijska sredstva koja su se planirala realizirati u 2007. godini kn	Realizirana financijska sredstva u 2007. godini kn
	<u>MO Stari grad</u>			
1.1.	Opločenje trga Forum (cca 2.800 m ²)	8.306.650,00	1.700.000,00	1.699.881,74
1.2.	Uređenje parka kod Katedrale (cca 1.380 m ²)	1.100.000,00	1.100.000,00	223.460,70
	<u>MO Štinjan</u>			
1.3.	Radovi na pripremi za opločenje i postava kamena na trgu u Štinjanu (cca 800 m ²)+donacija	2.384.252,60	2.312.000,00	1.622.685,13
1.4.	Oborinska odvodnja dijela Ulice Selo (cca 190 m')	400.000,00	400.000,00	320.213,13

	<u>MO Šijana</u>			
1.5.	Izgradnja dijela Labinske ulice - I faza ASF,JR,OB (cca 105 m')	1.145.972,09	61.869,00	61.868,01
1.6.	Izgradnja dijela Labinske ulice - II faza ASF,JR,OB (cca 80 m')	962.798,96	938.131,00	472.779,72
1.7.	Izgradnja igrališta i piknik centra u naselju Šijana (cca 3000 m2) - I faza	2.017.080,00	2.000.000,00	36.448,50
	<u>MO Kaštanjer</u>			
1.8.	Radovi na pripremi za izgradnju "Kaštanjerskog trga" (cca 2.030 m2)	1.563.500,00	500.000,00	0,00
	<u>MO Monvidal, MO Kaštanjer</u>			
1.9.	Izgradnja spoja oborinske kanalizacije na kanalizaciju u ul. Prekomorskih brigada (cca 72 m')	250.000,00	250.000,00	0,00
	<u>MO Arena</u>			
1.10.	Uređenje nogostupa oko Arene (cca 450 m2)	1.700.000,00	1.700.000,00	23.237,34
1.11.	Uređenje Parka žrtava fašizma (cca 3.892 m2)	200.000,00	200.000,00	4.270,00
	<u>MO Monte Zaro</u>			
1.12.	Uređenje Parka Monte Zaro (cca 24.943 m2)	1.800.000,00	1.800.000,00	21.838,00
	<u>MO Monvidal, MO Kaštanjer, MO Gregovica, MO Vidikovac</u>			
1.13.	Izgradnja JR u ul. Prekomorskih brigada (cca 3.150 m2)	3.034.000,00	3.034.000,00	3.034.000,00
	UKUPNO KN:	24.864.253,65	15.996.000,00	7.520.682,27

Radovi za izgradnju objekata i uređaja primarnog sustava javnih površina navedenih u točki 1. Programa za 2007. godinu financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2007. godinu iz sredstava komunalnog doprinosa, dijela sredstava spomeničke rente i donacija.

2. SEKUNDARNI SUSTAV JAVNIH POVRŠINA

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju objekata i uređaja sekundarnog sustava javnih površina:

Redni broj	GRAĐEVINA	Ukupna planirana vrijednost investicije kn	Financijska sredstva koja su se planirala realizirati u 2007. godini kn	Realizirana financijska sredstva u 2007. godini kn
	<u>MO Gregovica</u>			
2.1.	Izgradnja dijela Ulice Istarskog razvoda od Santoriove do Črnjine ulice ASF, JR, OB (cca 180 m')	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
	UKUPNO:	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00

3. PRIPREMA ZA IZGRADNJU PRIMARNOG I SEKUNDARNOG SUSTAV JAVNIH POVRŠINA, JAVNE RASVJETE I OSTALE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Planirana i realizirana financijska sredstva za pripremu za izgradnju objekata i uređaja primarnog i sekundarnog sustava javnih površina navedenih u točki 3. Programa za 2007. godinu:

Redni broj	GRAĐEVINA	Ukupna planirana vrijednost investicije kn	Financijska sredstva koja su se planirala realizirati u 2007. godini kn	Realizirana financijska sredstva u 2007. godini kn
	<u>MO Štinjan</u>			
3.1.	Priprema za izgradnju dijela Ulice Baližerka, (cca 350m'), ASF, JR, OB	75.000,00	75.000,00	0,00
3.2.	Priprema za izgradnju oborinske odvodnje u dijelu naselja Štinjan (cca 600 m')	62.200,00	10.000,00	6.100,00
	<u>MO Vidikovac</u>			
3.3.	Priprema za uređenje površine kod marketa "Puljanka" (cca 2.000 m ²)	45.000,00	30.000,00	0,00

	<u>MO Veli Vrh</u>			
3.4.	Priprema za izgradnju dijela Ulice Brist ASF, JR, OB (cca 130 m')	76.200,00	76.200,00	0,00
3.5.	Priprema za izgradnju zapadnog odvojaka Ulice Partizanski put ASF, JR, OB (cca 210 m')	40.000,00	20.000,00	0,00
	<u>MO Šijana</u>			
3.6.	Priprema za izgradnju prometnice od gradskog groblja Monte Giro do Industrijske ulice (cca 500 m')	80.000,00	30.000,00	5.795,00
3.7.	Priprema za rekonstrukciju raskrižja Ul. 43. istarske divizije i Koparske ulice	115.900,00	115.900,00	103.700,00
	<u>MO Kaštanjer</u>			
3.8.	Priprema za izgradnju sjevernog odvojaka Ulice Mirna ASF, JR, OB (cca 150 m')	80.000,00	10.000,00	0,00
	<u>MO Stoja</u>			
3.9.	Priprema za izgradnju nogostupa i bus ugibališta u dijelu Ulice Stoja (cca 650 m')	95.653,00	50.000,00	0,00
	<u>MO Valdebek</u>			
3.10.	Priprema za izgradnju zapadnog odvojaka Ulice Koleži, (cca 70 m'), ASF, OB JR	29.832,00	5.000,00	0,00
3.11.	Priprema za izgradnju istočnog odvojaka Ulice Jasne Crnobori (cca 180 m'), ASF, OB, JR	55.368,00	20.000,00	0,00
3.12.	Priprema za izgradnju JR u dijelu Ulice Škokovica i dijelu Ulice Monte Magno	47.200,00	5.000,00	0,00
	<u>MO Gregovica</u>			
3.13.	Priprema za izgradnja dijela Argonautske ulice, dijela ulice Istarskog razvoda od	287.480,00	50.000,00	40.992,00

	Črnjine ulice, dijela ulice Gregovica, dijela Županske ulice, Črnjine ulice, ASF, JR, VODA, OB (cca 940 m')			
3.14.	Priprema za izgradnju produžetka Kranjčevičeve ulice do Marsovog polja ASF, JR, OB	163.420,00	150.000,00	145.094,00
	<u>MO Monvidal</u>			
3.15.	Priprema za izgradnju dijela Japodske ulice od Flegove do ulice Monvidal i dijela Ulice Monvidal do Japodske ulice (cca 170 m')	86.000,00	36.000,00	17.930,34
	<u>MO Monte Zaro</u>			
3.16.	Priprema za rekonstrukciju križanja Rovinjske i Tartinijeve ulice	173.692,00	5.600,00	0,00
	<u>MO Nova Veruda</u>			
3.17.	Priprema za izgradnju odvojka Palisine ulice ASF, JR, OB (cca 40 m')	20.000,00	20.000,00	17.555,80
	<u>MO Gregovica, MO Monte Zaro i MO Stari grad</u>			
3.18.	Priprema za rekonstrukciju raskrižja na Trgu Republike	225.100,00	90.100,00	25.904,20
	<u>MO Šijana i MO Arena</u>			
3.19.	Priprema za izgradnju produžetka Kukuljevičeve ulice do raskrižja na Trgu na mostu ASF, JR, OB	219.600,00	219.600,00	0,00
	UKUPNO:	1.977.645,00	1.018.400,00	363.071,34

Troškovi pripreme od točke 3.1.do 3.19. financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2007. godinu iz sredstava komunalnog doprinosa.

**REKAPITULACIJA PRIMARNOG, SEKUNDARNOG SUSTAVA JAVNIH POVRŠINA
TE PRIPREME ZA IZGRADNJU PRIMARNOG I SEKUNDARNOG SUSTAVA
JAVNIH POVRŠINA**

JAVNE POVRŠINE	PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA U 2007. U KN	REALIZIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA U 2007. U KN
PRIMARNI SUSTAV JAVNIH POVRŠINA	15.996.000,00	7.520.682,27
SEKUNDARNI SUSTAV JAVNIH POVRŠINA	2.600.000,00	0,00
PRIPREMA ZA IZGRADNJU PRIMARNOG I SEKUNDARNOG SUSTAVA JAVNIH POVRŠINA	1.018.400,00	363.071,34
SVEUKUPNO:	19.614.400,00	7.883.753,61

4. PRIMARNI SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA – PODMORSKI ISPUST, SUSTAV PROČIŠĆAVANJA, CRPNE STANICE I GLAVNI KOLEKTORI

Prema izvješću trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula broj 444/1 od 11. ožujka 2008. god. realizacija izgradnje primarnog sustava odvodnje otpadnih voda – podmorski ispust, sustav pročišćavanja, navedenih u točki 4. Programa je sljedeća:

Red. broj	GRAĐEVINA	Planirana vrijednost	Planirana vrijednost u 2007 god. kn	Realizirana financijska sredstva u 2007. godini kn
4.1.	Crpna stanica «Pošta – Uljanik» - građevinski radovi	3.940.006,12	3.940.006,12	3.785.056,04
4.2.	Dionica Pošta-Riva-Uljanik - nabava armirano betonskih elemenata cjevovoda	3.414.782,92	3.414.782,92	3.058.918,96
4.3.	Fekalni kolektor i oborinska kanalizacija Riva, Faza I, Ulica Starih statuta i Tlačni vod crpne stanice Riviera - građevinski radovi	4.877.801,55	4.877.801,55	4.311.503,05

4.4.	Kolektor Pragrande dionica Trg Republike, Faza I, Marulićeva ulica i PGOV broj 8 i 9 - građevinski radovi	5.479.212,71	5.479.212,71	4.586.556,44
4.5.	Crpna stanica «Pošta - Uljanik» - oprema	4.317.348,09	4.317.348,09	3.795.803,77
4.6.	Kolektor Riva, Faza II, Etapa I, dionica Pošta-Flaciusova-Uljanik i kolektor Pragrande Pošta-Flaciusova-Uljanik - građevinski radovi	6.972.682,92	3.497.268,29	1.984.021,63
4.7.	Crpna stanica Luka - građevinski radovi i oprema	10.998.165,69	1.899.816,57	0,00
	UKUPNO:	40.000.000,00	27.426.236,25	21.521.859,89

Realizirana financijska sredstva u 2007. godini od 21.521.859,89 kn iz ove točke Programa financirala su se iz slijedećih izvora:

- Grad Pula (Proračun) 5.581.040,64 kn
- Međunarodna banka za obnovu i razvoj, Proračun Republike Hrvatske i Hrvatske vode 16.567.028,80 kn.

Osim navedenog financirani su i troškovi kamata i troškovi Jadranskog projekta u iznosu od 329.497,62 kn kako slijedi:

- Grad Pula 257.333,06 kn
- ostali izvori 72.164,56 kn,

te materijal za kolektor Riva faza I i II u iznosu od 1.434.811,27 kn kako slijedi:

- Grad Pula 517.335,30 kn
- Pula Herculanea d.o.o. Pula 917.475,97 kn.

5. SEKUNDARNI SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA - PODMORSKI ISPUST, SUSTAV PROČIŠĆAVANJA, CRPNE STANICE I GLAVNI KOLEKTORI

Izvedeni su objekti sekundarnog sustava odvodnje otpadnih voda planirani sukladno točki 5. Programa kako slijedi:

Redni broj	Građevina	Ukupna planirana vrijednost investicije kn	Financijska sredstva koja su se planirala realizirati u 2007. godini kn	Realizirana financijska sredstva u 2007. godini kn
-------------------	------------------	---	--	---

5.1.	Izgradnja glavnog kolektora naselja Šurida - Štinjan kanal K-2, L=700 m, PVC DN 250 - <i>MO Štinjan</i>	793.000,00	793.000,00	751.000,21
5.2.	Dovršetak glavnog kolektora Dolinka K-1, L=105 m PVC DN 315 - <i>MO Valdebek</i>	130.900,00	130.000,00	0,00
5.3.	Dovršetak glavnog kolektora Pragrande sa spojem naselja Busoler i Škatari, K-1 i K-2 - <i>MO Busoler</i>	17.140,00	15.000,00	0,00
5.4.	Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Veli Vrh - zapadni dio, dio kanala K-8/3 PVC DN 200 - <i>MO Veli Vrh</i>	340.700,00	290.000,00	211.251,12
5.5.	Priprema i izrada projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijskog sustava "Pula-centar"	889.414,00	217.300,00	30.612,00
5.6.	Učešće u izgradnji i izradi projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijskog sustava "Pula-sjever"	2.000.100,00	240.000,00	113.489,09
5.7.	Priprema i izgradnja spojeva fekalne kanalizacije na postojeću kanalizaciju ul. Prekomorskih brigada L=113 m PVC DN 315 - <i>MO Monvidal, MO Kaštanjer, MO Gregovica</i>	230.000,00	230.000,00	69.479,55
5.8.	Priprema za izgradnju fekalne kanalizacije naselja Veli Vrh - zapad K-1 - <i>MO Veli Vrh</i>	2.500.137,00	4.100,00	4.045,00
5.9.	Izgradnja fekalne kanalizacije dijela naselja Veli Vrh - istok, K-5/1, L=129 m PVC DN 200 - <i>MO Veli Vrh</i>	180.600,00	180.600,00	145.486,63
	UKUPNO:	7.081.991,00	2.100.000,00	1.325.363,60

Radovi od točke 5.1.do 5.9. financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2007. godinu iz sredstava naknade za priključenje na sustav odvodnje.

6. SEKUNDARNI SUSTAV OPSKRBE PITKOM VODOM

Prema očitovanju trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. broj 1248/08-100/ŽM od 28.02.2008. godine, a planirani sukladno točki 6. Programa, izvedeni su objekti sekundarnog sustava opskrbe pitkom vodom kako slijedi:

Redni broj	Građevina	Ukupna planirana vrijednost investicije kn	Financijska sredstva koja su se planirala realizirati u 2007. godini kn	Realizirana financijska sredstva u 2007. godini kn
6.1.	Dovršetak radova na izgradnji vodovodne mreže u Lošinjskoj ulici cca 385 m - <i>MO Vidikovac</i>	362.852,88	100.000,00	99.999,45
6.2.	Projektna dokumentacija za izgradnju vodovodne mreže u Valdebeku - <i>MO Valdebek</i>	25.000,00	25.000,00	0,00
6.3.	Izgradnja vodovodne mreže u Dukićevoj ulici, L=500 m NL DN 100 - <i>MO Busoler</i>	400.000,00	400.000,00	388.428,39
6.4.	Izgradnja vodovodne mreže u ulici Fojbon u Puli L=480 m NL DN 100- <i>MO Valdebek</i>	400.000,00	400.000,00	280.219,62
6.5.	Izgradnja vodovodne mreže u ulici Prilaz Plazoine u Štinjanu L=150 m NL. DN 100 - <i>MO Štinjan</i>	220.000,00	220.000,00	0,00
6.6.	Izgradnja vodovodne mreže u Grubišinoj ulici u Puli L=100 m DN 80- <i>MO Veli Vrh</i>	155.000,00	155.000,00	152.581,23
6.7.	Priprema i izrada projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže	100.000,00	100.000,00	0,00
	UKUPNO:	1.662.852,88	1.400.000,00	921.228,69

Radovi iz točaka 6.1. do 6.7. financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2007. godinu iz sredstava naknade za priključenje na sustav opskrbe pitkom vodom.

7. GRADSKA GROBLJA

Tablica realiziranih radova na grobljima 2007. godini:

RED. BROJ	OBJEKAT	PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA REALIZACIJU U 2007. GODINI kn	REALIZIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA U 2007. GODINI kn
-----------	---------	---	--

7.1.	Izgradnja groblja u Štinjanu - <i>MO Štinjan</i>	2.000.000,00	1.159.760,24
	UKUPNO:	2.000.000,00	1.159.760,24

Troškove iz točke 7.1. snosilo je trgovačko društvo MONTE GIRO d.o.o. Pula u iznosu od 700.000,00 kn i 459.760,24 kn Grad Pula iz sredstava komunalnog doprinosa.

8. OBJEKTI I UREĐAJI ZA PRIJEVOZ PUTNIKA

Sukladno izvješću o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2007. godine trgovačkog društva PULAPROMET d.o.o. Pula broj:365/2008 od 10. ožujka 2008. godine izvršena je nabava opreme predviđena točkom 9. Programa kako slijedi:

Redni broj	Građevina	Ukupna vrijednost kn	Financijska sredstva koja su se planirala realizirati u 2007. god. kn	Realizirana financijska sredstva u 2007. godini kn
8.1.	Kupovina novih autobusa	55.480.900,00	1.924.000,00	1.934.030,49
	UKUPNO:	55.480.900,00	1.924.000,00	1.934.030,49

Troškovi iz točke 8.1. financirali su se iz Proračuna Grada Pule za 2007. godinu u iznosu od 1.924.000,00 kn i sredstvima trgovačkog društva PULAPROMET d.o.o. Pula u iznosu od 10.030,49 kn.

9. OBJEKTI I UREĐAJI ZA TRŽNICE

Prema izvješću o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2007. godine trgovačkog društva TRŽNICA d.o.o. Pula broj: 122/2-08 od 10. ožujka 2008. godine izvedeni su radovi na komunalnoj infrastrukturi, nabavi opreme i otplati kredita kao slijedi:

Redni broj	Građevina	Ukupna vrijednost kn	Financijska sredstva koja su se planirala realizirati u 2007. godini kn	Realizirana financijska sredstva u 2007. godini kn
9.1.	Kredit za rekonstrukciju zgrade gradske tržnice	11.032.998,65	1.199.216,61	1.152.439,63
9.2.	Kredit za nepl. PDV i PD po rekonstrukciji	3.463.913,84	368.573,70	360.489,20
9.3.	Kredit po PDV po rekonstrukciji zgrade	1.683.888,49	287.453,09	264.545,45

	UKUPNO:	16.180.800,98	1.855.243,40	1.777.474,28
--	----------------	----------------------	---------------------	---------------------

Troškove iz točke 9.1. i 9.3. snosilo je trgovačko društvo TRŽNICA d.o.o. Pula.

10. KUPNJA ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Redni broj	Građevina	Ukupna vrijednost kn	Financijska sredstva koja su se planirala realizirati u 2007. god. kn	Realizirana financijska sredstva u 2007. godini kn
10.1.	Kupnja zemljišta - Paduljski put (cca 46 m ²) - <i>MO Veli Vrh</i>	30.636,00	30.636,00	30.440,86
10.2.	Kupnja zemljišta - Rizzijeva ulica (cca 981 m ²) - <i>MO Vidikovac</i>	1.176.023,00	1.176.023,00	1.167.550,33
10.3.	Kupnja zemljišta - Grubišina i Jeromelina ulica (cca 278 m ²) - <i>MO Veli Vrh</i>	203.505,00	203.505,00	202.455,84
10.4.	Kupnja zemljišta - Mihovilovićeve ul. i Katušičev prilaz (cca 2.198 m ²) - <i>MO Valdebek</i>	1.954.424,00	1.954.424,00	1.936.208,00
10.5.	Kupnja zemljišta - Sisačka ulica - <i>MO Kaštanjer</i>	34.225,00	34.225,00	33.773,91
10.6.	Kupnja zemljišta - ul. Brist (cca 200 m ²) - <i>MO Veli Vrh</i>	103.600,00	103.600,00	103.107,85
10.7.	Kupnja zemljišta - ul. Kapeleri (cca 790 m ²) - <i>MO Veli Vrh</i>	602.427,00	602.427,00	602.427,00
	UKUPNO:	4.104.840,00	4.104.840,00	4.075.963,79

Troškovi od točke 10.1. do točke 10.7. financirali su se iz Proračuna Grada Pule za 2007. godinu iz sredstava komunalnog doprinosa.

11. PREMJEŠTANJE INSTALACIJA

Redni broj	Građevina	Ukupna vrijednost kn	Financijska sredstva koja su se planirala realizirati u 2007. god. kn	Realizirana financijska sredstva u 2007. godini kn
11.1.	Premještanje instalacija - <i>MO Šijana, MO Busoler, MO Monvidal, MO Kaštanjer, MO Gregovica, MO Valdebek</i>	12.668.413,00	10.677.760,00	10.634.563,12
	UKUPNO:	12.668.413,00	10.677.760,00	10.634.563,12

Troškovi iz točke 11.1. financirali su se iz Proračuna Grada Pule za 2007. godinu iz sredstava komunalnog doprinosa.

REKAPITULACIJA

Ukupna financijska sredstva koja su realizirana u 2007. godini za objekte i uređaja komunalne infrastrukture primarnog i sekundarnog sustava javnih površina, primarnog i sekundarnog sustava odvodnje otpadnih voda, sekundarnog sustava opskrbe pitkom vodom, objekata na gradskom groblju, objekata i uređaja za prijevoz putnika i objekata i uređaja za tržnice, kupnju zemljišta i premještanje instalacija iznose: 51.233.997,71 kn, a kako slijedi:

OBJEKTI I UREĐAJI PLANIRANI PROGRAMOM GRADNJE ZA 2007. GODINU	PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA REALIZACIJU U 2007. GODINI U KN	REALIZIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA U 2007. GODINI U KN
PRIMARNI SUSTAV JAVNIH POVRŠINA	15.996.000,00	7.520.682,27
SEKUNDARNI SUSTAV JAVNIH POVRŠINA	2.600.000,00	0,00
PRIPREMA ZA IZGRADNJU PRIMARNOG I SEKUNDARNOG SUSTAVA JAVNIH POVRŠINA	1.018.400,00	363.071,34
PRIMARNI SUSTAV ODVODNJE	27.426.236,25	21.521.859,89
SEKUNDARNI SUSTAV ODVODNJE	2.100.000,00	1.325.363,60
SEKUNDARNI SUSTAV OPSKRBE PITKOM VODOM	1.400.000,00	921.228,69
GRADSKA GROBLJA	2.000.000,00	1.159.760,24
PRIJEVOZ PUTNIKA	1.924.000,00	1.934.030,49
OBJEKTI I UREĐAJI ZA TRŽNICE	1.855.243,40	1.777.474,28
KUPNJA ZEMLJIŠTA	4.104.840,00	4.075.963,79
PREMJEŠTANJE INSTALACIJA	10.677.760,00	10.634.563,12
SVEUKUPNO:	71.102.479,65	51.233.997,71

Klasa: 361-01/08-01/7
Urbroj:2168/01-04-03-01-0269-08-11
Pula, 27.3.2008

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Boris Miletić

OBRAZLOŽENJE

Člankom 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine: pročišćeni tekst br. 26/03, 82/04 i 178/04) utvrđena je obveza Poglavarstva jedinice lokalne samouprave da do kraja ožujka svake godine podnese predstavničkom tijelu izvješće o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu definirani su objekti čija je realizacija planirana tijekom 2007. godine, a koji je objavljen u Službenim novinama Grada Pule br. 10/06 i 10/07.

Slijedom navedenog, molimo Vas za donošenje Izvješća o izvršenju programa gradnje u predloženom tekstu.

P.O. GRADSKOG POGLAVARSTVA
Damir Prhat dipl.ing.,v.r.