




REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
 **GRAD PULA-POLA**
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
 **CITTÀ DI PULA-POLA**
IL SINDACO

KLASA:361-01/26-01/30
URBROJ:2163-7-01-01-0019-26-3
Pula, 04. svibanj 2026.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULA - POLA

PREDMET: Izvješće o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2025. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pula - Pola, dana 04. svibnja 2026. godine, donio je Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu, za Grad Pula - Pola.

Budući je člankom 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine RH br. 68/18, 110/18-OURRH, 32/20 i 145/24), propisano da gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu i to istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave, dostavljamo predmetno Izvješće na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se Peđa Grbin, gradonačelnik Grada Pula - Pola, Siniša Gordić, zamjenik gradonačelnika Grada Pula - Pola, Vito Paoletić, zamjenik gradonačelnika Grada Pula - Pola, Danijel Ferić, pročelnik Upravnog odjela za izgradnju, komunalno gospodarstvo, promet i imovinu i Martina Šajina Mihovilović, zamjenica pročelnika Upravnog odjela za izgradnju, komunalno gospodarstvo, promet i imovinu, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća vezano uz podneseni akt, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK
Peđa Grbin

Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost i vjerodostojnost.



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 39. Statuta Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola br. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21, 5/21-pročišćeni tekst)), a u vezi članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18-OUŠH, 32/20, 145/24), Gradsko vijeće Grada Pula - Pola, na sjednici održanoj dana _____ 2026. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu, za Grad Pula - Pola.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:361-01/26-01/30

URBROJ:

Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULA - POLA

PREDSJEDNIK
Valter Boljunčić

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18- OUSRH, 32/20 i 145/24) i članka 61. Statuta Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola br. 07/09, 16/09, 12/11, 01/13 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Pula - Pola dana 04. svibnja 2026. godine, donio je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu (Službene novine – Bollettino ufficiale Grada Pula - Pola br. 19/24) te I. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula – Pola br. 12/25), (u nastavku: Program), utvrđen je opis i opseg radova održavanja komunalne infrastrukture Grada Pula - Pola (u nastavku: Grad) s procjenom pojedinih troškova, po slijedećim komunalnim djelatnostima:

- I. održavanje nerazvrstanih cesta
- II. održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima
- III. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
- IV. održavanje javnih zelenih površina
- V. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
- VI. održavanje čistoće javnih površina
- VII. održavanje groblja
- VIII. održavanje javne rasvjete
- IX. male komunalne akcije
- X. participativno budžetiranje

Ovo izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa, odnosno od 01.01. do 31.12.2025. godine. U izvještajnom razdoblju realizirani su poslovi kako slijedi:

I. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA

I.1. Redovito i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta

Kroz *redovito održavanje* vršeni su zahvati sanacije oštećenih asfaltnih površina, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih oštećenja na kolnicima i pješačkim površinama.

Izvršene su sanacije većih lokalnih oštećenja i udarnih rupa na slijedećim lokacijama: Ulici Valmade, Ulici sv. Ivana, Dukićevoj ulici, na Trgu sv. Tome, Kavrerskom putu, Ulici Sergijevaca, Ulici Stoja, Ulici Proštinske bune, Ulici Valcereš, Ulici Monte Serpo, Ulici Rimske Centurijacije, Palisinoj ulici, Flavijevskoj ulici, Meštrovićevoj ulici, na Giardinima, u Vodovodnoj ulici, Ulici Jasne Crnobori, na Valdebečkom putu, u Ulici Verudella, Ulici Baližerka, Ulici Modrušanov prilaz, Ulici Rimske centurijacije, Karlovačkoj ulici, Ulici Lungo Mare, Kupelwieserovoj ulici, Vitezićevoj ulici, Ulici Kačića Miošića, Katušićevom prilazu, na nogostupu Ulice Marsovog polja, Ulice Ozad Arene i Ceste Prekomorskih brigada.

Izvršena je sanacija lokalnih oštećenja kamenog opločenja u Flanatičkoj ulici, Ciscuttijevoj ulici i Ulici Lungomare.

Sanirana je kolnička konstrukcija raskrižja Ulice Komunal i Ulice braće Čeh. Sanirana je kolnička konstrukcija dijela parkirališta u Krležinoj ulici.

Sanirana je kolnička konstrukcija Belasove ulice cca 150 m' kao proširenje uz radove Plinare d.o.o. Pula i Vodovoda Pula d.o.o. Pula, te kolnička konstrukcija odvojka Valturske ulice – spoj s Koparskom cca 50 m' također uz radove društva Vodovod Pula d.o.o. Pula.

Izvršeno je održavanje postojećih betonskih nogostupa duž Rive obradom štokovanjem i četkanjem, te impregniranjem.



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

Izvedeni su i radovi na održavanju makadamskih putova u Ulici Valmade, Bunarskoj ulici, Vrtlarskoj, Šandaljskoj, Ulici Dolinka, Šantamarina, Valdebečki put, Put za groblje, Ulici Šurida, odvojcima Štinjanske ceste, ulice Valdemuška, Dukićevoj ulici, Ulici Stoja, Urati, Begovica, Novaki, Put od Fortica, Ul. Sv. Kancijana, Mihovilovićevoj ulici, Ulici Komunal, odvojcima Šišanske ceste, Ulici Lovežica, Ulici Antona Cilige - Tonina, Ulici Fojba, Bunarskoj ulici.

Također, u sklopu redovitog održavanja nerazvrstanih cesta, vršene su redovite ophodnje nerazvrstanih cesta kao i hitne intervencije na prometnicama po pozivu policije, Centra 112 i samih građana.

Od ožujka su vršeni radovi na redovitom održavanju vegetacije uz nerazvrstane ceste: Dukićevu, Šišansku, Put od fortica, Valelungu, Medulinsku, Fažansku, Vodnjansku, te Štinjansku. Radovi se odnose na strojnu i ručnu košnju bankina te orezivanje ostalog raslinja, kako bi se osigurao slobodni profil prometnice i bolja preglednost.

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi na *izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta*:

- Radićeva ulica – od križanja s Kranjčevićevom do križanja s Marijanijevom – sanirani nogostupi i kolnik u punom profilu – cca 220 m'.
- Zlatičev trg – saniran kolnik u punom profilu cca 150 m'.
- Leharova ulica cca 60 m' – saniran kolnik u punom profilu i nogostupi.
- Greblova ulica – sanirani nogostupi i kolnik u punom profilu – cca 70 m'.
- Ulica Veruda – sanirane 2 prometne trake cca 370 m'.
- Put od Fortica – saniran kolnik u punom profilu – cca 640 m'.
- Dukićeva ulica – saniran kolnik u punom profilu – cca 220 m'
- Zagrebačka ulica – saniran kolnik u punom profilu – cca 270 m'
- Šetalište Nella Milottija – započeti radovi na izvanrednom održavanju kolnika i nogostupa - cca 140 m'
- Štinjanska cesta ukupno cca 1220 m' od kojih je na cca 220 m' izvršena sanacija kolnika u punom profilu u prvoj polovici godine, dok su pred kraj godine započeti radovi na preostalom dijelu. Radovi se izvode uz radove društva Vodovod Pula - Labin d.o.o.
- Mornarički trg i Ulica Palazzine – započeti radovi izvanrednog održavanja.

Redovito i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta, po provedenom postupku javne nabave, povjereno je društvu Cesta d.o.o. temeljem Okvirnog sporazuma KLASA:363-02/23-01/16 i Ugovora 3. o izvođenju radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima u gradu Pula-Pola, KLASA: 363-02/25-01/5 te Okvirnog sporazuma KLASA:406-02/25-01/4 i Ugovora 1. o izvođenju radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima u gradu Puli-Pola i Anexa I. posljednje navedenog Ugovora, KLASA: 363-02/25-01/34.

Za izvršenje Programa u dijelu redovitog i izvanrednog održavanja, utrošeno je 1.951.846,68 eura.

Utrošak sredstava je u skladu s Programom planiranim sredstvima.

I.2. Zimska služba

U zakonski propisanom periodu u kojem se mora osigurati rad zimske službe (01.01. -15.04. te od 15.11.-31.12.), uspostavljeno je dežurstvo od 0 do 24h.

Tijekom izvještajnog razdoblja djelovala je zimska služba prema ukazanoj potrebi u periodu od 01.01. do 15.04.2025. godine te od 15.11. do konca godine, za što je utrošeno je 152 t soli, 3.070 t muljače, 114 radna sata specijalnog teretnog vozila s posipačem, 114 radnih sati lakog teretnog vozila nosivosti od 1,5 do 2,5 t, 19 sati motornog rovokopača te 114 radna sata radnika.

Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova zimske službe, po provedenom postupku javne nabave, povjereno je trgovačkom društvu Cesta d.o.o. temeljem Okvirnog sporazuma za vršenje usluge održavanja nerazvrstanih cesta i preategoriziranih cesta iz županijskih u zimskim uvjetima - zimska služba i Anexa I. posljednje navedenog Ugovora, KLASA: 363-02/24-01/47 te Ugovora 2. za vršenje usluge održavanja nerazvrstanih cesta i preategoriziranih cesta iz županijskih u zimskim uvjetima - zimska služba, KLASA: 363-02/25-01/58.

Za izvršenje Programa u dijelu poslova zimske službe, utrošeno je 72.263,00 eura. Utrošak sredstava je nešto manji u odnosu na Programom planirana sredstva.

I.3. Održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije

Radovi na održavanju (zamjeni postojeće dotrajale ili uništene prometne signalizacije) vršeni su prema ukazanoj potrebi, a radovi na postavi nedostajuće ili nove signalizacije vršeni su sukladno izdanim Rješenjima, a temeljem izrađenih i od strane MUP-a, usvojenih elaborata nove regulacije prometa. Kroz Program su uvedene slijedeće nove organizacije prometa:

- mjere smirivanja prometa - postavljanje usporivača prometa i označavanje pješačkog prijelaza u crveno - Anticova 1
- obilježavanje parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom na više lokacija na području Grada,
- obilježavanje pješačkih prijelaza na raskrižju Radićeve ul. s Mažuranićevom ul. i Radićeve ul. s Marijanijevom ul. i Ulicom Olge Ban,
- uređenje raskrižja Viške i Zoranićeve ulice,
- izrada prometnog elaborata za postavljanje fiksnog radarskog mjerila brzine (kamera) na Cesti prekomorskih brigada,
- uvođenje jednosmjernog prometa od Ulice Stoja do Ulice Fižela (prometnica uz uvalu "Valovine"),
- uređenje prometa u Valturskoj ulici,
- uvođenje zabrane prometa „Osim za vozila komunalnih i žurnih službi,, uz kanal Pragrande,
- postava prometne signalizacije i opreme za obilježavanje vatrogasnog pristupa u Ulici Valovine, uz vremensko ograničenje prometa
- uvođenje jednosmjernog prometa od Ulice Stoja do Ulice Fižela (prometnica uz uvalu "Valovine")
- izmjena prometne signalizacije na okretištima u Ulici Verudella
- uređenje prometa na području MO Valdebek - umjetne izbočine, zrcala i dr.
- postava umjetnih izbočina na dijelu Ulice Valmade i Komunal
- postavljanje stupića u Ulici Eugena Kumičića, postava umjetne izbočine u Ulici Rimske centurijacije
- obilježavanje parkirališnog mjesta za osobe s invaliditetom za potrebe Srednje ekonomske škole
- uspostava dva nova autobusna stajališta: ispred Željezničkog kolodvora u Kolodvorskoj ulici i u Splitskoj ulici.

Održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije je temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu poslova održavanja prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije, KLASA: 363-02/25-01/13 i Anexa I. navedenog ugovora, povjereno društvu Pula parking d.o.o.

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije, utrošeno je 370.320,80 eura. Utrošak sredstava manji je od plana radi loših vremenskih uvjeta i reorganizacije strukture, procesa i poslovanja unutar društva kojemu je povjereno obavljanje ove djelatnosti.

I.4. Održavanje prometnih svjetala (semafora)

Održavanje signalnih uređaja s pripadajućom vanjskom opremom, koordinatora i treptača vršeno je kontinuirano, a signalni su uređaji radili u programiranim opcijama, osim u interventnim slučajevima, što je prikazano putem evidencije održavanja rada uređaja.

Uklanjanje svih kvarova, kao i šteta nastalih uslijed prometnih udesa, izvršeno je pravovremeno i po pozivu MUP-a, službe 112, ophodara društva Cesta d.o.o., građana ili službenika Grada. Od strane predstavnika MUP Policijske uprave Pula nije bilo primjedbi na rad Izvođača.

U izvještajnom je razdoblju, dovršene su aktivnosti započete u 2024. godini, vezane za uspostavu zelenog vala bežičnom komunikacijom i koordinacijom na raskrižjima Mutilska / Nazorova, Mutilska / Trg Republike, Mletačka / Flanatička, Zagrebačka / Rakovčeva, Zagrebačka / Stankovićeve, Vukovarska / Rakovčeva i Vukovarska / Stankovićeve, a koje su izvedene od strane Traf Signal d.o.o. Zagreb.

Praćenje stanja vanjske signalne opreme, te uklanjanje eventualnih nedostataka na terenu, povjereni su trgovačkom društvu Tomido d.o.o. Pula, po provedenom postupku jednostavne nabave.

Obavljanje poslova komunalne djelatnosti održavanja prometnih svjetala povjereni su trgovačkom društvu Tomido d.o.o. Pula, temeljem Okvirnog sporazuma KLASA: 363-02/24-01/58 i temeljem istoga sklopljenog Ugovora 1. o vršenju usluge obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu poslova održavanja prometnih svjetala (semafora) te Anexa I. istog ugovora, KLASA: 363-02/24-01/58.

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja prometnih svjetala (semafora), utrošeno je 100.731,63 eura, koji je iznos u skladu s planiranim sredstvima.

I.5. Održavanje nerazvrstanih cesta prekategoriiranih iz županijskih i lokalnih

U izvještajnom razdoblju vršeni su poslovi održavanja svih dijelova koji čine 28,7 km prekategoriiranih cesta i cestovnih objekata, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima.

Održavanje prekategoriiranih cesta, ovisno o poslovima koji su se obavljali, vršeno je po osnovu prethodno navedenih ugovora i to:

- o izvođenju radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta, sklopljenog s društvom Cesta d.o.o. Pula, temeljem kojeg su izvedeni radovi na redovitom održavanju, te izvršeni radovi na izvanrednom održavanju jednog prometnog traka dijela Ulice Verudella u duljini od cca 630,00 m, vršene su redovne ophodnje, hitne intervencije i poslovi zimske službe, održavanje vegetacije.
- o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu poslova održavanja prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije za 2025. godinu, temeljem kojeg su izvedeni radovi održavanja okomite i vodoravne prometne signalizacije te cestovne opreme.

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu prekategoriiranih iz županijskih i lokalnih, utrošeno je 235.659,62 eura, koji je iznos u skladu s planiranim sredstvima.

I.6. Geodetske, projektantske i usluge nadzora

Tijekom izvještajnog razdoblja obavljane su aktivnosti izrade geodetskih podloga i projektne dokumentacije te vršenja nadzora i drugih stručnih ispitivanja potrebnih za izvođenje radova. Usluge su naručivane od različitih isporučitelja, kako slijedi:

- nadzor nad izvođenjem radova izvanrednog održavanja Leharove ulice – Sinteza projekt d.o.o. Pula
- geodetska usluga fotogrametrijskog snimanja i izrada nacrtarheološkog istraživanja Leharove ulice- AGG d.o.o. Pula
- projekt sanacijskih radova odvodnje kod sanitarnog čvora na Hidrobazi - Primum ing d.o.o. Pula
- nadzor nad izvođenjem radova sanacije odvodnje sanitarnog čvora na Hidrobazi – Primum ing d.o.o. Pula
- geodetska usluga za rasvjetu pješačke staze od DV Sisplac do nogometnog igrališta „Uljanik“ - A.G.G. d.o.o. Pula
- projekt javne rasvjete pješačke staze od DV Sisplac do nogometnog igrališta „Uljanik“ - El Roy d.o.o.
- izvedbeni projekt pješačke staze DV Sisplac – Ulica Velog Jože - Ured ovlaštenog inženjera Davor Bulian



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

- geodetska podloga- Uspon sv. Stjepana/Uspon na Kaštel - A.G.G. d.o.o. Pula
- uspon sv. Stjepana/Uspona na Kaštel - elaborat izvođenja radova izvanrednog održavanja - Pontifex d.o.o. Pula
- elaborat iskolčenja javne rasvjete, Leharova - A.G.G. d.o.o. Pula
- ugovorena usluga koordinatora 1 i 2 ZNR Nella Milottija - Singrad d.o.o. Poreč
- ugovorena usluga stručnog nadzora Nella Milottija - Pontifex d.o.o. Pula
- geodetska podloga za projekt javne rasvjete Amfiteatarska - A.G.G. d.o.o. Pula
- izrada projektne dokumentacije javne rasvjete Amfiteatarska - Skira d.o.o. Pula
- geodetske usluge - Valerijin park - A.G.G. d.o.o. Pula
- projekt rasvjete Mornarički park - pojačanje rasvjete na postojećim lokacijama - Skira d.o.o. Pula
- geodetske usluge za potrebe izrade projektne dokumentacije okoliša Doma Alfredo Štiglić - A.G.G. d.o.o. Pula
- geodetske usluge za potrebe izrade projektne dokumentacije javne rasvjete na okretištu Stoja - A.G.G. d.o.o. Pula
- geodetske usluge za potrebe izrade projektne dokumentacije javne rasvjete pješačke komunikacije Valturske i Koparske ulice - A.G.G. d.o.o. Pula
- projekt javne rasvjete pješačke komunikacije Valturske i Koparske ulice - Elkon d.o.o.
- Izrada tehničkog rješenja upravljanja javnom rasvjetom s troškovnikom - Kaštanjer - Quattro pro j.d.o.o. Fažana
- Geodetske usluge oborinska odvodnja - izvanredno održavanje Braće Čeh - Alter Gea d.o.o.
- nadzor nad radovima ravnjanje i dohrane plaža - Primum ing d.o.o. Pula
- projektna dokumentacija izvanrednog održavanja Ulice Palazzine i Mornarički trg – Sinteza projekt d.o.o. Pula
- projektna dokumentacija izvanrednog održavanja javne rasvjete Amfiteatarske ulice - Skira d.o.o.
- projektna dokumentacija nadomjesne javne rasvjete Krležine ulice za uklonjenu pri izgradnji Doma Alfredo Štiglić - Quattro pro d.o.o.
- nadzor nad izvođenjem radova uređenja platoa kod tržnice na Verudi - Constructa projekt d.o.o.
- projektna dokumentacija rekonstrukcije javnog stubišta sjeverno od Arene - Zadruga Praksa

Za izvršenje Programa u dijelu geodetskih, projektantskih i usluga nadzora, utrošeno je 72.742,42 eura, koji je iznos nešto manji u odnosu na Programom planirana sredstva obzirom da svi ugovoreni poslovi nisu završeni unutar proračunske godine niti su isti došli na naplatu.

II. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

II.1. redovito i izvanredno održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi sanacije oštećenja kamenog opločenja u Kandlerovoj ulici i deckinga na Trgu kralja Tomislava. Isti su, po provedenom postupku javne nabave, povjereni društvu Cesta d.o.o. temeljem Okvirnog sporazuma KLASA: 363-02/23-01/16 i Ugovora 3. o izvođenju radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima u gradu Puli-Pola, KLASA:363-02/25-01/5.

Izvedeni su radovi izvanrednog održavanja - uređenja sjeverozapadne strane Amfiteatra (šaliž) koji su započeti u prosincu 2024. godine. Isti su, po provedenom postupku javne nabave povjereni društvu Kapitel d.o.o. temeljem Okvirnog sporazuma za izvođenje radova na dijelu okoliša Amfiteatra u Puli, evid.br. 28-24-MV, KLASA: 340-03/24-01/111 i Ugovora 2. za izvođenje radova dijela okoliša Amfiteatra u Puli, evid.br. 28-24-MV, KLASA: 340-03/24-01/111.

Započeti su radovi uređenja platoa u Tomasinijevoj ulici, na dijelu k.č. 5059/26, k.o. Pula: Radove izvodi društvo Roveria usluge d.o.o. temeljem provedenog postupka javne nabave i Ugovora o izvođenju radova izvanrednog održavanja platoa kod tržnice Veruda uz BUS stajalište, KLASA: 361-01/24-01/6

Za izvršenje Programa u dijelu redovitog i izvanrednog održavanja, utrošeno je 426.817,91 eura, koji je iznos nešto niži u odnosu na Programom planirana sredstva budući se nisu stigle izvršiti sve planirane i započete aktivnosti uređenja dijela javne površine u Tomasinijevoj ulici na k.č. 5059/26 k.o. Pula.

II.2. održavanje čistoće plaža

Tijekom izvještajnog razdoblja vršeno je redovno čišćenje i održavanje na javnim, uređenim i nekomercijalnim kupalištima i plažama s pripadajućim zelenim pojasom na području grada Pule za što je utrošeno 5.265 radna sata radnika, 1.660 sati AP cara za prikupljanje i odvoz otpadaka.

Predmetni su poslovi vršeni temeljem Ugovora o održavanju čistoće plaža za 2025. godinu Anexa I. istog Ugovora, KLASA: 363-02/25-01/6, sklopljenog sa društvom Pula Herculanea d.o.o. Pula.

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja čistoće uređenih plaža, knjiženo je 206.592,29 eura, koji je iznos niži u odnosu na Programom planirana sredstva.

II.3. održavanje plaža

U izvještajnom razdoblju vršene su redovne aktivnosti pripreme za sezonu, popravci opreme, kao i poslovi uređenja i održavanja plaža. Aktivnosti su vršene temeljem provedenih postupaka nabave i izdanih narudžbenica ili sklopljenih ugovora. U izvještajnom razdoblju izvršeno je:

- radovi hitne sanacije dijela obalnog zida na kupalištu Valkane - Murgons podvodni radovi d.o.o. Pula
- korekcije ventilacijskih otvora beach boxa (zaštita od padalina) na kupalištu Mornar - Metallum d.o.o. Pićan
- izvršeno je ravnanje i dohrana plaže na kupalištu Hidrobaza, te ravnanje plaže u uvali Valsaline (Ferijalni) – Kalavojna d.o.o. Radeki polje
- ugovoreni su i započeti radovi čišćenja ulaza u more od naslaga algi na kupalištima Hidrobaza, Stoja i Valkane - Murgons podvodni radovi d.o.o. Pula
- izvršen je dovoz pontonskog plivališta sa privremenog zimskog veza (Vinkuranska vala), za koji je tijekom zimskog razdoblja plaćana naknada Lučkoj upravi za privremeno sidrenje kako bi se izbjegle štete i uništenje pontona, te ponovni odvoz na privremeni zimski vez – Murgons podvodni radovi d.o.o. Pula
- izvršen je obnovni pregled pontonskih gatova (obvezan svakih 5 godina), pri čemu je utvrđena dotrajalost škopaca i sidrenih lanaca i utvrđena obveza njihove zamjene - Hrvatski registar brodova uz asistenciju Murgons d.o.o. Pula
- izvršena je zamjena škopaca i sidrenih lanaca – Murgons podvodni radovi d.o.o. Pula
- na kupalištu Valkane izvršena je montaža liftera (dizalice) za osobe s invaliditetom koji su tijekom zime bili preuzeti na godišnji servis i čuvanje u ovlaštenu servis Inko centar d.o.o. Zadar, te po okončanju sezone ponovna demontaža i odvoz
- vršeno je dnevno skidanje, punjenje i postava baterija liftera (dizalice) za osobe s invaliditetom –Eko Istra iskopi i niskogradnja d.o.o. Pula
- izvršeni su potrebni vodoinstalaterski radovi s ciljem osposobljavanja instalacija (slavina za pranje obale i javni sanitarni čvor) koje su bile prekinute unutar objekta na istočnoj obali kupališta Valkane – Kontator j.d.o.o. Fažana
- izvršena je postava dodatne rešetke i korekcija nagiba podloge za tuševe na kupalištu Hidrobaza – građevinski obrt Edo gradnja, vl. Edin Džinić, Pula
- vršeno je redovito crpenje septičkih jama s kupališta Valkane – Vodovod Pula - Labin d.o.o.
- popravljene su i ponovno montirane stube za ulazak u more na plaži Lungomare, te rukohvat na rampi za osobe s invaliditetom na kupalištu Valkane Murgons podvodni radovi d.o.o. Pula



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

- tijekom sezone vršeno je redovito čišćenje ulaza u more od naslaga algi na kupalištima Hidrobaza, Stoja i Valkane. U izvještajnom razdoblju (srpanj – rujan) Murgons podvodni radovi d.o.o. Pula

Za izvršenje Programa u dijelu redovitog i izvanrednog održavanje uređenih plaža, utrošeno je 70.125,05 eura. Utrošak sredstava je manji u odnosu na Programom planirana sredstva budući da svi naručeni radovi nisu bili u potpunosti dovršeni te kao takvi nisu mogli biti fakturirani.

III. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi redovitog održavanja kroz koje je izvršeno čišćenje 6.102 slivnika, utrošeno je 603 sata na rad specijalnog stroja „Canal master“ na čišćenju mreže javne odvodnje oborinskih voda, 318 puta korištena je cisterna (14 m³) na pražnjenju kolektora i depresija gdje se zadržavaju oborinske vode nakon nevremena, utrošeno je ukupno 106 sata na čišćenje kišnih preljeva, odvoz i zbrinjavanje mulja, izvršeno je tridesetak popravaka i preinaka (na mješovitim i oborinskim kolektorima, slivnicima i priključcima slivnika, oknima, slivnim rešetkama, te ugradnje antiklapera, francuskih poklopaca, zamjene poklopaca i sl.). Također je izvršeno i čišćenje rigola u Divkovićevoj ulici, te u Kolodvorskoj ulici kod željezničkog kolodvora, Ulici Agnana i Labinskoj ulici. Interventni zahvati za vrijeme i poslije nevremena izvršeni su u više navrata u ukupnom trajanju od 180 sati.

Odrađeno je 127 h CCTV snimanja mješovitih kolektora, te 136 h CCTV snimanja oborinskih kolektora radi ocjene stanja istih.

Kroz izvanredno održavanje sustava oborinske odvodnje izvedeni su radovi na oborinskoj kanalizaciji u Leharovoj, Greblovoj i Labinskoj ulici, na mješovitoj kanalizaciji prilikom uređenja dijela okoliša Amfiteatra u Puli, u Keršovanijevoj ulici, u Katusićevom prilazu, na Šetalištu Nella Milottija, Zagrebačkoj ulici, te ulici Veruda.

Komunalni poslovi komunalne djelatnosti održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda povjereni su društvu Vodovod Pula - Labin d.o.o. temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda za 2025.godinu i Anexa I. navedenog ugovora, KLASA: 363-02/25-01/8.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja građevine javne odvodnje oborinskih voda, utrošeno je 862.750,07 eura. Utrošak sredstava je manji u odnosu na Programom planirana sredstva zbog nemogućnosti izvođenja radova na oborinskoj odvodnji u Ulici Palazzine i na Mornaričkom trgu.

IV. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

IV.1. održavanje javnih zelenih površina

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi:

Redovitog održavanja kroz koje su zelene površine i staze održavane i obrađivane kontinuirano te je izvršena košnja traktorom na 4.801.008 m², za strojnu košnju je utrošeno 1.330 radnih sati, a za košnju trimerima 14.696 radnih sati. Za sadnju novih korita, vaza kao i za sadnju na prethodno uređivanim lokacijama je utrošeno 1.431 radni sat. Prema ukazanoj potrebi vršeno je tretiranje biljnog materijala zaštitnim sredstvima kao i tretiranje herbicidima površina na kojima se pojavljuje nepoželjna vegetacija. Tijekom izvještajnog razdoblja vršeno je zalijevanje novo posađenog biljnog materijala na površinama na kojima nisu postavljeni sustavi za navodnjavanje, za što je utrošeno 1.007 radnih sati cisterne i 1.037 radnih sati radnika. Tijekom izvještajnog razdoblja redovno je sakupljan sitni otpad po javnim zelenim površinama, naročito u užoj gradskoj jezgri za što je utrošeno 7.379 radnih sati, te utovar i odvoz zelene biljne mase nastale održavanjem javnih zelenih površina kao i granjevine odložene na javnim površinama iz privatnih okućnica. Za utovar ove mase utrošeno je 4.010 radnih sati. Za orezivanje stabala, živica, grmlja, utrošeno je 2.116 radna sata auto korpe i 8.467 sati rada. Za plijevljenje cvjetnih gredica utrošeno je 4.995 radnih sati, a za grabljanje trave i listinca 2.318 radni sat.

Izvanredna održavanja u izvještajnom razdoblju nisu vršena.

Interventna održavanja su vršena prema ukazanoj potrebi, najčešće poslije neвременa ili u slučajevima hitnih uklanjanja stabala zbog opasnosti za ljude i/ili imovinu.

Temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina u 2025. godini i Anexa I istog Ugovora, KLASA: 363-02/25-01/1, predmetni su radovi povjereni društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina, utrošeno je 2.458.481,21 eura, koji je iznos u skladu s planiranim sredstvima.

IV.2. održavanje opreme na javnim zelenim površinama, dječjim i sportskim igralištima, na površinama namijenjenim psima, kao i na ostalim javnim površinama uključivo na pomorskom dobru

Tijekom izvještajnog razdoblja vršeni su poslovi redovitog održavanja 65 dječjih igrališta i 3 površine namijenjene psima te 40 različitih sportskih igrališta (multifunkcionalna igrališta, igrališta za košarku, nogomet, odbojku na pijesku), terena za funkcionalni fitness na otvorenom, boćališta te trim staza i skate parkova na 23 različite lokacije. Programom je obuhvaćeno i desetak piknik setova i nekoliko stotina gradskih klupa. Radovi podrazumijevaju redovan obilazak, dokumentiranje oštećenja, davanje naloga za popravak ili drugi potreban zahvat, te izvođenje manjih bravarskih, stolarskih, ličilačkih, zidarskih ili drugih zanatskih radova neophodnih za otklanjanje uočenih kvarova ili nedostataka. Na predmetne radove ukupno je utrošeno 8.398 radnih sati.

Od radova većeg obima izvršeno je kompletna obnova drvene građe na Trgu kralja Tomislava, jednako kao i na Multifunkcionalnom igralištu Vidikovac te dječjem igralištu na adresi Jeretova ulica 18-20, na dječjem igralištu u Buonarottijevoj ulici, Ulici Orbanin, Ulici Kašćuni i Mohorovičićevoj ulici te uređenje dječjeg igrališta u naselju Ilirija. Popravljanje su sekcije ograde i ulazna vrata na igralištima Nazorova, Mohorovičićeva, Jasne Crnobori, Valmade, Japodska i Krležina.

Obnovljene su table i zamijenjeni obruči na košarkaškim igralištima Valmade i Vidikovac te zamijenjen gol na Multifunkcionalnom igralištu Valdebek.

Kompletno je obnovljeno je preko 40 klupa i postavljeno 40 novih klupa, te 7 piknik setova.

Temeljem Ugovora o održavanju opreme na javnim površinama Grada Pula – Pola u 2025. godini i Anexa I. istog ugovora, KLASA: 363-02/25-01/10, predmetni su poslovi povjereni društvu Pula usluge i upravljanje d.o.o.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja opreme na javnim zelenim površinama, dječjim i sportskim igralištima, na površinama namijenjenim psima, kao i na ostalim javnim površinama uključivo na pomorskom dobru, utrošeno je 225.980,32 eura, koji je iznos u skladu s planiranim sredstvima.

V. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

V.1. Održavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prometa

U izvještajnom razdoblju je izvršeno detaljno čišćenje stakala, segmenata krova do sada postavljenih 78 nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, u izvještajnom je razdoblju izvršeno 4.056 čišćenja i pranja uz uklanjanje grafita, naljepnica, oglasa i sl. Uz navedeno, provedeno je i 936 čišćenja krovova, odvoda nadstrešnica radi uklanjanja lišća i drugog nataloženog materijala. Izvršena zamjena 13 razbijenih stakala i 56 držača istih.

Predmetni su poslovi po provedenom postupku javne nabave i sklopljenom Okvirnom sporazumu o vršenju usluge održavanja nadstrešnica javnog gradskog prijevoza na području Grada Pula-Pola, Ugovoru 2. i Aneksu I. istog Ugovora, KLASA: 363-02/24-01/25, povjereni obrtu za čišćenje Blue fun, vl. Igor Milohanić.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, utrošeno je 57.985,00 eura, što je u skladu s planiranim sredstvima i Programom.

V.2. Održavanje javnih zdenaca, vodoskoka i fontana, javnih slavina, tuševa, uređenih izvora vode te sustava za navodnjavanje

Tijekom izvještajnog razdoblja, održavano je 10 gradskih fontana te 11 javnih slavina i 1 prirodni izvor vode i 57 sustava za navodnjavanje, odnosno 71 priključak na vodovodnu mrežu. Na istima je vršena svakodnevna kontrola, čišćenje i popravci prema ukazanoj potrebi, a za što je utrošeno 6.806 radnih sati. Temeljem Ugovora za održavanje javnih zdenaca, vodoskoka i fontana, javnih slavina, tuševa, uređenih izvora vode te sustava za navodnjavanje u 2025. godini i Anexa I. navedenog Ugovora, KLASA: 363-02/25-01/3, predmetni su poslovi povjereni društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja javnih zdenaca, vodoskoka i fontana, javnih slavina, uređenih izvora vode te sustava za navodnjavanje, utrošeno je 168.492,88 eura, što je u skladu s planiranim sredstvima i Programom.

V.3. Održavanje javnih zahoda, pisoara te kemijskih zahoda

Poslovi održavanja javnih zahoda i pisoara, kemijskih zahoda grupirani su u tri skupine: redovito održavanje javnih zahoda i pisoara, izvanredno održavanje i održavanje kemijskih zahoda.

Poslovi održavanja javnih zahoda i pisoara dijele se na dvije podgrupe: održavanje javnih zahoda na uređenim plažama i održavanje gradskih javnih zahoda i pisoara.

Po postupku javne nabave provedenom u 2024. godini, u siječnju 2025. godine započeti su radovi izvanrednog održavanja, odnosno obnove javnog sanitarnog čvora na Giardinima. Radove je, temeljem Okvirnog sporazuma sklopljenog sa Arheološkim muzejom Istre (Središnje tijelo za provođenje postupka javne nabave), Sporazuma kojim su regulirani međusobni odnosi između Grada Pula - Pola i Arheološkog muzeja Istre, te Ugovora 2. o izvođenju radova rekonstrukcije kule i javnog sanitarnog čvora u sklopu gradskih zidina na Giardinima u Puli, KLASA: 340-03/24-01/74, izvelo društvo Kapitel d.o.o. Žminj.

Po provedenom postupku javne nabave, u lipnju 2025. godine sklopljen je Ugovor o čišćenju javnih zahoda, KLASA: 363-02/25-01/29 sa zajednicom ponuditelja Eko Istra iskopi i niskogradnja d.o.o. i Eko Istra obrt za iskope i ugradnju cjevovoda, vl. Ivan Tomić Temeljem Ugovora o redovitom održavanju javnih zahoda u 2025. godini, kada su započeti i poslovi održavanja javnog gradskog zahoda na Giardinima kao i zahoda na kupalištima i plažama Valkane, Mornar i Hidrobaza. Poslovi čišćenja vršeni su svakodnevno, u različitim intervalima, ovisno o lokaciji i godišnjem dobu.

Poslovi održavanja gradskih pisoara su po provedenom postupku jednostavne nabave, a temeljem izdane narudžbenice, KLASA: 024-01/25-01/1, povjereni obrtu Acquaman 1 – obrt za odštopavanje odvoda, vl. Zlatko Lovrić. U izvještajnom razdoblju održavani su gradski pisoari za što je utrošeno 189,5 radnih sati.

Po provedenom postupku jednostavne nabave izvršena je postava kemijskih zahoda na kupalištu Valkane, uz sportsko igralište Zelenika te multifunkcionalna igrališta Valica, Monte Cappelletta i Valdebek. Najam i održavanje istih temeljem provedenog postupka jednostavne nabave ugovoreno je s tvrtkom ILIRIC – DSW d.o.o.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja javnih zahoda, utrošeno je 194.915,05 eura, što je nešto niže od planiranih sredstava i Programa.

V.4. Održavanje oznaka ulica, parkova, trgova, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča te ostalih informativno – promotivnih ploča (oznake)

Tijekom izvještajnog razdoblja izvršeni su radovi izrade novih temelja, ličenja postojećih stupova, zamjene stupova, okvira i ploča, izmještanja naziva sa fasada i postava na samostojeće stupove van privatnih okućnica, obnove i korekcije ispisa teksta, postave novih nedostajućih ploča. Radovi su izvedeni na slijedećim lokacijama: na Šišanskoj cesti, u Ulici Olge Ban, u Ulici Ruže Petrović, u Grožnjanskoj ulici, u Viškoj ulici, u Ulici Sv. Jurja, ulici Vicolo della Bissa, u Valturskoj ulici

U izvještajnom razdoblju izvršena je postava novih ploča pri imenovanju novih ulica, parkova i trgova na slijedećim lokacijama: u Ulici Stara plinara, na šetalištu između plaže „Saccorgiana“ i „Ambrela“ (Jedinica BAK), u Veslačkoj ulici (kamena ploča), u Parku Grada Ljviva, na Trgu Stanka Mihovilovića,

na Stubama Ive Rudana, u Parku Marija Kalčića, u Parku Ive Siljana, u Vrsarskom prilazu, u Parku Edvarda Strenje, u Parku Zvonimira Maretića i u Parku Ive Ermana.

Temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene u dijelu poslova postave i održavanja natpisnih oznaka ulica, parkova, trgova, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča te ostalih informativno – promotivnih ploča u gradu Puli za 2025. godinu i Anexa I. istog Ugovora, KLASA: 363-02/25-01/14, navedeni poslovi povjereni su trgovačkom društvu Pula parking d.o.o. Pula.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja oznaka ulica, parkova, trgova, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča te ostalih informativno – promotivnih ploča (oznake), u utrošeno je 17.997,95 eura, što je u skladu s planiranim sredstvima i Programom.

V.5. održavanje spomenika, skulptura i spomen obilježja

Tijekom izvještajnog razdoblja vršeni su radovi tekućeg održavanja čistoće spomenika i spomen obilježja na području Grada za što je utrošeno ukupno 425 radnih sati radnika i 216 sati pranja visokotlačnim peraćem/specijalnim vozilom te dodatne usluge trećih lica za potrebe sanacije postojećeg opločenja oko spomenika u Titovom parku i obnove natpisa na spomen pločama Poginulim Hrvatskim braniteljima, Ivanu Vučetiću i Pauli von Preradović.

Temeljem Ugovora o održavanju spomenika, skulptura i spomen obilježja za 2025. godinu i Anexa I. navedenog Ugovora, KLASA: 363-02/25-01/7, predmetni su radovi povjereni društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja spomenika, skulptura i spomen obilježja, utrošeno je 37.079,09 eura, koji je iznos u skladu s planiranim sredstvima i Programom.

V.6. uređenje naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda te obilježavanje posebnih prigoda isticanja zastava na javnim površinama

Tijekom izvještajnog razdoblja izvršeno je skidanje i skladištenje novogodišnje dekoracije kao i postava, skidanje i skladištenje uskršnje dekoracije za što je utrošeno ukupno 139 radnih sati teretnog vozila (korpa) i 295 sati rada radnika. U izvještajnom razdoblju vršeno je isticanje i skidanje zastava povodom državnih praznika i drugih manifestacija (Praznik rada, Dani Grada Pule, Dan državnosti, Dan antifašističke borbe, Dan pobjede i Domovinske zahvalnosti, Dan policije i Dan osnutka 119. brigade te Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje), te dobava dodatnog seta zastava.

Temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene u dijelu komunalnih poslova isticanja i skidanja zastava na javnim površinama te uređenja naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda – prigodno blagdansko uređenje grada Pule u 2025. godini, KLASA: 363-02/25-01/17, navedeni su poslovi povjereni društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti uređenja naselja u vrijeme blagdana, utrošeno je 73.644,26 eura. Utrošak sredstava je u skladu s planiranim sredstvima i Programom.

V.7. podmirivanje troškova za utrošak vode za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene

Praćeno je stanje i podmirivani troškovi za utrošenu vodu za ukupno 69 mjernih mjesta (javni zahodi, slavine, tuševi, fontane, sustavi navodnjavanja) te vezani trošak odvodnje i pročišćavanja vode za 5 mjernih mjesta.

Za izvršenje Programa za podmirivanje troškova za utrošenu vodu za funkcioniranje sustava za navodnjavanje, vodoskoka i fontana, javnih slavina, tuševa te javnih zahoda, utrošeno je 82.065,69 eura koji je iznos u skladu s planiranim sredstvima i Programom.

VI. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA GROBLJA

Obim izvršenih radova na redovnom – tekućem održavanju groblja u skladu je s Programom. Temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja za 2025. godinu te Anexa I. navedenom Ugovoru, KLASA: 363-02/25-01/11, ovi su poslovi povjereni društvu Monte Giro d.o.o. Pula.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja groblja, utrošeno je 200.155,00 eura, koji je iznos u skladu s planiranim sredstvima i Programom.

VII. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi redovnog ručnog pometanja na 54.647.737 m², i strojnog pometanja na 99.757.994 m², vršena su uklanjanja nepoželjne vegetacije koja raste na asfaltiranim, betoniranim ili popločanim javno prometnim površinama prema ukazanoj potrebi, te redovno pražnjenje košarica za otpad 235.400 puta kao i zbrinjavanje 2.035 tona prikupljenog otpada (otpada iz uličnih košarica i čistilica). U izvještajnom razdoblju, prema ukazanoj potrebi vršeno je i pranje ulica, naročito u užem centru grada, za što je utrošeno 1.401 radni sat. Po pozivu prometne policije, ophodarske službe (prometne nezgode, curenje ulja i sl.) i prema nalogu grada vršena su izvanredna čišćenja za što je utrošeno 20 radnih sati čistilice te 131 radni sat radnika.

U nekoliko su navrata vršeni interventni zahvati sanacije i/ili zamjene devastiranih košarica za sitni otpad.

U izvještajnom razdoblju prikupljena je i zbrinuta 478,38 tona otpada koji je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Grad za što je utrošeno 2.088 radnih sati radnika i 6.061 sati teretnog vozila (obilasci i prikupljanje).

Temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina u 2025. godini i Anexu I navedenog Ugovora, KLASA: 363-02/24-01/2, predmetni su poslovi povjereni društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina utrošeno je 3.238.234,25 eura, koji je iznos u skladu s planiranim sredstvima i Programom.

VIII. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE

VIII.1. Održavanje javne rasvjete

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi redovitog, izvanrednog i interventnog održavanja.

U sklopu redovitog održavanja vršena je zamjena pregorjelih žarulja, startera, upaljača, prigušnica, grla, zaštitnih stakala, kondenzatora.

Kroz izvanredna održavanja vršena je zamjena dotrajalih stupova javne rasvjete u Koparskoj, Amfiteatarskoj, Rizzijevoj, Besenighijevoj, Štigličevoj, Flanatičkoj, Greblovoj, u Ulici Lovežica, u Ulici Nella Milottija, uz Mornarički park, u Negrijevoj, Nobileovoj, Zoranićevoj, Kochovoj i Osječkoj ulici. Izmješten je ormarić javne rasvjete iz privatnog dvorišta u Zadarskoj ulici na javnu površinu uz parkiralište u Dobrichevoj ulici.

Nakon štetnog događaja izvršeno je interventno uklanjanje i zamjena stupova u Humskoj ulici, na Hidrobazi i Nazorovoj ulici kao i uz igralište Pragrande gdje je devastiran priključni ormarić rasvjete. Pokrenut je postupak za rješavanje odštetnih zahtjeva naplatom police osiguranja.

Tijekom izvještajnog razdoblja, vršen je nadzor rada dijela rasvjete koja je umrežena u Smart City, pri čemu je vršena regulacija i podešavanje rada rasvjete, gašenje i paljenje rasvjete za potrebe održavanja različitih manifestacija, kako u Areni, tako i u užoj gradskoj jezgri, kao i za potrebe održavanja manifestacije „Kino u kvartu“, „Visualia festivala 2025.“ te za manifestacije povodom Adventa u organizaciji TZ Pula.

Održavanje javne rasvjete vršeno je temeljem Ugovora 2. o izvođenju radova na održavanju javne rasvjete Grada Pula-Pola za 2025. godinu, 6-24-MV KLASA: 363-02/25-01/9 sklopljenim temeljem Okvirnog sporazuma, KLASA: 406-02/24-01/12, sa zajednicom ponuditelja: Vintijan d.o.o., Zanitel d.o.o. Pro Lux d.o.o. i El put d.o.o.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete, utrošeno je 555.844,12 eura. Utrošak sredstava je iznos u skladu s planiranim sredstvima i Programom.

VIII.2. Podmirivanje troškova za utrošak električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene

Praćeno je stanje i podmirivan utrošak električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene, za rad semafora, hidrauličnih podiznih stupića, rampi, funkcioniranje gradskih fontana i javnih WC-a te drugih građevina i uređaja javne namjene, temeljem Ugovora s društvom HEP Opskrba d.o.o.

Za izvršenje Programa za podmirivanje troškova za utrošak električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene utrošeno je 799.250,76 eura. Utrošak je manji od Programom planiranog budući je potrošnja električne energije varijabilna vrijednost koju je teško procijeniti.

IX. MALE KOMUNALNE AKCIJE

IX.1. M.O. Stari Grad

- izrađeni su idejna rješenja, te glavni projekti dekorativne rasvjete kod kapele Sv. Marije Formoze i parka pored Augustovog hrama koji su dani na pregled i usuglašavanje Konzervatorskog odjela u Puli. Predan je zahtjev za građevinsku dozvolu za javnu i dekorativnu rasvjetu zelene površine uz Augustov hram.
- postavljena je klupa ispred OŠ Centar, te na autobusnom stajalištu u Istarskoj ulici, kod k.br. 4, nasuprot FINA-e
- postavljene su košarice na lokacijama po prijedlogu Mjesnog odbora
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnja i obnova biljnog fonda te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina

Nije izvršena postava, zamjena i održavanje rukohvata i ograda budući nije zaprimljen niti jedan prijedlog Vijeća Mjesnog odbora.

IX.2. M.O. Kaštanjer

- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnja i obnova biljnog fonda te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina
- vršena je sanacija i uređenje dječjih igrališta na području Mjesnog odbora
- postavljena je klupa na autobusno stajalište R. Centurijacije kod br. 59
- postavljene su košarice, kao i košarice za feces na lokacijama po prijedlogu Mjesnog odbora

Za sanaciju nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila nisu zaprimljeni prijedlozi Mjesnog odbora.

IX.3. M.O. Monte Zaro

- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnja i obnova biljnog fonda te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina
- postavljene su košarice na lokacijama po prijedlogu Mjesnog odbora

Za sanaciju nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila nisu zaprimljeni prijedlozi Mjesnog odbora.

IX.4. M.O. Siplac – Sv. Polikarp

- nastavljene su aktivnosti na rješavanju imovinsko pravnog statusa kao preduvjet za izradu glavnog projekta za rekonstrukciju stuba koje spajaju Crkvu Gospe od mora (Mornarička crkva) s Ulicom sv. Polikarpa,
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnja i obnova biljnog fonda te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina

- izvršeno je postavljanje grebanog asfalta na parkiralište u Tomasinijeva 2, Rizzijeva 4, Rizzijeva 6, Tomasinijeva 1
- postavljena je klupa na raskrižju Ulice Veruda i Ljudevita Posavskog
- postavljene su košarice na lokacijama po prijedlogu Mjesnog odbora
- izrađen je prometni elaborat mjera smirivanja prometa - postava radarskog mjerila na dijelu Jeretove ulice, te zaštitnih stupića za sprečavanje prolaza i nepropisnog parkiranja na dijelu Jeretove ulice (kod k.br. 5 do 9), te na dijelu Ulice Ljudevita Posavskog kod k.br. 9 do 11,
- izrađen je prometni elaborat - uvođenje nove organizacije prometa – postave umjetnih izbočina u Kochovoj ulici i uređenje parkirališta u Ul. Kamenjak.

IX.5. M.O. Veruda

- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnja i obnova biljnog fonda te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina
 - vršena je sanacija i uređenje dječjih igrališta na području Mjesnog odbora
 - postavljene su košarice, kao i košarice za feces na lokacijama po prijedlogu Mjesnog odbora
- Za sanaciju nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila nisu zaprimljeni prijedlozi Mjesnog odbora.

IX.6. M.O. Stoja

- ishodovana je građevinska dozvola za izgradnju multifunkcionalnog igrališta (malonogometno, košarkaško, fitness, parkur, stolni tenis) u Revelanteovoj ulici.
- Izvršena je sanacija makadamske prometnice – odvojak Ulice Stoja kod k.br. 26A i 26 B do Ulice Fižela,
- postavljena je košarica u Lussijevoj ulici pored kbr. 3 i 5.
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnja i obnova biljnog fonda te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina.

IX.7. M.O. Nova Veruda

- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnja i obnova biljnog fonda te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina
- postavljena klupa u pješačkom prolazu između Ulice Vidikovac 7 i Caffè bar Vrx
- postavljena je košarica uz klupu na pješačkom prolazu između Ulice Vidikovac 7 i Caffè bar Vrx
- uvedena je nova organizacija prometa: Postavljeno je prometno zrcalo i pojačana je prometna signalizacija u Benussijevoj ulici,
- izrađen je prometni elaborat za potrebe postavljanja zaštitnih stupića uz parkiralište u Mardeganijevoj ulici u Puli.

Uređenje pješačkog prolaza između zgrade vodotornja (Vidikovac 7) prema Ulici Monte Paradiso/Voltićevoj ulici nije izvršeno budući je pri pregledu lokacije utvrđeno da je realizacija zahvata na način kako je planirano nije prihvatljiva (okolišni čimbenici, nagib terena).

IX.8. M.O. Šijana

- izvršena je postava klupe na lokaciji uz prometnicu Šijanska cesta kod kbr. 1.
- postavljena je košarica uz klupu na lokaciji uz prometnicu Šijanska cesta kod kbr. 1.
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnja i obnova biljnog fonda te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina

- izrađen je prometni elaborat za postavljanje prometne signalizacije na parkiralištu na k.č. 1173/1 k.o. Pula i poslan na suglasnost MUP-a.

Uređenje dječjeg igrališta Ilirija – opsežniji zahvat sanacije postojećih sprava izvršen je u 2024. godini, te nije postojala potreba za izvođenjem većih zahvata, a koji bi predviđali izradu projektne dokumentacije i kompletne pripreme za realizaciju novog dječjeg igrališta.

IX.9. M.O. Štinjan

- vršeno je čišćenje i pranje Štinjanske place u nekoliko navrata tijekom ljetnih mjeseci
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnja i obnova biljnog fonda te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina
- izvršena je sanacija makadamskih prometnica po zahtjevu Mjesnog odbora
- postavljeni kemijski WC-i za manifestacije na području Mjesnog odbora – jednodnevni najam
- izvršeno je čišćenje oborinskih kanala (rigola) u ulici Valelunga pored k.č. 262/7 k.o. (cca 36 m duljine) Štinjan, te istih između 1. i 2. vojne osmatračnice k.č. 257/4 (cca 10 m duljine)
- naručena je izrada prometnih elaborata i uvođenje nove organizacije prometa po prijedlogu Mjesnog odbora

IX.10. M.O. Veli Vrh

- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnja i obnova biljnog fonda te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina
- izvršeno je nasipavanje ulica Vidrijanski put i Valmarinski put
- postavljene su dvije klupe na Partizanskom putu
- postavljene su košarice na lokacijama po prijedlogu Mjesnog odbora

Za zamjenu dotrajalih prometnih ogledala i postavljanje novih nisu zaprimljeni prijedlozi lokacija Mjesnog odbora koji preciznije definiraju koja je ogledala potrebno zamijeniti.

IX.11. M.O. Busoler

- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnja i obnova biljnog fonda (Šišanska 25a) te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina.
- Izvršena je sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po prijedlogu Mjesnog odbora: Put od Fortica od 145 – 153a, te Ulica Novaki
- postavljene dvije klupe na autobusnim stajalištima, Braće Čeh 2 i Šišanska cesta 102

Izrada projektne dokumentacije za dječje igralište u Medulinskoj ulici nije realizirana budući je nekretnina u posjedu nepoznate osobe. Potrebne prethodne aktivnosti i postupanje redarstva. Održavanje dječjih igrališta Šikići – Škatari, Valmade i Busoler vršeno je u minimalnom opsegu, odnosno kao redovito održavanje budući je potrebna zamjena sprava za koju je pokrenut postupak javne nabave. Nije izvršena obnova na kolniku biciklističke staze sa strane zaobilaznice duž mjesnog odbora Busoler zbog manjka radnih kapaciteta za realizaciju zahvata budući da predloženi zahvat mora obuhvatiti šire područje od tekstem navedenog.

IX.12. M.O. Valdebek

- ishodovana je građevinska dozvola za građenje javne rasvjete - Ivančičeva ulica
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnja i obnova biljnog fonda te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina
- postavljene su košarice na lokacijama po prijedlogu Mjesnog odbora



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

- izvršeno je postavljanje stolova za piknik uz dječje igralište - park na vrhu ulice Koleži (2 kompleta)

Sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po prijedlogu Mjesnog odbora nije izvršena budući je neophodno izvršiti i prethodne zahvate na kanalizacijskim šahtovima koji nisu bili planirani, projektno riješiti padove i nagibe kako bi se izbjeglo plavljenje objekata u okruženju. Raspoloživi radni kapaciteti nisu bili dovoljni za realizaciju Programom planiranog zahvata.

IX.13. M.O. Arena

- ishodovana je građevinska dozvola za javnu rasvjetu u Teslinoj ulici
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnja i obnova biljnog fonda te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina
- postavljene su dvije košarice za otpad u Istarskoj ulici na lokaciji od raskrižja ulice Dubrovačke bratovštine do Arene. (Scalierova 2, Istarska 2)

Uređenje stepeništa na Poljani sv. Martina nije izvršeno budući je naknadnom provjerom utvrđeno da je u pitanju privatna nekretnina.

IX.14. M.O. Vidikovac

- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnja i obnova biljnog fonda te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina
- izvršen je popravak vrtuljka na dječjem igralištu u Rizzijevoj ulici
- vršena je sanacija i uređenje dječjih igrališta na području Mjesnog odbora
- postavljene su košarice na lokacijama po prijedlogu Mjesnog odbora

Prilagodba nogostupa radi potrebe teško ili teže pokretnih osoba te kod upotrebe invalidskih kolica na više mjesta u Buonarrotijevoj, Voltičevoj i Budicinovoj ulici, nisu realizirani zbog manjka radnih kapaciteta za realizaciju zahvata budući da predloženi zahvat mora obuhvatiti šire područje od tekstom navedenog.

Sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po prijedlogu Mjesnog odbora - Ul. Marsovo polje od 22-28 nije izvršena budući je stanje prometnice pri pregledima bilo zadovoljavajuće.

Rekonstrukcija stepenica u Nazorovoj 64 nije izvršena budući je naknadno utvrđeno da je za realizaciju zahvata potrebno minimalno izraditi glavni projekt koji zahvat nije primjenjiv za realizaciju kroz male komunalne akcije.

IX.15. M.O. Gregovica

- vršena je priprema igrala za premještanje sa Mutilske ulice u šumicu Gregovica – nastavak aktivnosti
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnja i obnova biljnog fonda te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina (malčiranje "staza jabuka", okoliš urbanih vrtova i kod Marsovog polja)
- izvršena je sanacija i uređenje nogostupa i rubnika u Vitezićevoj ulici od kućnog broja 52 do raskrižja sa Nazorovom ulicom te sanacija prometnice uz kanal Pragrande
- postavljene dvije klupe, Mutilska 44 i Mutilska 3
- postavljene su košarice na lokacijama po prijedlogu Mjesnog odbora

IX.16. M.O. Monvidal

- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnja i obnova biljnog fonda te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina
- postavljene su košarice na lokacijama po prijedlogu Mjesnog odbora

Zahvati: postava, zamjena i održavanje klupa; sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina; Flegova ulica – novo obilježavanje parkirnih mjesta duž ulice – izbljedila boja, nisu realizirani zbog manjka radnih kapaciteta za realizaciju zahvata.

Akcije koje nisu realizirane realizirati će se sukladno mogućnostima tijekom naredne proračunske godine.

Za izvršenje Plana malih komunalnih akcija, utrošeno je sveukupno 108.319,84 eura. Utrošak sredstava je manji u odnosu na Programom planirana sredstva budući da dio radova nije mogao biti realiziran, za dio radova nisu zaprimljeni zasebni zahtjevi Vijeća mjesnih odbora, kao i činjenicu da svi naručeni i započeti radovi nisu bili u potpunosti dovršeni te kao takvi nisu mogli biti fakturirani.

X. PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE – PILOT PROJEKT

- dovršeni su radovi izrade i postave rukohvata na stepenicama u Ulici Škaleta,
- izrađen je prometni elaborat i započeti radovi na uređenju pristupa – povezivanju parkirališta u Krležinoj ulici između kućnih brojeva 35 i 37 sa stazom koja vodi prema uređenoj rampi za osobe s invaliditetom pri čemu je izvršeno i označavanje 5 parkirnih mjesta za OSI
- na parkiralištu na k.č. br. 5118/13 u Krležinoj ulici
- u tijeku je izrada glavnog projekta za rekonstrukciju/izvanredno održavanje Zagrebačke ulice od Mletačke do Giardina (kolnik, nogostupi, javna rasvjeta)
- izvršeno je označavanje nove mreže BUS stajališta (premještaj postojećih i formiranje novih) – Ulice Baližerka i Šurida, pripremljena su postolja za postavu novih nadstrešnica za javni gradski prijevoz
- izvršeno je uređenje prolaza koji se nalazi uz zgradu Flavijevska 8 na k.č. 1838/2 k.o. Pula (čišćenje, uređenje stuba i portuna, uređenje odvodnje)
- izvedeni su radovi na uređenju pristupa – povezivanju parkirališta u Krležinoj ulici između kućnih brojeva 35 i 37 sa stazom koja vodi prema uređenoj rampi za osobe s invaliditetom pri čemu je izvršeno i označavanje 5 parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom
- Izrađen je prometni elaborat za potrebe postavljanja fleksibilnih stupića na području grada Pule u svrhu sprječavanja nepropisnog parkiranja na raskrižjima i neposredno prije pješačkih prijelaza s ciljem povećanje sigurnosti odvijanja prometa, te je isti realiziran na terenu.
- Izvršena je zamjena rasvjete u starogradskoj jezgri pri obnovi fasade, na Usponu Konzula Istranina
- postavljene su dvije klupe na dječje igralište u Ulici Valsaline
- izrađen je glavni projekt izvanrednog održavanja Dobricheve ulice (kolnik, nogostupi, javna rasvjeta)
- izrađen je glavni projekt izvanrednog održavanja Zagrebačke ulice od Mletačke do Giardina (kolnik, nogostupi, javna rasvjeta)
- pokrenute su aktivnosti rješavanja imovinsko pravnog statusa zemljišta parkirališta između zgrada Rovinjska 2 i 4 te Škole za odgoj i obrazovanje
- izvršeno je asfaltiranje postojećeg nogostupa, izvedba rampi za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti raskrižje Kalčeve i Kaščuni k.č. 103/1 k.o. Štinjan

Za izvršenje Programa u dijelu Participativnog budžetiranja – pilot projekta, utrošeno je sveukupno 57.236,62 eura. Utrošak sredstava je manji u odnosu na Programom planirana obzirom na činjenicu da svi naručeni radovi nisu u potpunosti dovršeni te kao takvi nisu mogli biti fakturirani, niti su svi planirani radovi iz tehničkih razloga, ugovoreni.

Za realizaciju Programa ukupno je utrošeno 12.645.531,51 eura.



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

REKAPITULACIJA

	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU	I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA (eura)	IZVRŠENJE	
			(eura)	(%)
I	održavanje nerazvrstanih cesta	2,860,750.00	2,803,564.15	98.00
I.1.	redovito i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta	1,964,500.00	1,951,846.68	99.36
I.2.	zimski služba	78,000.00	72,263.00	92.64
I.3.	održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije	405,000.00	370,320.80	91.44
I.4.	održavanje prometnih svjetala (semafora)	100,750.00	100,731.63	99.98
I.5.	održavanje nerazvrstanih cesta preategoriziranih iz županijskih i lokalnih	237,500.00	235,659.62	99.23
I.6.	geodetske, projektantske i usluge nadzora	75,000.00	72,742.42	96.99
II	održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima	783,650.00	703,535.25	89.78
II.1.	redovito i izvanredno održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima	461,500.00	426,817.91	92.48
II.2.	održavanje čistoće plaža	208,410.00	206,592.29	99.13
II.3.	održavanje plaža	113,740.00	70,125.05	61.65
III	održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	890,000.00	862,750.07	96.94
IV	održavanje javnih zelenih površina	2,700,000.00	2,684,461.53	99.42
IV.1.	održavanje javnih zelenih površina	2,470,000.00	2,458,481.21	99.53
IV.2.	održavanje opreme na javnim zelenim površinama, dječjim i sportskim igralištima, na površinama namijenjenim psima, kao i na ostalim javnim površinama uključivo na pomorskom dobru	230,000.00	225,980.32	98.25
V	održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	647,929.00	632,179.92	97.57
V.1	održavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prometa	60,270.00	57,985.00	96.21
V.2	održavanje javnih zdenaca, vodoskoka i fontana, javnih slavina, uređenih izvora vode te sustava za navodnjavanje	168,500.00	168,492.88	100.00
V.3	redovito i izvanredno održavanje javnih zahoda i pisoara, kemijskih zahoda	200,000.00	194,915.05	97.46
V.4	postava i održavanje oznaka ulica, parkova, trgova, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča, te ostalih informativno – promotivnih ploča	18,000.00	17,997.95	99.99
V.5	održavanje spomenika, skulptura i spomen	37,500.00	37,079.09	98.88

	obilježja			
V.6	uređenje naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda te obilježavanje posebnih prigoda isticanja zastava na javnim površinama	73,659.00	73,644.26	99.98
V.7	podmirivanje troškova za utrošak vode za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene (sustava za navodnjavanje, gradskih fontana, gradskih špina, javnih zahoda i tuševa)	90,000.00	82,065.69	91.18
VI	održavanje groblja	200,155.00	200,155.00	100.00
VII	održavanje čistoće javnih površina	3,255,123.00	3,238,234.25	99.48
VIII	održavanje javne rasvjete	1,415,175.19	1,355,094.88	95.75
VII.1	održavanje javne rasvjete	560,000.00	555,844.12	99.26
VII.2	podmirivanje troškova za utrošak električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene	855,175.19	799,250.76	93.46
IX	male komunalne akcije	271,466.38	108,319.84	39.90
IX.1	Stari Grad	17,253.97	10,531.63	61.04
IX.2	Kaštanjer	17,253.97	6,690.33	38.78
IX.3	Monte Zaro	17,253.97	4,850.83	28.11
IX.4	Sv. Polikarp - Sisplac	17,253.97	4,852.76	28.13
IX.5	Veruda	17,253.97	6,269.35	36.34
IX.6	Stoja	12,656.83	4,947.16	39.09
IX.7	Nova Veruda	17,253.97	5,555.42	32.20
IX.8	Šijana	17,253.97	14,362.13	83.24
IX.9	Štinjan	17,253.97	6,038.57	35.00
IX.10	Veli Vrh	17,253.97	4,429.83	25.67
IX.11	Busoler	17,253.97	9,003.56	52.18
IX.12	Valdebek	17,253.97	3,055.84	17.71
IX.13	Arena	17,253.97	4,451.08	25.80
IX.14	Vidikovac	17,253.97	4,163.53	24.13
IX.15	Gregovica	17,253.97	14,983.19	86.84
IX.16	Monvidal	17,253.97	4,134.63	23.96
X	participativno budžetiranje - pilot projekt	100,000.00	57,236.62	57.24
	UKUPNO	13,124,248.57	12,645,531.51	96.35

KLASA:361-01/26-01/30
 URBROJ:2163-7-05-02-0317-26-2
 Pula, 04. svibanj 2026.

GRADONAČELNIK
Peđa Grbin

Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost i vjerodostojnost.

OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA

Člankom 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18 -OUSRH, 32/20 i 145/24) utvrđeno je da Gradonačelnik kao izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU AKTOM

Gradsko vijeće Grada Pula-Pola je na sjednici održanoj dana 25. studenog 2024. godine, donijelo Program održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola br. 19/24), te na sjednici održanoj 22. listopada 2025. godine donijelo I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola br. 12/25), u daljnjem tekstu: Program.

Programom je utvrđen opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Slijedom navedenog, u nastavku je dan prikaz izvedenih radova održavanja komunalne infrastrukture i utrošenih sredstava po pojedinim djelatnostima.

III. PROCJENA POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU AKTA

Potrebna sredstva za realizaciju Programa utvrđena su u iznosu od 13.124.248,57 eura.

Planirani izvori financiranja su sredstava komunalne naknade u iznosu od 9.130.000,00 eura, kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika – ŽUC 237.500,00 eura, prihodi komunalnog doprinosa 383.151,92 eura, prihodi od turističke (boravišne) pristojbe 227.962,00 eura, prihodi od koncesija na pomorskom dobru 260.000,00 eura, prihoda lučke uprave od naknada za vez 62.150,00 eura, prihoda šumskog doprinosa 1.000,00 eura, prihoda od prijevoza lomljenog kamena 13.272,00 eura, općih prihoda i primitaka 583.415,49 eura, prihoda od koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova 30.000,00 eura, prihoda od zakupa kampova u vlasništvu RH 31.800,00 eura, prihoda od vodnog gospodarstva – Hrvatske vode 13.280,00 eura, te višaka: prihoda komunalne naknade 855.175,19 eura, prihoda komunalnog doprinosa 887.541,97 eura, višak prihoda – Grad 408.000,00 eura.

Zaključno sa 31. prosinca 2025. godine, utrošeno je 12.645.531,51 euro ili 96,35 %.

Po izvorima financiranja realizacija je: sredstava komunalne naknade u iznosu od 8.811.486,78 eura (96,51%), komunalnog doprinosa 383.151,92 eura (100%), kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika-ŽUC 235.659,62 eura (99,23%), prihodi od turističke (boravišne) pristojbe 227.480,21 eura (99,79%), prihodi od koncesija na pomorskom dobru 255.582,34 eura (98,30%), prihoda lučke uprave od naknada za vez 21.135,00 eura (34,01%), prihoda šumskog doprinosa 0 eura (0%), prihoda od prijevoza lomljenog kamena 5.682,78 eura (42,82%), općih prihoda i primitaka 554.000,96 eura (94,96%), prihoda od koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova 30.000,00 eura (100%), prihoda od zakupa kampova u vlasništvu RH 30.715,05,00 eura (96,59%), prihoda od vodnog gospodarstva – Hrvatske vode 0,00 eura (0%), te višaka: komunalne naknade 799.250,76 eura (93,46%), komunalnog doprinosa 883.386,09 eura (99,53%) te viška prihoda – Grad 408.000,00 eura (100%) te prihoda lučke uprave od naknada za vez 31.255,70 eura (100%).

Slijedom navedenog, pripremljen je predmetni nacrt Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu, te molimo njegovo donošenje u predloženom tekstu.

PROČELNIK
Danijel Ferić