





REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK



REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

Klasa: 361-01/15-01/18
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-15-8
Pula, 27. ožujka 2015.

GRADSKOM VIJEĆU GRADA PULE

Predmet: Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 27. ožujka 2015. godine, donio je Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu, za Grad Pulu.

Budući je člankom 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine RH br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14), propisano da je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno do kraja mjeseca ožujka svake godine predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave podnijeti izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu, dostavljamo predmetno Izvješće na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Damir Prhata, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu i Mirna Radolović, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća vezano uz podneseni akt, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti

S poštovanjem,

Priloga: 1

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Na temelju članka 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pule, na sjednici održanoj dana _____ 2015. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenim novinama“ Grada Pule.

Klasa: 361-01/15-01/18
Urbroj:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Robert Cvek

Na osnovu članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14) i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” br. 07/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradonačelnik Grada Pule dana 27. ožujka 2015. godine, donio je

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2014. godinu

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu („Službene novine Grada Pule“ br. 13/13 i 15/14) u nastavku teksta Program, utvrđen je opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te procjenom troškova za nabavu opreme kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Programom za 2014. utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture čija se priprema za izgradnju i izgradnja planirala tijekom 2014. godine.

Ovo izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa, odnosno od 01.01. do 31.12.2014. godine.

1. JAVNE POVRŠINE

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju javnih površina iz točke 1. Programa za 2014. su sljedeća:

r.br.	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)	Realizirana financijska sredstva (kn)
1.	Uređenje Trga Kralja Tomislava (cca 10000 m2) –izrada projektne dokumentacije	310.000,00	290.687,50
2.	Izgradnja sportsko/dječjeg igrališta u Valdebeku (cca 10000 m2) – priprema i izgradnja	175.000,00	175.000,00
3.	Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Vidikovac (cca 300 m2) – izgradnja	50.000,00	47.598,04
4.	Izgradnja dječjeg igrališta Kapeleri (cca 500 m2) - priprema i izgradnja	270.000,00	258.208,57
5.	Izgradnja parkirališta Štigličeva-Stankovićeve (cca 800 m2) - priprema i izgradnja	45.000,00	44.375,00
UKUPNO		850.000,00	815.869,11

Troškovi u ukupnom iznosu od 815.869,11 kuna, a koji se odnose na izgradnju javnih površina prema točki 1. Programa, financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2014. godinu iz sredstava komunalnog doprinosa.

2. NERAZVRSTANE CESTE

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju nerazvrstanih cesta iz točke 2. Programa za 2014. su slijedeća:

r.br.	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)	Realizirana financijska sredstva (kn)
1.	Izgradnja Ulice Borik (cca 300 m ¹) – izgradnja	999.804,00	999.685,15
2.	Izgradnja Škataranske ulice i dijela Ulice Videlanka (pp, oo, jr) – izgradnja	730.000,00	729.879,94
3.	Izgradnja Ulice Proštinske bune (cca 150 m ¹) – izgradnja	1.048.000,00	1.039.958,21
4.	Izgradnja Ulice Škokovica (pp, oo, jr) – priprema i izgradnja	145.000,00	135.657,11
5.	Izgradnja Bujske ulice (pp, oo, jr) – izgradnja	780.000,00	705.332,18
6.	Izgradnja Ulice Jasne Crnobori (pp, oo i jr) – priprema	55.000,00	52.375,00
7.	Izgradnja Šandaljske ulice (pp. oo, jr) – priprema	75.000,00	0,00
8.	Izgradnja prometnica u dijelu naselja Veli Vrh (Ulice Paganorska, Bunarska, Jeromelina...) – priprema	450.000,00	405.669,74
9.	Izgradnja Ulice Trsine (cca 250 m') – priprema	140.000,00	138.625,00
10.	Pristupna prometnica sa Medulinska (na raskrižju sa Valdebečkim putem) – izgradnja	30.000,00	28.125,00
11.	Ulica Valdemuška (cca 250 m') – priprema	150.000,00	125.125,00
12.	Izgradnja Ulice Fojbon (pp, oo, jr) – izgradnja	426.000,00	420.608,54
13.	Oborinska odvodnja Ulice Špiljevac (cca 310 m') – izgradnja	780.000,00	759.880,36
14.	Oborinska odvodnja Ulice Kačića Miošića (cca 100 m') – izgradnja	585.500,00	432.582,28
15.	Cesta prekomorskih brigada (cca 1.000 m') – izgradnja	4.038.000,00	3.970.338,32
16.	Kupnja zemljišta za izgradnju nerazvrstanih cesta	1.150.000,00	415.542,20
UKUPNO		11.582.304,00	10.359.384,03

Troškovi u ukupnom iznosu od 10.359.384,03 kune, a koji se odnose na izgradnju nerazvrstanih cesta prema točki 2. Programa, financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2014. godinu iz sredstava komunalnog doprinosa te općih prihoda i primitaka.

Stavka 15. Cesta prekomorskih brigada (cca 1.000 m²) – izgradnja, planirana financijska sredstva – izmijenjena je u odnosu na osnovni plan u iznosu 4.250.000,00 kuna temeljem Zaključka o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika ("Službene novine Grada Pule" 20/14).

3. GROBLJA

Prema izvješću trgovačkog društva Monte Giro d.o.o. Pula, Ur.broj: 153-15 od 04.02.2015., zaprimljenim dana 05.02.2015. godine pod KLASA: 361-01/15-01/18, URBROJ: 383-15-2, planirana i realizirana financijska sredstva za građenje groblja iz točke 3. Programa, su slijedeća:

r.br.	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)	Realizirana financijska sredstva (kn)
1.	Proširenje groblja "Monte Giro" u Puli i mjesnog groblja u Štinjanu – priprema za izgradnju	500.000,00	437.500,00
UKUPNO		500.000,00	437.500,00

Troškovi u iznosu od 437.500,00 kuna, a koji se odnose na proširenje groblja prema točki 3. Programa, financirani su iz vlastitih sredstava poslovanja trgovačkog društva Monte Giro d.o.o. i drugih izvora.

4. JAVNA RASVJETA

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju javne rasvjete iz točke 4. Programa su slijedeća:

r.br.	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)	Realizirana financijska sredstva (kn)
1.	Javna rasvjeta prometnica u naselju Štinjan (dijelovi ulice Puntizela i Štinjanske ceste) - priprema	36.000,00	16.625,00
UKUPNO		36.000,00	16.625,00

Troškovi u ukupnom iznosu od 16.625,00 kuna, a koji se odnose na izgradnju javne rasvjete prema točki 4. Programa, financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2014. godinu iz sredstava komunalnog doprinosa.

5. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Prema izvješću trgovačkog društva Pragrande d.o.o. Pula broj: 414/2015 od 23.02.2015. godine, zaprimljenim pod KLASA: 361-01/15-01/1, URBROJ: 383-15-5, planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda iz točke 5. stavak 1. Programa, su slijedeća:

r.br.	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)	Realizirana financijska sredstva (kn)
1.	Riva faza III i faza II etapa I (Flacijusova) - izgradnja	6.730.000,00	7.286.303,77
2.	Riva faza II etapa II (dionica Uljanik) - izgradnja i dio kolektora Valkane (od prekidnog okna TV CS Stoja T - Luka do uređaja) - izgradnja	11.535.000,00	11.534.286,53
3.	Projektiranje, istražni i pripremni radovi, savjetovanje	755.000,00	928.704,00
4.	Podmorski ispust	200.000,00	0,00
5.	Nadzor, geomehanika, arheologija, geodezije, ostale usluge	415.000,00	506.590,40
6.	Rješavanje imovinsko pravnih odnosa	60.000,00	60.963,04
7.	Nabava vozila i opreme za održavanje sustava	4.670.000,00	4.670.000,00
8.	Ostali troškovi, kamate i sl. Jadranski projekt I	100.000,00	41.963,54
9.	Ostali troškovi, kamate i sl. Jadranski projekt II	270.000,00	242.908,07
10.	Otplata kredita Svjetske banke za Jadranski projekt I	1.420.000,00	1.365.402,27
11.	Otplata kredita Svjetske banke za Jadranski projekt II	2.500.000,00	2.319.161,16
12.	Ostalo: građevine Šijanski kolektor, prespajanje kanalizacije Veli Vrh, aplikacija za EU	0,00	565.825,00
UKUPNO		28.655.000,00	29.522.107,78

Troškovi u ukupnom iznosu od 29.522.107,78 kuna, a koji se odnose na izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda prema točki 5. Programa, realizirani su iz slijedećih izvora sredstava:

- Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području II (Jadranski projekt II) Hrvatskih voda, u iznosu od 24.738.540,32 kune,
- Pragrande d.o.o. - Sredstva naknada za razvoj, u iznosu od 4.030.398,08 kuna
- Proračuna Grada Pule u iznosu 753.169,38 kn.

Struktura izvora financiranja Jadranskog projekta II je slijedeća: 41% kredit Svjetske banke za obnovu kojeg otplaćuje Pragrande d.o.o. iz naknade za razvoj, 9% kredit Svjetske banke za obnovu kojeg otplaćuju Hrvatske vode, 10% sredstva Državnog proračuna, 6% sredstva Hrvatskih voda i 34% sredstva Pragrande d.o.o. iz naknade za razvoj;

6. PRIJEVOZ PUTNIKA

Planirana i realizirana financijska sredstva za nabavu opreme za prijevoz putnika iz točke 6. Programa, a kao osnove za daljnji razvoj i poslovanje trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula, su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)	Realizirana financijska sredstva (kn)
1.	Otplata kredita za kupljene autobuse	1.242.556,00	1.242.556,00
	UKUPNO:	1.242.556,00	1.242.556,00

Troškovi u ukupnom iznosu od 1.242.556,00 kuna, a koji se odnose na nabavu opreme za prijevoz putnika prema točki 6. Programa, financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2014. godinu.

7. NABAVA OPREME ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)	Realizirana financijska sredstva (kn)
1.	Nabava specijalnih vozila za skupljanje otpada	998.000,00	997.200,00
	UKUPNO	998.000,00	997.200,00

Troškovi u ukupnom iznosu od 997.200,00 kuna, a koji se odnose na nabavu specijalnih vozila za skupljanje otpada s ugrađenom vagom, sustavom za identifikaciju spremnika i praćenje vozila prema točki 7. Programa, financirani su iz sredstava pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

REKAPITULACIJA

Ukupna financijska sredstva koja su realizirana u 2014. godini za objekte i uređaje komunalne infrastrukture: građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, proširenja groblja, građenje javne rasvjete, sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, nabavu opreme za prijevoz putnika, nabave opreme za odlaganje komunalnog otpada, iznose 43.391.241,92 kuna, prema slijedećem:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)	Realizirana financijska sredstva (kn)
1.	JAVNE POVRŠINE	850.000,00	815.869,11
2.	NERAZVRSTANE CESTE	11.582.304,00	10.359.384,03
3.	GROBLJA	500.000,00	437.500,00

4.	JAVNA RASVJETA	36.000,00	16.625,00
5.	ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	28.655.000,00	29.522.107,78
6.	PRIJEVOZ PUTNIKA	1.242.556,00	1.242.556,00
7.	NABAVA OPREME ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA	998.000,00	997.200,00
UKUPNO:		43.863.860,00	43.391.241,92

KLASA: 361-01/15-01/18
 URBROJ:2168/01-04-02-01-0317-15-7
 Pula, 27. ožujka 2015.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

OBRAZLOŽENJE

Člankom 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14) utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave da do kraja ožujka svake godine podnese predstavničkom tijelu izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture čija je realizacija planirana tijekom 2014. godine, a isti je objavljen u “Službenim novinama” Grada Pule br. 13/13 i 15/14.

Slijedom navedenog, molimo Vas za donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu u predloženom tekstu.

PROČELNIK
Damir Prhat, dipl.ing.