



REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA  
GRADONAČELNIK



REPUBBLICA DI CROAZIA  
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PULA-POLA  
IL SINDACO

Klasa: 363-02/15-01/20  
Urbroj: 2168/01-01-02-01-0019-15-5  
Pula, 27. ožujka 2015.

**GRADSKOM VIJEĆU  
GRADA PULE**

**Predmet:** Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu - dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 27. ožujka 2015. godine, donio je Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu, za Grad Pulu.

Budući je člankom 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine RH br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14), propisano da je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno do kraja mjeseca ožujka svake godine predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave podnijeti izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu, dostavljamo predmetno Izvješće na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se Boris Milić, gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Damir Prhata, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu i Mirna Radolović, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća vezano uz podneseni akt, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti

S poštovanjem,

Priloga: 1

**GRADONAČELNIK  
Boris Milić**



Na temelju članka 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pule, na sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2015. godine, donosi

## ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenim novinama“ Grada Pule.

Klasa: 363-02/15-01/20  
Urbroj:  
Pula,

## GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

**PREDSJEDNIK**  
**Robert Cvek**

Na temelju stavka 4. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14) i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ br. 07/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradonačelnik Grada Pule dana 27. ožujka 2015. godine, donio je

## **IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu**

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu („Službene novine Grada Pule“ br. 13/13 i 15/14) u nastavku teksta Program – utvrđen je opis i opseg radova održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Pule s procjenom pojedinih troškova, po slijedećim komunalnim djelatnostima:

1. odvodnja atmosferskih voda
2. održavanje čistoće javnih površina
3. održavanje javnih površina
4. održavanje nerazvrstanih cesta
5. održavanje groblja
6. javna rasvjeta
7. male komunalne akcije

Ovo izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa, odnosno od 01.01. do 31.12.2014. godine.

U izvještajnom razdoblju realizirani su poslovi kako slijedi:

### **1. ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA**

Pod odvodnjom atmosferskih voda podrazumijeva se odvodnja atmosferskih (oborinskih) voda s nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom.

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi:

*Redovnog održavanja* kroz koje je izvršeno čišćenje 4279 slivnika, utrošeno je 559 sati na rad specijalnog stroja „Canal master“ na čišćenju kanalizacijske mreže i šahtova, 190 puta korištena je cisterna (12m<sup>3</sup>) na pražnjenju kolektora i depresija gdje se zadržavaju oborinske vode nakon nevremena, 26 puta (u više navrata) čišćeni su kišnih preljevi na slijedećim lokacijama: Sv. Polikarpa, kasarna „Uljanik“ I i II, Elektroistra, izvršeno je 885 probijanja i ispiranja priključaka slivnika, izvršeno je 132 popravaka, podizanja ili zamjene kanalizacijskih rešetki i poklopaca, u više navrata vršilo se čišćenje crpnih stanica: C.S.Marina, C.S.Vidikovac, C.S.Dalmatinova, C.S.Kapeleri, C.S. Puntižela, C.S.Luka Pula.

*Pojačanog održavanja* kroz koje su dovršeni radovi na rekonstrukciji oborinske kanalizacije Ulice Valsaline i Rovinjske ulice te započeti na Palisinoj ulici.

Izvršeno je čišćenje dijela kanala Pragrande u Laginjinoj ulici čime se osigurala prohodnost duž cijelog kanala.

Izvedene su sanacije dijela kanalizacijske mreže zbog dotrajalosti i urušavanja u ulicama: Radićeve, Laginjine, Štiglićeva, Dobričeve, raskrižje Istarske i Dubrovačke bratovštine, Ulice Valica, kolektora iz Kranjčevićeve prema Gajevoj ulici, Gladiatorske, Novigradske, Nezakacijske, ispred Amfiteatra, Jeretove, Marsovog polja, Zagrebačke, Tartinijeve i Polikarpove.

Očišćeni su propusti na Vodnjanskoj cesti i Partizanskom putu.

Odrađeno je 139,00h CCTV snimanja kolketora.

Izvršena deratizacija i dezinsekcija.

*Interventni zahvati za vrijeme i poslije nevremena izvršeni su u 43 navrata.*

Izvršena je košnja uz kanal Pragrande.

Komunalni poslovi komunalne djelatnosti održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda povjereni su trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula i Pragrande d.o.o. temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti odvodnje atmosferskih voda za 2014. godinu, te Anexu I. istog ugovora, KLASA: 363-02/13-01/62.

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda, prema podacima Upravnog odjela za financije i opću upravu, utrošeno je 6.490.726,55 kuna.

## 2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Čišćenje javnih površina odnosi se na ručno i/ili strojno pometanje cesta, gradskih ulica, trgov, javnih prolaza, javnih stuba, podvožnjaka, nadvožnjaka, parkirališta, pločnika, stajališta javnog gradskog prijevoza, taksi stajališta, asfaltiranih javnih sportskih terena i sličnih površina, fizičko i kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz i na javno prometnim površinama, čišćenje grafita, ulja, maziva i drugih onečišćenja s javnih površina, pranje i čišćenje kamenih klupa, vaza i drugih betonskih elemenata smještenih na javnim površinama, nabavu, postavu, održavanje i pražnjenje košarica za otpadke i zimsku službu.

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi redovnog ručnog pometanja na 37.399.169 m<sup>2</sup> i strojnog pometanja na 67.443.805 m<sup>2</sup>, uklanjanja nepoželjne vegetacije koja raste na asfaltiranim, betoniranim ili popločanim javno prometnim površinama prema ukazanoj potrebi, te redovno pražnjenje košarica za otpad 72.827 puta kao i zbrinjavanje prikupljenog otpada.

Komunalni poslovi komunalne djelatnosti održavanje čistoće javnih površina povjereni su trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o. temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina za 2014. godinu, te Anexu I istog ugovora, KLASA:363-02/14-01/8.

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja čistoće javnih površina, prema podacima Upravnog odjela za financije i opću upravu, utrošeno je 6.499.311,40 kuna.

## 3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

### 3.1. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se održavanje parkova, drvoreda, živica, cvjetnjaka, travnjaka, skupina stabala ili pojedinačnih stabla, zelenih površine uz ceste i ulice, cvjetnih korita i vaza, dječjih igrališta s pripadajućom opremom, trim staza i javnih sportskih terena s pripadajućom opremom i zelenim površinama, parkovne opreme, javnih fontana i sustava za navodnjavanje

*Redovnog održavanja* kroz koje su zelene površine i staze održavane i obrađivane kontinuirano i prema utvrđenom obimu te je izvršena košnja na 4.889.150 m<sup>2</sup>, izvršena je sadnja sezonskog cvijeća, trajnica, grmlja, stabala, visećih vaza te nadopuna cvjetnih korita i ukrasnih vaza za što je utrošeno 618 radna sata. Prema ukazanoj potrebi vršeno je tretiranje biljnog materijala zaštitnim sredstvima. Tijekom izvještajnog razdoblja, redovno je održavano 9 gradskih fontana, pred sezonom su aktivirani i osposobljeni postojeći sustavi za navodnjavanje, osim na zelenoj površini pored Arene, na kojima je vršena svakodnevna kontrola i održavanje prema ukazanoj potrebi za što je utrošeno 2.620 radnih sati. Održavana je do sada postavljena parkovna oprema (klupe, košarice) te naprave namijenjene igri djece za što je utrošeno 2.283



radna sata. Tijekom izvještajnog razdoblja redovno je sakupljan sitni otpad po javnim zelenim površinama, naročito u užoj gradskoj jezgri za što je utrošeno 6.341 sati, te utovar i odvoz 5.717 m<sup>3</sup> zelene biljne mase nastale održavanjem javnih zelenih površina kao i granjevine odložene na javnim površinama iz privatnih okućnica.

*Izvanredna održavanja* su vršena na površinama koje nisu predviđene operativnim planom i u slučajevima kada je realizirani obim poslova bio veći od planiranog.

Navedeni komunalni poslovi povjereni su trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o. temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu komunalnih poslova održavanja javnih zelenih površina za 2014. godinu, te Anexa I istog ugovora, KLASA:363-02/14-01/6.

### **3.2. PODMIRIVANJE TROŠKOVA ZA UTROŠENU VODU I ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA FUNKCIONIRANJE SUSTAVA ZA NAVODNJAVA VODA I GRADSKIH FONTANA**

Utrošak vode i odvodnja i pročišćavanje vode iz hidranata, fontana i sustava za navodnjavanje

- Praćeno je stanje i podmirivan utrošak vode te odvodnje i pročišćavanja vode iz hidranata, fontana i sustava za navodnjavanje.

Utrošak električne energije za fontane

- Praćeno je stanje i podmirivan utrošak električne energije za fontane, a temeljem Ugovora o opskrbi električnom energijom povlaštenog kupca.

### **3.3. ODRŽAVANJE JAVNIH WC – a i PISOARA**

Tijekom godine vršeno je redovno održavanje (čišćenje, pranje, odštopavanje i sanacije vodovodne instalacije) na dva javna WC-a i četiri pisoara na što je utrošeno 169 radnih sati.

Komunalni poslovi komunalne djelatnosti održavanja javnih WC-a i pisoara povjereni su trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula i kasnije Pragrande d.o.o. temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti odvodnje atmosferskih voda za 2014. godinu, te Anexu I. istog ugovora, KLASA: 363-02/13-01/63.

Praćeno je stanje i podmirivan utrošak vode i električne energije za navedene objekte..

### **3.4. ODRŽAVANJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA**

Tijekom izvještajnog razdoblja vršeni su radovi tekućeg održavanja čistoće spomenika i spomen obilježja na području Grada za što je utrošeno 152 radna sata radnika.

U izvještajnom je razdoblju osim redovnog čišćenja izvršeno čišćenje i obnova natpisa na spomen ploči Antonia Smareglie.

Komunalni poslovi održavanja spomenika i spomen obilježja, komunalne djelatnosti održavanja javnih površina povjereni su trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o. temeljem Ugovora o održavanju spomenika i spomen obilježja u 2014. godini, KLASA:363-02/14-01/10.

### **3.5. UREĐENJE NASELJA U VRIJEME BLAGDANA I DRUGIH POSEBNIH PRIGODA**

Komunalni poslovi uređenja naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda komunalne djelatnosti održavanja javnih površina povjereni su trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o. Temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti uređenja naselja povodom božićnih i novogodišnjih blagdana 2013/14. godine, KLASA: 363-02/13-01/52, sklopljenog s trgovačkim društvom Pula Herculanea d.o.o. izvršeno je skidanje novogodišnje dekoracije u siječnju 2014. godine.

Temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti uređenja naselja povodom božićnih i novogodišnjih blagdana 2014/15. godine, KLASA: 363-02/14-01/57 sklopljenog s trgovačkim društvom Pula Herculanea d.o.o. izvršeno je blagdansko ukrašavanje u studenom i prosincu 2014. godine.



Temeljem Ugovora o uređenju naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda u dijelu komunalnih poslova postave novih i održavanja postojećih stupova za isticanje zastava te izvođenja radova na isticanju i skidanju zastava na javnim površinama u vrijeme državnih praznika i drugih posebnih prigoda u 2014. godini i Anexa I navedenog ugovora, KLASA:363-02/14-01/12, navedeni radovi povjereni su trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula. Tijekom izvještajnog razdoblja izvršeno isticanje i skidanje zastava pred i poslije državnih praznika, za dane Grada Pule te u posebnim prigodama.

### **3.6. POSTAVA I ODRŽAVANJE OZNAKA ULICA, PARKOVA, TRGOVA I KUĆNIH BROJEVA**

Kroz Program je vršena zamjena dotrajalih metalnih ploča s nazivima ulica na 30 lokacija, obnova natpisa ulica, trgova i parkova na kamenim pločama na 7 lokacija, postava 3 nova natpisa – kamene ploče na stupu (Uspon Marijana Rotara, Stube Branka Črnca – Tuste i Poljana Sergia Blažića - Đosera), te ličenje 15 stupova.

Komunalni poslovi postave održavanja natpisnih oznaka ulica, parkova i trgova povjereni su trgovačkom društvu Pula parking d.o.o. temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti postave i održavanja natpisnih oznaka ulica, parkova i trgova u gradu Puli za 2014.g., KLASA: 363-02/14-01/1.

### **3.7. URBANA OPREMA**

Izvršena je nabava i ugradnja četiri nove nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prijevozu putnika. Dvije nadstrešnice su premještene na nove lokacije.

U izvještajnom razdoblju izvršena je isporuka i postava anti traumatske podloge na nekoliko dječjih igrališta.

Izvršena je dobava i montaža 11 parkovnih klupa (čelik, drvo) te 5 betonskih klupa (“cityblock”) za park u Koparskoj ulici, te dobava i montaža 3 inox stalaka za bicikle.

Naručena su 2 betonska stola za stolni tenis, te proveden otvoreni postupak javne nabave za nabavu, pripremu i montažu dječjih igrala na području grada Pule. Donesena je Odluka o odabiru najpovoljnije ponude.

Navedena je oprema nabavljena i postavljena temeljem narudžbenica izdanih slijedećim poduzećima i obrtima: Euromodul d.o.o.Rijeka, Obrt Vibrobeton Decorgarden Pula, Vojtek d.o.o. Beli Manastir, Panex mix d.o.o. Čakovec.

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja javnih površina, prema podacima Upravnog odjela za financije i opću upravu, utrošeno je 6.986.612,86 kuna.

## **4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

### **4.1. REDOVNO I PARCIJALNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNIH POVRŠINA**

Kroz redovno i parcijalno održavanje vršeni su građevinski i drugih radova radi očuvanja bitnih zahtjeva za prometnicu tijekom njenog trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost prometnice s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena. Izvedeni su manji zahvati koji se odnose na zahvate sanacije oštećenih asfaltnih površina, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih oštećenja na kolnicima i pješačkim površinama, na trgovima i stepeništima te uklanjanje arhitektonskih barijera na javnim površinama - prilagodba nogostupa osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Vršeni su zahvati sanacije oštećenih asfaltnih površina, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih oštećenja na kolnicima i pješačkim površinama.

Izvršene su sanacije lokalnih oštećenja i udarnih rupa na slijedećim ulicama: 43. istarske divizije, Mutilska, Marsovo polje, Rižanska, Santoriova, Šišanska cesta, prilaz Gradskom groblju, Voltićeva, Baližerka, Rimske centurijacije, Anticova

Izvedeno je 20 prilagodbi kolnih pristupa dvorištima i parkiralištima u Vitasovićevoj ulici.

Saniran je dio pješačke staze prema Gradskom groblju sa spajanjem iste na sustav odvodnje.

Saniran je dio nogostupa u Rižanskoj i dio u Rizzijevoj ulici te Preradovićevoj i Dvigradskoj ulici.

Izvedeno je 36 prilagodbi pješačkih prijelaza osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti i to 4 na raskrižju Medulinske ceste i Ulice sv. Felicite, 6 na raskrižju Vukovarske i Nobileove, 1 prilagodba na Ulici Lungomare, 6 u Tomasinijevoj ulici te 19 prilagodbi u Koparskoj ulici.

U sklopu radova na plinofikaciji sanirana su manja oštećenja kolnika u slijedećim ulicama: Kolodvorska, Stoja, Dobricheva, Pradorlando, Valdefora, G. Martinuzzi, Marulićeva i Gladijatorska.

Redovno i parcijalno održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina povjereno je trgovačkom društvu Cesta d.o.o. temeljem Ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova redovnog i parcijalnog održavanja istih, KLASA:363-02/11-01/24 i Anexa VI. i VII. istom ugovoru, KLASA:363-02/14-01/3.

#### **4.2. POJAČANO ODRŽAVANJE I/ILI REKONSTRUKCIJE (IZVANREDNA ODRŽAVANJA)**

Pod pojačanim održavanjem i/ili rekonstrukcijama (izvanredna održavanja) podrazumijevaju se veći zahvati na dužem potezu kolnika i/ili nogostupa, kada se vrši kompletna zamjena dotrajalog asfaltnog zastora sa svim potrebnim radovima ili drugi veći zahvati u svrhu uređenja javno prometne površine.

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi:

- završena je rekonstrukcija dijela Rovinjske ulice na raskrižju s Tartinijevom ulicom u dužini od 190 m započeta 2013.g.
- završena je rekonstrukcija dijela Ulice Valsaline od Tommaseove do Ulice Veruda u dužini od 270 m započeta 2013.g.
- izvedeni su radovi na izgradnji autobusnog ugibališta u Ulici Starih statuta
- izvedeni su radovi na izgradnji kružnog toka na raskrižju Ceste Prekomorskih brigada i ceste za Pješčanu uvalu
- izvedeni su radovi na pojačanom održavanju Ulice Braće Čeh u dužini od 580 m
- izvedeni su radovi na pojačanom održavanju Besenghijeve ulice (140 m), Mornaričkog trga (190 m), S krivine (290 m), Tomasinijeve ulice (170 m)
- izvedeni su radovi na pojačanom održavanju dijela Radićeve ulice (445 m od Vitezićeve do Vergerijeve), Flavijevske ulice (250 m), Giardina i Istarske ulice (430 m), Laginjine (64 m), Dobricheve (100 m) u sklopu radova na plinofikaciji
- prilikom izvođenja gore navedenih radova ugrađeno je ili prilagođeno 88 rampi za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti na pješačkim prijelazima

Pojačano održavanje i/ili rekonstrukcije nerazvrstanih cesta i javnih površina povjereno je trgovačkom društvu Cesta d.o.o. temeljem Ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova pojačanog održavanja i/ili rekonstrukcije istih, KLASA: 363-02/13-01/30 i Anexa I. i II. istom ugovoru, KLASA: 363-02/14-01/2.

#### **4.3. ODRŽAVANJE MAKADAMSKIH POVRŠINA**

Prema ukazanoj potrebi i prema zahtjevima građana, nasipani su i održavani makadamski putovi.

Za radove održavanja makadamskih površina potrošeno je 2.678,05 t tampona 0/30, utrošeno 1.394 radnih sati.

Održavanje makadamskih površina povjereni je trgovackom društvu Cesta d.o.o. temeljem Ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova održavanja neASFaltiranih i makadamskih površina KLASA:363-02/11-01/23 i Anexa VI. i VII. istom ugovoru KLASA:363-02/13-01/64.

#### **4.4. ODRŽAVANJE POTPORNIH I OGRADNIH ZIDOVA TE DRUGIH BETONSKIH GRAĐEVINA**

Prema ukazanoj potrebi vršena je sanacija potpornih i ogradnih zidova koji se nalaze u cestovnom zemljištu uz nerazvrstane ceste i na javnim površinama, izrada novih zidova, sanacija i uređenje novih betonskih staza, stuba i dr. betonskih građevina.

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su slijedeći radovi:

- rekonstrukcija 25 m potpornog AB zida u Radićevoj ulici
- sanacija potporno-ogradnog zida u Ulici Stoja
- izrada temelja, podloga i staza za fitnes sprave na Zelenici
- izrada temelja za autobusne čekaonice na okretištu Stoja, u Tomasinijevoj ulici, Santorijevi ulici, Ulici Verudella (2 kom.) te na Šišanskoj cesti.
- betonski radovi na uređenju parka u Koparskoj ulici
- izgradnja AB stepeništa na autobusnom kolodvoru prema Koparskoj ulici.

Održavanje potpornih i ogradnih zidova te drugih betonskih građevina povjereni je trgovackom društvu Cesta d.o.o. temeljem Ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova održavanja potpornih i ogradnih zidova te drugih betonskih građevina, KLASA: 363-02/11-01/25 i Anexa VI. i VII. navedenog ugovora, KLASA: 363-02/14-01/4.

#### **4.5. ZIMSKA SLUŽBA I HITNE INTERVENCIJE**

Tijekom izvještajnog razdoblja djelovala je služba za hitne intervencije po pozivu prometne policije 227 puta za što je utrošeno 543,17 radnih sati za lako teretno vozilo s vozačem, 5 radnih sati za kamion, 5 radnih sati za kombinirku, 679,17 radnih sati za radnike i 27,72m<sup>3</sup> materijala.

Zimska služba je djelovala prema ukazanoj potrebi u periodu od 01.01.2014. do 15.03.2014. godine i od 15.11. do 31.12.2014. godine za što je utrošeno je 30,36 t soli, 1000 l kalcij klorida (muljača), 27,00 radnih sati specijalnog teretnog vozila s posipačem, 30 radnih sati lakog teretnog vozila nosivosti od 1,5 do 2,5 t i 24 radnih sati radne snage

Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova zimske službe i hitnih intervencija povjereni je trgovackom društvu Cesta d.o.o. temeljem Ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova zimske službe i hitnih intervencija, KLASA:363-02/11-01/26 i Anexa VI. i VII. navedenog ugovora KLASA:363-02/13-01/65.

#### **4.6. GEODETSKE, PROJEKTANTSKE USLUGE I USLUGE NADZORA**

Tijekom izvještajnog razdoblja naručivane su izrade geodetskih podloga, idejnih, glavnih i izvedbenih projekata za potrebe pojačanog održavanja i/ili rekonstrukcija (izvanrednog održavanja), te usluge vršenja usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova predviđenih Programom i drugih stručnih ispitivanja potrebnih za izvođenje radova.

Usluge su naručivane vezano za slijedeće objekte:

- rekonstrukcija Santorijevi ulice – izrada glavnog projekta faze 27 Santorijevi ulice
- glavni projekt nogostupa Ozad Arene
- idejni i glavni projekt raskrižja Rovinjske i Gajeve ulice,

- nadzor rovinjska
  - izvedbeni projekt sanacije ogradnog zida u Kranjčevičevoj ulici iznad parkirališta K. Rojc
  - izvedbeni projekt sanacije nogostupa u Kolodvorskoj ulici od Ulice Starih statuta do Splitske
  - nadzor radova na potpornom zidu u Radićevoj ulici
  - nadzor radova na pojačanom održavanju Giardina i Istarske ulice
  - rekonstrukcija Ulice Valsaline (od Tommaseove do Mornara) – izrada parcelacijskog elaborata
  - rekonstrukcija Santoriove ulice (od Rižanske do Kraške) – izrada parcelacijskog elaborata, proširenje geodetskog snimka
  - autobusno ugibalište Starih statuta, nazor
  - javna rasvjeta Vitezićeve ulice, glavni projekt
  - javna rasvjeta Vitezićeve ulice, nadzor
  - javna rasvjeta Istarskog razvoda, nadzor
  - naručeni su parcelacijski elaborati Ulice Valsaline (od Tommaseove do Mornara), Santoriove ulice (od Rižanske do Kraške), raskrižja Rovinjske i Gajeve te Benčićeve ulice
  - Sanacija potpornog zida na Gradinskom usponu – izrađen glavni projekt sanacije potpornog zida.
  - Proboj stuba kod autobusnog kolodvora u Šijani – izrađen glavni i izvedbeni projekt projekt, ishodovana građevinska dozvola, izvršeno iskolčenje objekta, ugovoren nadzor,
  - izrada fotogrametrijskog snimka Sv.Margarete
  - nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije Palisine ulice
  - usluge koordinatora II zaštite na radu
  - glavni projekt Fontičke ulice
  - izvedbeni projekt stuba na BUS kolodvoru u Šijani
  - izrada glavnog projekta rekonstrukcije Sv. Teodora
  - nadzor nad izvođenjem radova Spinčićeve ulice
  - geodetski nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije Palisine ulice
- Usluge su naručivane od različitih isporučitelja:

Via ing d.o.o. Pula, Urbis d.o.o. Pula, Burić d.o.o. Pula, Con – Tec d.o.o. Pula, Coin d.o.o., Pontifex d.o.o. Pula, Skira d.o.o. Pula, AGG d.o.o. Pula, Geoured Petrić d.o.o. Pula, Institut IGH d.d. Zagreb, Elcon d.o.o. Zaštita, inženjering, konzalting d.o.o. Rovinj,

#### **4.7. ODRŽAVANJE OKOMITE I VODORAVNE PROMETNE SIGNALIZACIJE, TURISTIČKE I OSTALE SIGNALIZACIJE TE DODATNE OPREME ZA REGULACIJU PROMETA**

Radovi na održavanju (zamjeni postojeće dotrajale ili uništene prometne signalizacije) vršeni su prema ukazanoj potrebi, a radovi na postavi nedostajuće ili nove signalizacije vršeni su sukladno izdanim Rješenjima, a temeljem izrađenih i usvojenih projekata nove regulacije prometa.

Po dovršetku radova na pojačanim održavanjima, rekonstrukcijama ili izvanrednim održavanjima ulica izvršeno je postavljanje nove okomite i obilježavanje vodoravne prometne signalizacije sukladno prometnom projektu koji je sastavni dio građevinskog projekta.

Na osnovu prometnih rješenja ili zaključaka izvršene su promjene ili dopune prometnog režima, odnosno radovi na uvođenju nove organizacije prometa na sljedećim lokacijama:

- nova organizacija prometa na Štinjanskoj cesti – postavljanje umjetnih izbočina za smirivanje prometa izrađenih od reciklirane gume, sa pripadajućim znakovima,

- nova regulacija prometa u Ulici Veruda, uklanjanje umjetnih izbočina,
- obilježavanje novog autobusnog stajališta javnog gradskog prijevoza u Labinskoj ulici, za potrebe kupaca okolnih tržnih centara,
- provođenje postupka i realizacija postavljanja zaštitne metalne ograde u zoni željezničke pruge (kod Veslačkog kluba), kojim je eliminirano nepropisno parkiranje,
- donijeta i realizirana Odluka o parkiranju vozila radi opskrbe na području Grada Pule,
- donijeta Odluka o turističkoj signalizaciji, temeljem koje je postavljena nova, propisna turistička signalizacija, te započet postupak uklanjanja nepropisne signalizacije,
- donijet Zaključak o uvođenju nove organizacije prometa u Flaciustovoj ulici i u Ulici Riva, na način da Ove ulice postaju dvosmjerne,
- uvedena nova pješačka zona na dijelu pješačke komunikacije u Ulici Riva,
- Uređeno novo Parkiralište u Kačića Miošića,
- Donijeta i na terenu realizirana Odluka o turističkoj signalizaciji u gradu Pului,
- uvođenje parkiranja na kolniku Ravenske ulice,
- uvodenje parkiranja u Motikinoj ulici,
- obilježena nova mjesta za TAXI vozila na Verudeli i Zlatnim stijenama,
- nova organizacija parkiranja u Coatovoj ulici,
- postavljanje umjetnih izbočina u Zadarskoj ulici, na raskrižju sa Stankovićevom
- obilježavanje rezerviranih park. mjesta u Tartinijevoj za Počasni konzulat Italije

U sklopu postave i održavanja opreme za regulaciju prometa, izvršeno je:

- Postavljanje zaštitne ograde uz pješačku stazu na Kaštelu u dužini od cca 94 m;
- Ličenje ograde u Šibenskoj ulici u Puli od cca 100m;
- Dobava, montaža, pocinčavanje i ličenje ograde na stazi za invalide u dužini od cca 66 m u Zoranićevoj ulici u Puli.
- ugradnja Pilomata SPARK BOLLARD, V 2250, na Trgu Portarata u Puli
- postava solarnih treptača na pješačkim prijelazima u Tomasinijevoj ulici, Cesti prekomorske brigade, Šišanskoj cesti i u Rizzijevoj ulici

Osim navedenog, na niz raskrižja su postavljeni novi pješački prijelazi, prometna zrcala radi poboljšanja preglednosti raskrižja, kao i obilježavanje parkirališnih mjesta rezerviranih za vozila invalidnih osoba – na više lokacija.

Održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije povjereno je trgovackom društvu "Pula parking" d.o.o. Pula Temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu poslova održavanja okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke i ostale signalizacije te dodatne opreme za regulaciju prometa za 2014. godinu i Anexu I navedenog ugovora, KLASA:363-02/14-01/5.

#### **4.8. ODRŽAVANJE SVIJETLEĆE PROMETNE SIGNALIZACIJE**

Održavanje signalnih uređaja s pripadajućom vanjskom opremom, koordinatora i treptača vršeno je kontinuirano, a signalni su uređaji radili u programiranim opcijama, osim u interventnim slučajevima, što je prikazano putem evidencije održavanja rada uređaja. Od strane predstavnika MUP Policijske uprave Pula nije bilo primjedbi na rad Izvođača.

- Izvršeno je pojačano održavanje na raskrižju Arsenalske ulice i Flacijsove ulice (Montažni i detektorski radovi )
- Popravak signalnog sustava na raskrižju Vukovarske ulice i Rakovčeve ulice, kao posljedice prometnog udesa,
- Popravak signalnog sustava na raskrižju Zagrebačke ulice i Stankovićeve ulice, kao posljedice prometnog udesa

- Izvršeni radovi na popravku detektora koji su bili oštećeni na raskrižju Istarske ulice i Ulice Dubrovačke bratovštine, generalno uređenje vanjske opreme sa dodavanjem lanterni i promjenom programa rada signalnog uređaja te te popravak signalnog ormara,
- Izvršeni su radovi na popravku detektora koji su bili oštećeni na raskrižju Laginjine ulice i Smaregljne ulice,
- Dogradnja detektorskog sustava, signalnog sustava, proširenje kablovske signalne i detektorske instalacije i vanjske opreme, izrada novog programa rada signalnog uređaja na raskrižju Ulice Riva i Ulice Sv. Ivan, te dovoz i montaža konzolnog nosača.
- Generalni popravak lanterni i uređenje signalne opreme po završetku građevinskih radova na raskrižju Radićeve ulice i Kranjčevićeve ulice,
- Izvršeni su radovi na preregulaciji prometa na raskrižju Arsenalske ulice i Flaciusove ulice, radi prelaska Ulice Riva i Flaciusove ulice u dvosmjerne. Radovi se odnose na kompletну rekonstrukciju detektorskog sustava, uvođenje nove signalne grupe P 10, radi sigurnosti pješaka,
- Izvršeni su radovi generalnom popravku detektora, uređenje vanjske opreme te izrade novih detektorskih petlji na raskrižju Tomasinijeve ulice i Budicinove ulice,
- Izvršeni su radovi na popravku signalnog sustava, zamijenjeni su rubnjaci za potrebe izrade novog otoka, izrada temelja za novi stup, a sve kao posljedica prometnog udesa na raskrižju Koparske ulice i Kukuljevićeve ulice.

Temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu komunalnih poslova održavanja svjetleće prometne signalizacije, KLASA: 363-02/12-01/45 i Anexa IV. i V. navedenog Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu komunalnih poslova održavanja svjetleće prometne signalizacije, KLASA:363-02/14-01/9, radovi održavanja svjetleće prometne signalizacije su povjereni trgovackom društvu Cardo d.o.o. Pula.

*Utrošak električne energije za semafore* - Praćeno je stanje i podmirivan utrošak električne energije za semafore, a temeljem Ugovora o opskrbi električnom energijom povlaštenog kupca.

#### **4.9. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA PRENESENIH IZ ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH**

U izvještajnom razdoblju vršeni su poslovi održavanja svih dijelova koji čine 28,7 km prenijetih cesta i cestovnih objekata, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima.

Održavanje prenijetih cesta, zavisno o poslovima koji su se obavljali, vršeno je temeljem prethodno navedenih ugovora:

- za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova redovnog i pojačanog održavanja te u dijelu komunalnih poslova zimske službe i hitnih intervencija sklopljenih s trgovackim društvom Cesta d.o.o. Pula izvedeni su radovi na izgradnji kružnog toka na raskrižju Ceste Prekomorskih brigada i ceste za Pješčanu uvalu te radovi na sanaciji lokalnih oštećenja, ulegnuća i udarnih rupa na Cesti Prekomorskih brigada, Fažanskoj cesti i Štinjanskoj cesti.
- za održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke i ostale signalizacije te dodatne opreme za regulaciju prometa sklopljenih s trgovackim društvom Pulaparking d.o.o. Odjel prometne signalizacije.

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja nerazvrstanih cesta prema podacima Upravnog odjela za financije i opću upravu, utrošeno je 17.964.121,27 kuna.

## 5. ODRŽAVANJE GROBLJA

Radovi na održavanju groblja se odnose na svakodnevno čišćenje staza i zelenih površina, svakodnevni odvoz smeća, održavanje oborinske kanalizacije, čišćenje zidova, građevinsko održavanje objekata i građevina.

Sredstva za održavanje groblja planiraju se kao učešće u troškovima održavanja Gradskog groblja Monte Giro, Mjesnog groblja Štinjan i Mornaričkog spomen groblja, održavanje kojih je obrađeno planom rada trgovačkog društva Monte Giro d.o.o. koje je osnovano za obavljanje navedenih djelatnosti.

Obim izvršenih radova na redovnom – tekućem održavanju groblja u skladu je s Programom.

Osim navedenog učešća u troškovima održavanja, Programom je predviđeno i plaćanje grobne pristojbe za osam poginulih branitelja

Temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja za 2014. godinu, KLASA:363-02/14-01/14, ovi su poslovi povjereni trgovačkom društvu Monte Giro d.o.o. Pula.

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja groblja, prema podacima Upravnog odjela za financije i opću upravu, utrošeno je 200.000,00 kuna.

## 6. JAVNA RASVJETA

### 6.1. UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE UREĐAJA I OBJEKATA JAVNE RASVJETE

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi:

*Redovnog održavanja* kroz koje je vršeno tekuće održavanje i upravljanje uređajima i objektima javne rasvjete. U sklopu redovnog održavanja vršena je i zamjena dotrajalih i oštećenih stupova stupova i armatura te zamjena ormarića javne rasvjete, kao i izvlačenje mjernih mjesta koja su smještena u trafostanicama u samostojeće mjerne ormariće javne rasvjete.

*Pojačanog održavanja* kroz koje izvršena zamjena većeg broja stupova, rasvjetnih tijela, kablova i druge pripadajuće opreme ili proširenja javne rasvjete u Ulici Stoja (od BUS okretišta do Ulice Valkane), u dijelu Ulice Ližnjemoro, Rovinjskoj ulici, Ulici Verudella, dijelu Ulice Valsaline, Ulici Istarskog razvoda, dijelu Vitezićeve ulica (od Marulićeve do Radićeve ulice), te na rotoru prema Pješčanoj uvali. Dovršeni su radovi započeti 2013. godine u Flacijusovoј ulici. Započeti su radovi na rekonstrukciji i pojačanju javne rasvjete u ulicama Bokokotorskog ustanka, dio Pazinske, dio Škaljerove i dio Ulice Nikole Tesle.

*Hitne intervencije* su se vršile poslije raznih devastacija na rasvjetnim tijelima (nakon prometnih nezgoda, poslije nevremena zbog dotrajalosti stupova ili kvarova na kablovima kod zastarjelih sistema javne rasvjete).

Temeljem četverogodišnjeg Ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete, KLASA: 363-02/11-01/9 i Anexa VII. i VIII. i navedenog ugovora, KLASA: 363-02/14-01/16 navedeni su poslovi povjereni trgovačkim društvima Vintijan d.o.o. (zajednička ponuda Vintijan d.o.o. i Zanitel d.o.o.)

Za izvršenje Programa u dijelu koji se odnosi na upravljanje i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete, prema podacima Upravnog odjela za financije i opću upravu, utrošeno je 4.099.993,36 kuna.

### 6.2. PODMIRIVANJE TROŠKOVA ZA UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNU RASVJETU

Praćeno je stanje i podmirivan utrošak električne energije za javnu rasvjetu i to naknade za opskrbu temeljem Ugovora o opskrbi električnom energijom povlaštenog kupca i Anexa II ugovoru o opskrbi električnom energijom povlaštenog kupca za potrebe obavljanja komunalne



djelatnosti javne rasvjete i semafora, KLASA:363-02/13-01/15 sklopljenim sa zajednicom ponudielja Profectio energija d.o.o. i Korlea d.o.o. te naknade za mrežarinu isporučitelju HEP – Operatoru distribucijskog sustava d.o.o. Pula.

Za izvršenje Programa u dijelu koji se odnosi na podmirivanje troškova utroška električne energije, prema podacima Upravnog odjela za financije i opću upravu, utrošeno je 4.118.614,33 kuna, a temeljem Zaključka o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika ("Službene novine Grada Pule" 20/14) kojim su planirana finansijska sredstva izmijenjena.

### **6.3. PROVEDBA STUDIJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI**

Na temelju Ugovora za izvedbu Projekta energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete grada Pule, a temeljem Konačnog obračuna vrši se plaćanje u mjesecnim ratama, preostalog iznosa iz mjesecnih ušteda u energiji.

Za izvršenje Programa u dijelu provedbe studije energetske učinkovitosti, prema podacima Upravnog odjela za financije i opću upravu, utrošeno je 1.100.232,00 kuna, a što se odnosi se na dio sredstava koje Grad Pula osigurava prema Preliminarnom finansijskom planu temeljem Ugovora za provedbu projekta energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Pule koji je potpisani u svibnju 2008. godine između Grada Pule i HEP ESCO d.o.o. Zagreb, KLASA:363-02/08-01/34.

## **7. MALE KOMUNALNE AKCIJE**

Kroz Program su tijekom izvještajnog razdoblja izvođeni radovi prema Planovima predloženim od strane vijeća mjesnih odbora.

### **7.1. M.O. STARI GRAD**

- ishodovana je lokacijska dozvola za rekonstrukciju javne rasvjete ulica i uspona Staroga grada, u tijeku je izrada glavnih projekata;
- ishodovano je prethodno odobrenje nadležnog konzervatorskog odjela za javnu rasvjetu na sportskom igralištu u Držićevoj ulici;
- izrađen je glavni projekt, u tijeku je ishodovanje građevinske dozvole za uređenje Ulice sv. Teodora
- izrađeno je idejno rješenje za uređenje šetnice i javnu rasvjetu na koje je ishodovana suglasnost nadležnog konzervatorskog odjela za uređenje šetališta Franje Nefata na Kaštelu (javna rasvjeta i šetnica);

### **7.2. M.O. KAŠTANJER**

- u tijeku je ishodovanje građevinske dozvole za proširenje javne rasvjete u Ulici Rimske centurijacije;
- izvršena je sanacija javno prometnih površina po prijedlogu MO (Mohorovičićeva ulica);
- Zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja, uključivo odvoz zelenog otpada po prijedlogu Mjesnog odbora – u nekoliko je navrata izvršen odvoz biljnog materijala odloženog na javne površine.
- Sanacija asfaltiranih javno prometnih i makadamskih površina po prijedlogu Mjesnog odbora – izvršena je sanacija makadama na dijelu Japodske ulice;

### **7.3. M.O. MONTE ZARO**

- Popravak igrala, održavanje i dopuna dječjih igrališta – dopunjeno je dječje igralište u Parku Monte Zaro vodeći računa o blizini škole za djecu sa posebnim potrebama;
- Izvršena je sanacija ogradnog zida u Gajevoj (kod Centra Down sindroma)

- Sanacija potporno – ogradnog zida koji se nalazi iznad parkirališta CGU Rojc, u Kranjčevičevoj ulici priprema – izrađen je izvedbeni projekt sanacije 135 m ogradnog zida;
- Izvršena je zamjena dva dotrajala stupa javne rasvjete koja se nalaze uz Patinaggio u Ulici Kačića Miošića
- Izvršen je proljetni odvoz krupnog otpada.

#### **7.4. M.O. SISPLAC – SV. POLIKARP**

- Nastavak akcije započete u 2012. i 2013. godini koja se odnosi na uređenje – sanaciju nogostupa u Jeretovoj – preko puta Mornaričke crkve, prema banci i pošti – radovi su u cijelosti dovršeni;
- Popravak igrala, održavanje i dopuna dječjih igrališta – izvršena je dopuna dječjeg igrališta u Kochovoj ulici, gumiranje ispod dječjih igrala i ogradijanje;
- nabavljeni su i postavljeni su dvije klupe po naputku Mjesnog odbora;
- Izvršen je proljetni odvoz krupnog otpada;
- izvršena je sanacija nogostupa u Jeretovoj i pristupne prometnice u Kochovoj ulici;
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja, uključivo odvoz zelenog otpada po prijedlogu Mjesnog odbora;

#### **7.5. M.O. VERUDA**

- Izvršena je dopuna dječjih igrališta u Budicinovoj i Krležinoj ulici;
- izvršena je antikorozivna zaštita zaštitne ograde koja se nalazi u Šibenskoj ulici (iza SZ Krležina 3-9);
- Izvršen je proljetni odvoz krupnog otpada;
- izvršena je prilagodba nogostupa osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti na raskrižju Savudrijske i Zoranićeve ulice;
- nabavljeni su i postavljeni su tri klupe po naputku Mjesnog odbora;
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja, uključivo odvoz zelenog otpada po prijedlogu Mjesnog odbora;

#### **7.6. M.O. STOJA**

- izvedeni su radovi na nastavku uređenja naselja Zelenika (krajobrazno uređenje, uređenje okoliša fitness zone), izrađen je glavni projekt za rasvjetu igrališta. Ishodovana je građevinska dozvola.
- izvedeni su betonski radovi na nastavku uređenja naselja Zelenika
- Izvršen je proljetni odvoz krupnog otpada,
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja, uključivo odvoz zelenog otpada po prijedlogu Mjesnog odbora;

#### **7.7. M.O. NOVA VERUDA**

- izvršen je odvoz krupnog otpada u četiri navrata,
- izvršena je postava 2 kemijska WC-a za Dan mjesnog odbora,
- izrađen je glavni projekt za proširenje javne rasvjete uz pješačku stazu koja se nalazi između Gervaisove ulice i Caprinovog prilaza. Ishodovana je građevinska dozvola.
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja, uključivo odvoz zelenog otpada po prijedlogu Mjesnog odbora;

#### **7.8. M.O. ŠIJANA**

- izrađen je idejni projekt uređenja Benčićeve ulice (prometne površine, oborinska odvodnja i javna rasvjeta), ishodovani su posebni uvjeti te je ishodovana lokacijska dozvola
- izvedeni su građevinski radovi na uređenju parkovne površine s dječjim igralištem u Koparskoj ulici 58/60

#### **7.9. M.O. ŠTINJAN**

- Izvršen je proljetni i jesenski odvoz krupnog otpada;

- Izvršena je sanacija i nasipavanje javno prometnih i pješačkih površina po prijedlogu Mjesnog odbora;
- Izrađena je projektna dokumentacija. Izvedeni su radovi na uređenju fitnes zone na otvorenom. Izvršena je primopredaja i konačni obračun;
- Izvršeno je pojačanje javne rasvjete na postojećim stupovima;
- za potrebe održavanja ljetnih manifestacija postavljeni su kemijski WC-i, te vršeno čišćenje Place s okolnim ulicama;
- nabavljene su i postavljene su tri klupe po naputku Mjesnog odbora;
- dovršeni su radovi uređenja dječjeg igrališta na Trsinama;
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja, uključivo odvoz zelenog otpada po prijedlogu Mjesnog odbora

#### **7.10. M.O. VELI VRH**

- Izvršen je proljetni i jesenski odvoz krupnog otpada,
- dovršeni su radovi na proširenju javne rasvjete u Ulici Ližnjemoro,
- nabavljene su i postavljene su tri klupe po naputku Mjesnog odbora;
- započeta je priprema za uređenje dječjeg igrališta u Sponzinoj ulici;
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja, uključivo odvoz zelenog otpada po prijedlogu Mjesnog odbora.

#### **7.11. M.O. BUSOLER**

- Izvršen je proljetni odvoz krupnog otpada,
- izrađena je projektna dokumentacija za uređenje dječjeg igrališta Šikićima, Urati preko puta k.br. 28, započeta priprema
- Izvršeno je uređenje spomenika Šišanska cesta 106 (obnova natpisa, čišćenje prostora oko spomenika);
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja, uključivo odvoz zelenog otpada po prijedlogu Mjesnog odbora;
- naručena je izrada projektne dokumentacije za proširenje javne rasvjete uz Šišansku cestu;

#### **7.12. M.O. VALDEBEK**

- izvršena je sanacija javno prometnih površina po prijedlogu MO
- izvršena je postava rubnjaka uz okretište na kraju Ulice Drenovica
- Izvršen je proljetni odvoz krupnog otpada;
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja, uključivo odvoz zelenog otpada po prijedlogu Mjesnog odbora;

#### **7.13. M.O. ARENA**

- ishodovana je lokacijska dozvole potrebne za uređenje prometnice - prolaza u dijelu površine omeđene ulicama N. Tesle, Stiglicheve, Rakovčeve i Faverijske. Ista je Rješenjem poništена zbog prigovora upravitelja zgrade tzv. „Radničke kuće“;
- izrađen je elaborat parcelacije po dokumentima prostornog uređenje (PUP Stari Grad);
- ishodovana je građevinska dozvola za zahvat u prostoru – javna rasvjeta u bloku kojeg čine Ulica Bokokotorskog ustanka, dio Scalierove ulice, dio Ulice Nikole Tesle i dio Pazinske ulice
- izvršeno je čišćenje i košnja prostora ispod Motikine ulice (Cava);
- nabavljene su i postavljene su dvije klupe po naputku Mjesnog odbora;
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja, uključivo odvoz zelenog otpada po prijedlogu Mjesnog odbora

#### **7.14. M.O. VIDIKOVAC**

- Izvršen je proljetni odvoz krupnog otpada,
- dovršeni su radovi na uređenju dječjeg igrališta u Nazorovoј ulici (kod OŠ Vidikovac);

- dovršeni su radovi na uređenju zapuštene površine u Heiningerovoj ulici,
- nabavljene su i postavljene su dvije klupe po naputku Mjesnog odbora;
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja, uključivo odvoz zelenog otpada po prijedlogu Mjesnog odbora

#### **7.15. M.O. GREGOVICA**

- U tijeku je izrada projektne dokumentacije za uređenje sportskog igrališta bez tribina u zoni rekreacije. Zbog neadekvatnih uvjeta utvrđenih pri geomehaničkim istražnim radovima na prvo predloženoj lokaciji bilo je potrebno pristupiti izradi novih projekata.

#### **7.16. M.O. MONVIDAL**

- izvršena je sanacija javno prometnih površina po prijedlogu MO
- Izvršen je proljetni odvoz krupnog otpada,
- u tijeku je postupak ishodovanja lokacijske dozvole za uređenje igrališta za sportske i dječje aktivnosti na k.c. 896/13 k.o. Pula – Valica
- nabavljena je i postavljena jedna klupa u Ulici Petra Studenca;

Radove su izvodila trgovačka društva temeljem prethodno navedenih ugovora i slijedeća trgovačka društva i obrti temeljem izdanih narudžbenica: Pontifex d.o.o. Pula, Urbis d.o.o., Coin d.o.o., Magrad d.o.o., AGG d.o.o., Elkon d.o.o., Alter gea d.o.o., Skira d.o.o., Vladimir Gortan d.o.o.

Za izvršenje Plana malih komunalnih akcija, prema podacima Upravnog odjela za financije i opću upravu, utrošeno je sveukupno 1.393.163,76 kuna.

### **REKAPITULACIJA**

<b>br.</b>	<b>Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu</b>	<b>Program za 2014.</b>	<b>Izvršenje programa</b>
1.	Odvodnja atmosferskih voda	6.500.000,00	6.490.726,55
2.	Održavanje čistoće javnih površina	6.500.000,00	6.499.311,40
3.	Održavanje javnih površina	7.493.971,00	6.986.612,86
4.	Održavanje nerazvrstanih cesta	18.550.774,00	17.964.121,27
5.	Održavanje groblja	200.000,00	200.000,00
6.	Javna rasvjeta	8.706.617,00	9.318.839,69
6.1	<i>Upravljanje i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete</i>	<i>4.100.000,00</i>	<i>4.099.993,36</i>
6.2	<i>Podmirivanje troška za utrošak el.energije za javnu rasvjetu</i>	<i>4.198.385,00</i>	<i>4.118.614,33</i>
6.3	<i>Provjeda studije energetske učinkovitosti</i>	<i>1.100.232,00</i>	<i>1.100.232,00</i>
7.	Male komunalne akcije	2.038.383,00	1.393.163,76
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>50.681.745,00</b>	<b>48.852.775,53</b>

KLASA: 363-02/15-01/20

URBROJ:2168/01-04-02-01-0317-15-4

Pula, 27. ožujka 2015.

**GRADONAČELNIK  
Boris Miletić**



## **OBRAZLOŽENJE**

Člankom 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14) utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave da do kraja ožujka svake godine podnese predstavničkom tijelu Izvješće o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu.

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu definirani su opis i opseg radova na održavanju komunalne infrastrukture tijekom godine, a koji je objavljen u „Službenim novinama“ Grada Pule br. 13/13 i 15/14.

Slijedom navedenog, molimo Vas za donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u predloženom tekstu.

**PROČELNIK**  
**Damir Prhat, dipl.ing.**