



REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA  
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA  
REGIONE ISTRIANA



CITTÀ DI POLA  
IL SINDACO

Klasa: 361-01/10-01/23  
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-10-13  
Pula, 18. ožujka 2010.

**GRADSKOM VIJEĆU  
GRADA PULE**

**Predmet:** Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu - dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 18. ožujka 2010. godine, donio je Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu, za Grad Pulu.

Temeljem članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» RH br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09), kojim je propisano da je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno do kraja mjeseca ožujka svake godine predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave podnijeti izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu, dostavljamo predmetno Izvješće na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se Boris Miletić, Gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik Gradonačelnika Grada Pule, Vera Radolović, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, Damir Prhata, p.o. Gradonačelnika pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu i Martina Šajina, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća vezano uz podneseni akt, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti

**S poštovanjem,**

Priloga: 1

**GRADONAČELNIK  
Boris Miletić, v.r.**

Na temelju članka 39. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 07/09. i 16/09.), Gradsko vijeće Grada Pule, na sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2010. godine, donosi

## **ZAKLJUČAK**

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu, za Grad Pulu.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenim novinama» Grada Pule.

Klasa: 361-01/10-01/23  
Urbroj:  
Pula,

**GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE**

**PREDSJEDNIK**  
**Denis Martinčić**

Na osnovu članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 61. Statuta Grada Pula - Pola ("Službene novine" Grada Pule br. 07/09 i 16/09), Gradonačelnik Grada Pule dana 18. ožujka 2010. godine, donosi

## **I Z V J E Š Ć E** **o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja** **komunalne infrastrukture za 2009. godinu**

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu ("Službene novine" Grada Pule 11/08, 08/09 i 17/09) u nastavku teksta Program za 2009. - utvrđen je: opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za nabavu opreme i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Programom za 2009. utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture čija se priprema za izgradnju i izgradnja planirala tijekom 2009. godine.

Ovo Izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa za 2009. godinu, od 01. siječnja 2009. do 31. prosinca 2009. godine.

### **1. JAVNE POVRŠINE**

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju javnih površina navedenih u točki 1. Programa za 2009. su slijedeća:

<b>Redni broj</b>	<b>GRADEVINA</b>	<b>Financijska sredstva koja su se planirala realizirati u 2009. godini (kn)</b>	<b>Realizirana financijska sredstva u 2009. godini (kn)</b>
1.	Uređenje Parka Monte Zaro (cca 24.943 m <sup>2</sup> )	259.600,00	259.571,83
2.	Izgradnja pješačke staze i zelenog pojasa u ul. Marsovo polje (cca 650 m)	138.000,00	137.395,39
3.	Uređenje dječjeg igrališta u Parku Franje Josipa I (cca. 300 m <sup>2</sup> )	264.000,00	263.774,74
4.	Uređenje dječjeg igrališta u Divkovićevoj ulici (cca. 300 m <sup>2</sup> )	280.000,00	278.532,29
5.	Uređenje dječjeg igrališta u Štinjanu (cca. 300 m <sup>2</sup> )	318.000,00	317.200,25
6.	Uređenje površine kod marketa „Puljanka“ na Vidikovcu, cca. 2.000,00 m <sup>2</sup>	1.140.000,00	1.135.505,87
7.	Uređenje nogostupa oko Arene (cca 450 m <sup>2</sup> )	150.000,00	118.839,31
8.	Uređenje Kandlerove ulice (cca 450 m) – priprema – financira se iz spomeničke rente	100.000,00	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>2.649.600,00</b>	<b>2.510.819,68</b>

Troškovi izgradnje javnih površina navedeni u točki 1. Programa za 2009. financirani su iz Proračunu Grada Pule za 2009. godinu, i to iz sredstava komunalnog doprinosa, te iz sredstava spomeničke rente.

## 2. NERAZVRSTANE CESTE

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju nerazvrstanih cesta navedenih u točki 2. Programa za 2009. su sljedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva koja su se planirala realizirati u 2009. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2009. godini (kn)
1.	Izgradnja dijela Japodske ulice i dijela ulice Monvidal ASF, JR, OB (cca 200,00 m)	1.480.000,00	1.473.208,89
2.	Izgradnja dijela prometnice u zoni male privrede Valmarin ASF, JR, OB (cca 290 m)	2.800.000,00	2.778.655,49
3.	Izgradnja produžetka ulice Lovrežica ASF, JR, OB (cca 100 m)	155.500,00	155.442,26
4.	Izgradnja dijela ulice Jasne Crnobori (cca 128,00 m)	900.000,00	862.468,58
5.	Rekonstrukcija – izgradnja Ulice Veruda/Uskočke ulice (cca. 260,00 m) – priprema	152.000,00	133.577,81
6.	Izgradnja pristupa do objekta „Vila Marija“ (cca.100,00 m) - priprema	32.500,00	32.103,00
7.	Izgradnja dijela ulice Istarski razvod od Črnjine do igrališta (cca. 240,00 m)	500.000,00	429.432,62
8.	Izgradnja oborinske odvodnje (cca. 3.600,00 m) ulice Prekomorskih brigada, sa izgradnjom devijacija i privoza raskršćima (cca. 12.000,00 m <sup>2</sup> )	35.100.000,00	23.216.093,33
9.	Izgradnja dijela ulice Brist (cca. 110,00 m) - priprema	40.000,00	39.052,50
10.	Izgradnju produžetka Kranjčevićeve ulice do Marsovog polja ASF, JR, OB, (cca. 650,00 m) - priprema	20.000,00	19.999,80
11.	Izgradnja - rekonstrukciju raskrižja na Trgu Republike (cca 530,00 m prometnice i 2.000,00 m <sup>2</sup> čvorišta)- priprema	340.000,00	312.768,00
12.	Izgradnju produžetka Kukuljevićeve ulice do raskrižja na Trgu na mostu ASF, JR, OB (cca. 800,00 m) – priprema	93.000,00	83.997,00
13.	Izgradnja ulice Castropola (cca. 300 m) – priprema	33.000,00	32.299,80
14.	Rekonstrukcija Valdebečkog puta (prometnica, oo, jr, voda, kanalizacija, plin) (cca. 1.600,00 m) – priprema	340.000,00	0,00
15.	Izgradnja Črnjine ulice, Argonautske ulice i dijela ulice Istarski razvod (prometnica, oo, jr) (cca. 350 m)- priprema	180.000,00	178.813,00
16.	Izgradnja dijela ulice Jasne Crnobori (uz ulicu Škokovica) (prometnica, oo, jr) (cca.160,00 m) – priprema	34.000,00	33.948,00
17.	Izgradnja dijela ulice Viofica (cca. 70,00 m) – priprema	15.400,00	15.375,00

18.	Izgradnja/rekonstrukcija Brunjakove, Zahtiline i ulice Sv. Petra (uz školu Veli Vrh) (cca.415,00 m) - priprema	105.000,00	104.596,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>42.320.400,00</b>	<b>29.901.831,08</b>

Troškovi izgradnje nerazvrstanih cesta navedeni u točki 2. Programa za 2009. financirani su iz Proračunu Grada Pule za 2009. godinu, i to iz sredstava komunalnog doprinosa, te iz neutošenih sredstava komunalnog doprinosa iz prethodnih godina.

### 3. GROBLJA

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju groblja navedena u točki 3. Programa za 2009. su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva koja su se planirala realizirati u 2009. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2009. godini (kn)
1.	Izgradnja proširenja groblja Monte Giro – izrada projektne dokumentacije	340.000,00	339.066,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>340.000,00</b>	<b>339.066,00</b>

Troškovi izgradnje groblja navedeni u točki 3. Programa za 2009. financirani su iz Proračunu Grada Pule za 2009. godinu, i to iz sredstava komunalnog doprinosa.

### 4. JAVNA RASVJETA

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju javne rasvjete navedena u točki 4. Programa za 2009. su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva koja su se planirala realizirati u 2009. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2009. godini (kn)
1.	Izgradnja JR (cca. 3.600,00 m) ulice Prekomorskih brigada	4.800.000,00	3.301.600,81
2.	Izgradnja JR na dijelu Vodnjanske ceste, cca. 1.850,00 m – I faza	25.200,00	25.128,00
3.	Izgradnja JR u Titovom parku (cca.100 m)	17.500,00	17.441,40
	<b>UKUPNO</b>	<b>4.842.700,00</b>	<b>3.344.170,21</b>

Troškovi izgradnje javne rasvjete navedeni u točki 4. Programa za 2009. financirani su iz Proračunu Grada Pule za 2009. godinu, i to iz sredstava komunalnog doprinosa, te iz neutošenih sredstava komunalnog doprinosa iz prethodnih godina.

## 5. OPSKRBA PITKOM VODOM

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju sustava opskrbe pitkom vodom navedena u točki 5. Programa za 2009. su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva koja su se planirala realizirati u 2009. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2009. godini (kn)
1.	Izrada projektne dokumentacije, izgradnja vodovodne mreže i nadzor u naselju Šikići cca. L= 1110,00 m	62.805,00	62.804,86
2.	Izgradnja vodovodne mreže i nadzor u naselju Veli Vrh ( oko škole) cca. L=929 m NL. DN 100	523.745,00	523.749,42
3.	Izrada projektne dokumentacije, izgradnja i nadzor nad izgradnjom vodovodne mreže na Gregovici u ul. Istarskog razvoda i Argonautskoj, L= 550,00 m', DN 100	689.845,00	689.840,26
4.	Izrada projektne dokumentacije, izgradnja vodovodne mreže i nadzor u Japodskoj ulici cca. L=550 m NL. DN 100	68.945,00	68.942,74
5.	Izgradnja vodovodne mreže i nadzor lokacija Valmarin cca. L=300 m NL. DN 100	313.000,00	286.589,46
6.	Izrada projektne dokumentacije, izgradnja vodovodne mreže i nadzor u ulici Prilaz Plazine u Štinjanu cca. L=198 m NL. DN 100	26.590,00	26.589,48
7.	Izrada projektne dokumentacije, izgradnja vodovodne mreže i nadzor u Busolerskoj ulici cca. L= 277 m	310.000,00	295.962,42
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.994.930,00</b>	<b>1.954.478,64</b>

Troškovi izgradnje sustava opskrbe pitkom vodom navedeni u točki 5. Programa za 2009. financirani su iz Proračunu Grada Pule za 2009. godinu, i to iz namjenskih sredstava naknada za priključenje na sustav opskrbe pitkom vodom, te neutrošenih namjenskih sredstava naknada za priključenje na sustav opskrbe pitkom vodom iz prethodnih godina.

## 6. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Prema izvješću trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula broj 229/1 od 24.02.2010. godine realizacija izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda navedena u točki 6. stavak 1. Programa za 2009. je slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva koja su se planirala realizirati u 2009. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2009. godini (kn)
1.	Uređaj za pročišćavanje Valkane - zamjena hidromehaničke opreme	705.600,00	760.568,40
2.	Rješavanje imovinsko pravnih odnosa	200.000,00	0,00
3.	Projektiranje i istražni radovi	631.600,00	64.530,00
4.	Nabava opreme za održavanje sustava	1.820.000,00	288.360,00

5.	Crpna stanica Riviera	2.382.778,00	1.214.898,05
6.	Nadzor, male nabavke, usluge i dr.	374.400,00	63.379,54
7.	Kamate po kreditu - Jadranski projekt Svjetska banka	506.250,00	346.987,67
8.	Otplatna rata - Jadranski projekt Svjetska banka	600.000,00	513.893,84
9.	CS Stoja T Luka	1.114.000,00	300.661,40
10.	Nabava inspeksijske kamere s vozilom	1.100.000,00	491.400,00
	Plaćeni računi iz prethodnog razdoblja, a u 2009. godini		569.372,03
	Sredstva uplaćena Hrvatskim vodama u 2009.		2.491.805,98
	<b>UKUPNO :</b>	<b>9.434.628,00</b>	<b>7.105.856,91</b>

Omjeri financiranja u Jadranskom projektu u prvoj fazi (u koju spada i 2009. godina) jesu 27% jedinice lokalne samouprave, 10% Proračun RH, 13% Hrvatske vode, 50% kredit Svjetske banke.

Sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naveden u točki 6. stavak 1. Programa za 2009., objekti navedeni pod točkama 1 do 10, realizirani su u iznosu od ukupno 12.571.650,59 kn, prema izvorima financiranja kako slijedi:

- Proračuna Grada Pule za 2009. godinu 4.044.678,90 kn,
- Kredit Svjetske banke, Proračun RH i Hrvatske vode 8.526.971,69 kn.

U 2009. godini iz Proračuna Grada Pule za gradnju sustava odvodnje - Jadranski projekt, od ukupno planiranih 9.434.628,00 kn, realizirano je 7.105.856,91 kn, prema slijedećem:

- 4.044.678,90 kn za objekte pod stavkama 1 do 10,
- 569.372,03 kn za podmirenje računa iz prethodnih razdoblja,
- 2.491.805,98 kn doznačeno Hrvatskim vodama sukladno ugovoru.

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda navedena u točki 6. stavak 2. Programa za 2009. su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva koja su se planirala realizirati u 2009. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2009. godini (kn)
1.	Izgradnja CS"Štinjan" sa tlačnim vodom L=442 m1	1.300.000,000	1.230.711,37
2.	Fekalna kanalizacija dijela naselja Valdebek; nastavak kanala K-11 L=380 m	550.000,00	495.149,05
3.	Fekalna kanalizacija dijela naselja Štinjan; dio ul. Pužar (do nogometnog igrališta i uz tlačni vod); L=692 m	570.000,00	569.084,94
4.	Fekalna kanalizacija dijela naselja Štinjan; ogranak ul. Pužar; L=70 m	80.000,00	53.641,49
5.	Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Veli Vrh-zapad (Paduljski put); kanal K-8/2 PVC DN200 i nastavak kanala K-8 PVC DN250	320.000,00	319.487,06
6.	Nastavak gradnje glavnog fekalnog kolektora K-1 naselja Veli Vrh-zapad (Fažanska cesta); L=420 m	367.000,00	366.879,48

7.	Izrada projektne dokumentacije i ishođenje lokacijske dozvole te rekonstrukcija kanalizacije Nazorove ulice	440.000,00	438.805,01
8.	Izgradnja, izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola i rješavanje imovinskopравnih odnosa fekalne kanalizacije dijela Radničke ulice; L=50 m PVC DN200	115.000,00	105.302,02
9.	Izgradnja dijela fekalnog kanala Prigrande – naselje Busoler – istočni dio, dio kanala F-2	37.800,00	31.729,70
10.	Izrada projektne dokumentacije te pribava geodetskih podloga za fekalnu kanalizaciju Grada Pule	90.000,00	78.469,85
	<b>UKUPNO</b>	<b>3.869.800,00</b>	<b>3.689.259,97</b>

Troškovi izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda navedena u točki 6. stavak 2. Programa za 2009. financirani su iz Proračunu Grada Pule za 2009. godinu, i to iz namjenskih sredstava naknada za priključenje na sustav odvodnje, te neutrošenih namjenskih sredstava naknada za priključenje na sustav odvodnje iz prethodnih godina.

## 7. PRIJEVOZ PUTNIKA

Planirana i realizirana financijska sredstva za nabavu opreme za prijevoz putnika, kao osnove za daljnji razvoj i poslovanje trgovačkog društva Pulapromet d.o.o., navedena u točki 7. Programa za 2009. su sljedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva koja su se planirala realizirati u 2009. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2009. godini (kn)
1.	Kupovina novih autobusa	6.788.000,00	4.850.000,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>6.788.000,00</b>	<b>4.850.000,00</b>

Troškovi nabave opreme za prijevoz putnika navedeni u točki 7. Programa za 2009. financirani su iz Proračunu Grada Pule za 2009. godinu.

## 8. TRŽNICE NA MALO

Planirana i realizirana financijska sredstva za nabavu opreme za tržnice na malo, kao osnove za daljnji razvoj i poslovanje trgovačkog društva Tržnica d.o.o., navedena u točki 8. Programa za 2009. su sljedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva koja su se planirala realizirati u 2009. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2009. godini (kn)
1.	Asfaltiranje otvorenog dijela gradske tržnice	48.811,56	40.009,48
2.	Video nadzor u zgradi Tržnice	37.465,15	37.465,15



3.	Kredit za rekonstrukciju zgrade Tržnice	1.156.070,06	1.156.070,06
4.	Kredit za PDV po rekonstrukciji	356.942,70	356.942,70
5.	Kredit za PDV po rekonstrukciji	325.528,97	325.528,97
6.	Rasklopni stolovi	15.770,00	15.770,00
7.	Ručni viljuškar	2.250,82	2.250,82
8.	Idejni projekt oborinskih voda	5.500,00	5.500,00
9.	Čelične konstrukcije za postavljanje tendi-kiosci	11.780,40	11.780,40
10.	Rekonstrukcija sanitarnog čvora na tržnici Veruda	400.000,00	11.200,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>2.360.119,66</b>	<b>1.962.517,58</b>

Troškovi nabave opreme za tržnice na malo navedeni u točki 8. Programa za 2009. financirani su iz poslovanja trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Pula.

## REKAPITULACIJA

Ukupna financijska sredstva koja su realizirana u 2009. godini za objekte i uređaje komunalne infrastrukture, građenje javnih površina, građenje nerazvrstanih cesta, izradu projektne dokumentacije za izgradnju proširenja groblja, građenje javne rasvjete, građenje sustava opskrba pitkom vodom, građenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, nabavu opreme za prijevoz putnika, građenje objekata i nabavu opreme za tržnice na malo, iznose 55.658.000,07 kn, a kako slijedi:

Redni broj	OBJEKTI I UREĐAJI PLANIRANI PROGRAMOM GRADNJE ZA 2009. GODINU	Financijska sredstva koja su se planirala realizirati u 2009. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2009. godini (kn)
1.	JAVNE POVRŠINE	2.649.600,00	2.510.819,68
2.	NERAZVRSTANE CESTE	42.320.400,00	29.901.831,08
3.	GROBLJA	340.000,00	339.066,00
4.	JAVNA RASVJETA	4.842.700,00	3.344.170,21
5.	OPSKRBA PITKOM VODOM	1.994.930,00	1.954.478,64
6.	ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	13.304.428,00	10.795.116,88
7.	PRIJEVOZ PUTNIKA	6.788.000,00	4.850.000,00
8.	TRŽNICE NA MALO	2.360.119,66	1.962.517,58
	UKUPNO	<b>74.660.177,66</b>	<b>55.658.000,07</b>

Klasa:360-01/10-01/23  
Urbroj:2168/01-01-01-0019-10-9  
Pula, 18. ožujka 2010.

**GRADONAČELNIK**  
**Boris Miletić**

## **OBRAZLOŽENJE**

Prema članku 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09), izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je do kraja ožujka svake godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu («Službene novine» Grada Pule 11/08, 08/09 i 17/09) utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture čija je realizacija planirana tijekom 2009. godine.

Slijedom navedenog, molimo Vas za donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje u predloženom tekstu.

**P.O.GRADONAČELNIKA**  
**Damir Prhat, dipl.ing., v.r.**