





REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

Klasa: 361-01/11-01/35
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-11-12
Pula, 30. ožujka 2011.

**GRADSKOM VIJEĆU
GRADA PULE**

Predmet: Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 30. ožujka 2011. godine, donio je Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu, za Grad Pulu.

Temeljem članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» RH br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09), kojim je propisano da je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno do kraja mjeseca ožujka svake godine predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave podnijeti izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu, dostavljamo predmetno Izvješće na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se Boris Miletić, Gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik Gradonačelnika Grada Pule, Vera Radolović, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, Damir Prhata, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu te Martina Šajina i Željko Pavletić, pomoćnici pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća vezano uz podneseni akt, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti

S poštovanjem,

Priloga: 1

**GRADONAČELNIK
Boris Miletić, v.r.**

Na temelju članka 39. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 07/09. i 16/09.), Gradsko vijeće Grada Pule, na sjednici održanoj dana _____ 2011. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u «Službenim novinama» Grada Pule.

Klasa: 361-01/11-01/35
Urbroj:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Denis Martinčić

Na osnovu članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 61. Statuta Grada Pula - Pola ("Službene novine" Grada Pule br. 07/09 i 16/09), Gradonačelnik Grada Pule dana 30. ožujka 2011. godine, donio je

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2010. godine ("Službene novine" Grada Pule 19/09 i 09/10) (u nastavku teksta Program za 2010.), utvrđen je: opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za nabavu opreme i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Programom za 2010. utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture čija se priprema za izgradnju i izgradnja planirala tijekom 2010. godine.

Ovo Izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa za 2010. godinu, od 01. siječnja 2010. do 31. prosinca 2010. godine.

1. JAVNE POVRŠINE

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju javnih površina navedenih u točki 1. Programa za 2010. su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva koja su se planirala realizirati u 2010. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2010. godini (kn)
1.	Parkiralište Karlo Rojc, sjever (cca 2.350,00 m ²) - priprema	43.494,00	42.612,19
2.	Uređenje nogostupa oko Arene (cca 450,00 m ²)	76.506,00	76.506,00
3.	Parkiralište na Sisplacu (cca 800,00 m ²) - priprema	65.000,00	45.180,58
	UKUPNO	185.000,00	164.298,77

Troškovi izgradnje javnih površina navedeni u točki 1. Programa za 2010. financirani su iz Proračunu Grada Pule za 2010. godinu, i to iz sredstava komunalnog doprinosa, prihoda za izgradnju parkirališta i sredstava spomeničke rente.

2. NERAZVRSTANE CESTE

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju nerazvrstanih cesta navedenih u točki 2. Programa za 2010. su slijedeća:

Redni broj	GRADEVINA	Financijska sredstva koja su se planirala realizirati u 2010. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2010. godini (kn)
1.	Izgradnja/rekonstrukcija Brunjakove, Zahtiline i Ulice Sv. Petra (uz školu Veli Vrh) (cca 450,00 m1)	2.500.000,00	2.402.803,96
2.	Rekonstrukcija – izgradnja Ulice Veruda/Uskočke ulice (cca. 260,00 m1) – priprema i izgradnja	1.100.000,00	1.099.923,76
3.	Izgradnja dijela Ulice Istarski razvod od Črnjine ulice do igrališta (cca 240,00 m1)	895.080,00	888.487,59
4.	Izgradnja Kalčeve ulice u naselju Štinjan (cca 160,00 m1)	121.410,23	120.816,50
5.	Naselje Štinjan (prometnice, oo, jr) – priprema	260.000,00	257.562,00
6.	Izgradnja dijela Ulice Borik na Velom Vrh (cca 200,00 m1) - priprema	51.291,00	51.291,00
7.	Naselje Veli Vrh (prometnice, oo, jr) – priprema	48.585,00	48.585,00
8.	Izgradnja Ulice Petra Studenca; asf, jr i oo (cca.150,00 m1) - priprema	39.826,81	39.826,81
9.	Naselje Valdebek (prometnice, oo, jr) – priprema	38.745,00	38.745,00
10.	Izgradnja nogostupa i bus ugibališta u Ulici Stoja (cca 650,00 m1) - priprema	18.450,00	18.450,00
11.	Izgradnja Ulice Prekomorskih brigada, sa izgradnjom devijacija i privoza raskršćima (cca 12.000,00 m2) i oborinskom odvodnjom (cca 3.600,00 m1)	5.001.611,96	5.001.611,96
	UKUPNO	10.075.000,00	9.968.103,58

Troškovi izgradnje nerazvrstanih cesta navedeni u točki 2. Programa za 2010. financirani su iz Proračunu Grada Pule za 2010. godinu, i to iz sredstava komunalnog doprinosa, prihoda od vodnog doprinosa i ostalih prihoda poslovanja (povrat neutrošenih sredstava komunalnog doprinosa iz prethodnih godina).

3. GROBLJA

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju groblja navedena u točki 3. Programa za 2010. su sljedeća:

Redni broj	GRADEVINA	Financijska sredstva koja su se planirala realizirati u 2010. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2010. godini (kn)
1.	Izgradnja proširenja groblja Monte Giro	500.000,00	79.004,36
	UKUPNO	500.000,00	79.004,36

Troškovi izgradnje groblja navedeni u točki 3. Programa za 2010. financirani su iz vlastitih sredstava poslovanja trgovačkog društva Monte Giro d.o.o.

4. JAVNA RASVJETA

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju javne rasvjete navedena u točki 4. Programa za 2010. su slijedeća:

Redni broj	GRADEVINA	Financijska sredstva koja su se planirala realizirati u 2010. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2010. godini (kn)
1.	Izgradnja JR Ulice Prekomorskih brigada (cca. 3.600,00 m)	1.160.770,18	1.160.673,38
2.	Izgradnja JR Kašičeve i Mažuranićeve ulice (cca 340,00 m) – priprema	19.229,82	19.229,82
	UKUPNO	1.180.000,00	1.179.903,20

Troškovi izgradnje javne rasvjete navedeni u točki 4. Programa za 2010. financirani su iz Proračunu Grada Pule za 2010. godinu i to iz sredstava komunalnog doprinosa.

5. OPSKRBA PITKOM VODOM

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju sustava opskrbe pitkom vodom navedena u točki 5. Programa za 2010. su slijedeća:

Redni broj	GRADEVINA	Financijska sredstva koja su se planirala realizirati u 2010. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2010. godini (kn)
1.	Izrada projektne dokumentacije, izgradnja i nadzor nad izvođenjem vodovodne mreže u naselju Šikići, dio od L= 1050,00 m' DN 100 (cca 480 m' u 2010.)	343.393,15	343.393,15
2.	Izrada projektne dokumentacije, izgradnja vodovodne mreže i nadzor nad izgradnjom vodovodne mreže Veli Vrh III faza, dio od L=425 m', DN 100	99.606,85	98.801,03
	UKUPNO	443.000,00	442.194,18

Troškovi izgradnje sustava opskrbe pitkom vodom navedeni u točki 5. Programa za 2010. financirani su iz Proračunu Grada Pule za 2010. godinu i to iz namjenskih sredstava naknada za priključenje na sustav opskrbe pitkom vodom.

6. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Prema izvješću trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula broj 312/1 od 15.02.2011. godine, realizacija izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda navedena u točki 6. stavak 1. Programa za 2010. je slijedeća:

Redni broj	GRADEVINA	Financijska sredstva koja su se planirala realizirati u 2010. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2010. godini (kn)
1.	Crpna stanica Riviera i gravitacijski vod CS Veli Vrh – CS Riviera (kanalizacija Kolodvorske) –izgradnja	3.762.720,00	3.762.839,72
2.	Crpna stanica Veli vrh s tlačnim vodom – izgradnja	700.000,00	0,00
3.	Šijanski kolektor – otpadne vode – izgradnja	700.000,00	0,00
4.	Riva faza II. etapa I. (Flacijusova) – izgradnja	2.000.000,00	0,00
5.	Projektiranje, istražni i pripremni radovi, savjetovanje	400.000,00	556.800,00
6.	Nadzor, geomehanika, arheologija, geodezija, ostale usluge	300.000,00	235.270,00
7.	Rješavanje imovinsko pravnih odnosa	50.000,00	43.300,00
8.	Komunalni i vodni doprinos, naknade	15.000,00	0,00
9.	Ostali troškovi (kamate i sl.)	351.261,00	145.119,84
10.	Otplata kredita Svjetske banke za Jadranski projekt I.	1.313.067,16	1.302.871,81
	UKUPNO :	9.592.048,16	6.046.201,37

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naveden u točki 6. stavak 1. Programa za 2010., objekti navedeni pod točkama 1 do 10, realizirani su u iznosu od ukupno 6.046.201,37 kn, prema izvorima financiranja kako slijedi:

- Proračun Grada Pule (sredstva osigurana u 2009. godini): 1.447.991,65 kn,
- Sredstva državnog proračuna kroz HBOR: 4.437.259,72 kn,
- Pula Herculanea d.o.o.: 160.950,00 kn.

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda navedena u točki 6. stavak 2. Programa za 2010. su slijedeća:

Redni broj	GRADEVINA	Financijska sredstva koja su se planirala realizirati u 2010. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2010. godini (kn)
1.	Fekalna kanalizacija dijela naselja Štinjan-centar; Kanal: dio F-1 od Po do Š8, L=208m	260.000,00	239.202,84
2.	Fekalna kanalizacija dijela naselja Veli Vrh – istok; Kanal: K-9, L=70m	74.500,00	74.458,91
3.	Fekalna kanalizacija dijela naselja Valdebek-centar; Kanal: F-1 od Š1 do Š4, L=82m	63.000,00	62.691,67
4.	Fekalna kanalizacija dijela naselja Veli Vrh – zapad; Kanali: K-14 od Š88 do Š 10, L=155m – priprema, dio K-2 od Š6 do Š8, L=49m i K-11 K-8/1 od Š1 do Š6, L=126 m, K-5, L=278m.	560.000,00	559.817,52
5.	Fekalna kanalizacija dijela naselja Busoler-istok; Kanal: K-3, L=133m i K-5	200.000,00	187.502,53

6.	Završetak gradnje fekalne kanalizacije u Tesloj ulici; Kanal: K-1, L=30m	37.500,00	32.232,28
7.	Izgradnja sigurnosnog preljeva crpne stanice Marina i ispusta taložnice oborinskih voda; Kanal: K-1, L=70m	150.000,00	81.269,48
8.	Fekalna kanalizacija dijela Medulinske ceste, Kanal: F-1, L=55m	75.000,00	71.744,67
9.	Izrada projektne dokumentacije te pribava geodetskih podloga za fekalnu kanalizaciju Grada Pule	80.000,00	65.823,13
	UKUPNO	1.500.000,00	1.374.743,03

Troškovi izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda navedena u točki 6. stavak 2. Programa za 2010. financirani su iz Proračunu Grada Pule za 2010. Godinu i to iz namjenskih sredstava naknada za priključenje na sustav odvodnje.

7. PRIJEVOZ PUTNIKA

Planirana i realizirana financijska sredstva za nabavu opreme za prijevoz putnika, kao osnove za daljnji razvoj i poslovanje trgovačkog društva Pulapromet d.o.o., navedena u točki 7. Programa za 2010. su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva koja su se planirala realizirati u 2010. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2010. godini (kn)
1.	Otplata kredita za kupljene autobuse	6.383.000,00	3.359.638,40
	UKUPNO	6.383.000,00	3.359.638,40

Troškovi nabave opreme za prijevoz putnika navedeni u točki 7. Programa za 2010. financirani su iz Proračunu Grada Pule za 2010. godinu.

8. TRŽNICE NA MALO

Planirana i realizirana financijska sredstva za nabavu opreme za tržnice na malo, kao osnove za daljnji razvoj i poslovanje trgovačkog društva Tržnica d.o.o., navedena u točki 8. Programa za 2010. su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva koja su se planirala realizirati u 2010. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2010. godini (kn)
1.	Asfaltiranje otvorenog dijela gradske tržnice	351.188,44	0,00
2.	Sanacija krova zgrade gradske Tržnice	73.200,00	0,00
3.	Rampa sa kontrolom prolaza vozila za parking zakupaca	85.400,00	11.500,00
4.	Kredit za rekonstrukciju zgrade Tržnice	559.766,68	559.766,68
5.	Kredit za PDV po rekonstrukciji	356.942,70	339.744,15

6.	Kredit za PDV po rekonstrukciji	325.528,97	321.877,42
	UKUPNO	1.752.026,79	1.232.888,25

Troškovi nabave opreme za tržnice na malo navedeni u točki 8. Programa za 2010. financirani su iz poslovanja trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Pula.

REKAPITULACIJA

Ukupna financijska sredstva koja su realizirana u 2010. godini za objekte i uređaje komunalne infrastrukture, građenje javnih površina, građenje nerazvrstanih cesta, izradu projektne dokumentacije za izgradnju proširenja groblja, građenje javne rasvjete, građenje sustava opskrba pitkom vodom, građenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, nabavu opreme za prijevoz putnika, građenje objekata i nabavu opreme za tržnice na malo, iznose **23.846.975,14 kn**, a kako slijedi:

Redni broj	OBJEKTI I UREĐAJI PLANIRANI PROGRAMOM GRADNJE ZA 2010. GODINU	Financijska sredstva koja su se planirala realizirati u 2010. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2010. godini (kn)
1.	JAVNE POVRŠINE	185.000,00	164.298,77
2.	NERAZVRSTANE CESTE	10.075.000,00	9.968.103,58
3.	GROBLJA	500.000,00	79.004,36
4.	JAVNA RASVJETA	1.180.000,00	1.179.903,20
5.	OPSKRBA PITKOM VODOM	443.000,00	442.194,18
6.	ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	11.092.048,16	7.420.944,40
7.	PRIJEVOZ PUTNIKA	6.383.000,00	3.359.638,40
8.	TRŽNICE NA MALO	1.752.026,79	1.232.888,25
	UKUPNO	31.610.074,95	23.846.975,14

Klasa: 361-01/11-01/35
 Urbroj:2168/01-04-02-01-0329-11-11
 Pula, 30. ožujka 2011.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

OBRAZLOŽENJE

Prema članku 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je do kraja ožujka svake godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu («Službene novine» Grada Pule broj 19/09 i 09/10) utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture čija je realizacija planirana tijekom 2010. godine.

Slijedom navedenog, molimo Vas za donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje u predloženom tekstu.

PROČELNIK
Damir Prhat, dipl.ing., v.r.