



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK



REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

Klasa: 363-02/12-01/15
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-12-3
Pula, 23. ožujka 2012.

GRADSKOM VIJEĆU GRADA PULE

Predmet: Izvješće o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2011. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 20. ožujka 2012. godine, donio je Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu, za Grad Pulu.

Temeljem članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» RH br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11), kojim je propisano da je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno do kraja ožujka svake godine predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave podnijeti izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za prethodnu kalendarsku godinu, dostavljamo predmetno Izvješće na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se Boris Miletić, Gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik Gradonačelnika Grada Pule, Vera Radolović, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, Damir Prhata, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, te Martina Šajina i Željko Pavletić, pomoćnici pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća vezano uz podneseni akt.

S poštovanjem,

Priloga: 1

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Na temelju članka 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 07/09, 16/09 i 12/11), Gradsko vijeće Grada Pule, na sjednici održanoj dana _____ 2012. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenim novinama“ Grada Pule.

Klasa: 363-02/12-01/15
Urbroj:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Denis Martinčić

Na temelju stavka 4. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11) i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” br. 07/09, 16/09 i 12/11), Gradonačelnik Grada Pule dana 20. ožujka 2012. godine, podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu

Programom održavanja komunalne infrastrukture 2011. godinu (“Službene novine” Grada Pule br. 14/10 i 13/11) u nastavku teksta Program – utvrđen je opis i opseg radova održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Pule s procjenom pojedinih troškova, po slijedećim komunalnim djelatnostima:

1. ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA
2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA
3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
 - 3.1. održavanje javnih zelenih površina, dječjih igrališta i javnih sportskih terena, parkovne opreme, javnih fontana i sustava za navodnjavanje
 - 3.2. podmirivanje troškova za utrošenu vodu i električnu energiju za funkcioniranje sustava za navodnjavanje i gradskih fontana
 - 3.3. održavanje javnih WC – a i pisoara
 - 3.4. održavanje spomenika i spomen obilježja
 - 3.5. uređenje naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda
 - 3.6. postava i održavanje oznaka ulica, parkova, trgova i kućnih brojeva.
4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
 - 4.1. Održavanje nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina
 - 4.2. Održavanje okomite prometne signalizacije, turističke i ostale signalizacije te dodatne opreme za regulaciju prometa
 - 4.3. Održavanje vodoravne prometne signalizacije
 - 4.4. Održavanje svjetleće prometne signalizacije
5. ODRŽAVANJE GROBLJA
 - 5.1. Gradsko groblje Monte Giro
 - 5.2. Mjesno groblje Štinjan
 - 5.3. Mornaričko Spomen groblje
6. JAVNA RASVJETA
 - 6.1. Upravljanje i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete
 - 6.2. Podmirivanje troškova za utrošak električne energije za javnu rasvjetu
 - 6.3. Provedba studije energetske učinkovitosti
7. MALE KOMUNALNE AKCIJE

Ovo izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa, odnosno od 01.01. do 31.12.2011. godine.

U izvještajnom razdoblju realizirani su poslovi kako slijedi:

1. ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA

Pod odvodnjom atmosferskih voda podrazumijeva se odvodnja atmosferskih (oborinskih) voda s nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom.

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi:

Redovnog održavanja koje obuhvaća čišćenje slivnika, kanalskih rešetki, otvorenih rigola, zatvorenih kanala, kanalizacijske mreže i šahtova, kišnih preljeva i taložnica s deponiranjem izvađenog mulja, probijanja i ispiranja priključaka slivnika, popravaka, podizanja ili zamjene kanalizacijskih rešetki i poklopaca, zamjene ručki poklopaca i jednokratne deratizacije cijelog kanalizacijskog sustava. Redovno je vršeno čišćenje otvorenih kanala s provedbom agrotehničkih mjera kako bi se povećao kapacitet sustava.

Pojačanog održavanja kroz koje je izvedena sanacija kanalizacijske mreže zbog dotrajalosti i propuštanja cijevi. Dovršeni su radovi na rekonstrukciji kanalizacije Nazorove ulice pri čemu je izveden razdjelni sustav. Izveden je razdjelni sustav u Creskoj ulici, te rekonstrukcija sustava odvodnje atmosferskih voda oko Doma Mate Parlov. Izvedeni su radovi na odvodnji atmosferskih voda s Rizzijeve ulice i spoj s kanalom Dolinka.

Interventni zahvati se vrše za vrijeme i poslije nevremena. Zbog malog broja kišnih dana nije bilo većih intervencija. Izvedena je sanacija dijela kanalizacijske mreže zbog urušavanja na Glavinićevom usponu.

Komunalni poslovi komunalne djelatnosti održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda povjereni su trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti odvodnje atmosferskih voda za 2011. godinu i Anexa I ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti odvodnje atmosferskih voda za 2011. godinu, KLASA: 363-02/10-01/51.

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda, prema podacima Upravnog odjela za financije i opću upravu, utrošeno je 5.722.876,45 kuna.

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Čišćenje javnih površina odnosi se na ručno i strojno pometanje ulica, trgova i pješačkih zona te sportskih terena, pranje javno prometnih površina, trgova i pješačkih zona, fizičko i kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz i na javno prometnim površinama, čišćenje grafita, ulja, maziva i drugih onečišćenja s javnih površina, jesenski program, svakodnevni nadzor i ophodnje, pražnjenje košarica za otpatke i kanti za feces.

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi:

Redovnog održavanja koje obuhvaća ručno i strojno pometanje te pražnjenje košarica koje se vršilo po unaprijed utvrđenom rasporedu, odnosno sukladno operativnom planu koji je sastavni dio godišnjeg ugovora. Radovi su izvedeni kvalitetno i bez većih primjedbi.

Komunalni poslovi komunalne djelatnosti održavanje čistoće javnih površina povjereni su trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o. temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina za 2011. godinu i Anexa I Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina za 2011. godinu, KLASA:363-02/10-01/57.

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja čistoće javnih površina, prema podacima Upravnog odjela za financije i opću upravu, utrošeno je 5.996.099,84 kune.

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

3.1. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA, DJEČJIH IGRALIŠTA I JAVNIH SPORTSKIH TERENA, PARKOVNE OPREME, JAVNIH FONTANA I SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE

Redovno održavanje

Zelene površine i staze održavane su i obrađivane kontinuirano i prema utvrđenom obimu, pri čemu je izvršena košnja na 3.919.400,00 m². Sadnja sezonskog cvijeća, trajnica, grmlja, stabala, visećih vaza te nadopuna žardinjera i ukrasnih vaza, vršena je sukladno sezonskim izmjenama, odnosno ukazanim potrebama. Prema ukazanoj potrebi vršeno je tretiranje biljnog

materijala zaštitnim sredstvima, redovno je održavano svih 7 gradskih fontana, aktivirani su i osposobljeni postojeći sustavi za navodnjavanje, izuzev dva sustava - s južne strane Arene i Ozad Arene, te je na istima vršena svakodnevna kontrola, održavana je do sada postavljena parkovna oprema (klupe, košarice) te naprave namijenjene igri djece.

Pojačano održavanje

Od radova predviđenih pojačanim održavanjem izvedeni su radovi na krajobraznom uređenju zelenih površina i retencija Nazorove ulice.

Hitne intervencije

Vršile su se prema ukazanoj potrebi, a odnosile su se uglavnom na intervencije na krošnjama stabala i na stablima koja se nalaze na javnim površinama i svojim položajem ugrožavaju sigurnost ljudi i/ili imovine, a nisu uvrštene u redovno održavanje zelenih površina.

Navedeni komunalni poslovi povjereni su trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o. temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu komunalnih poslova održavanja javnih zelenih površina, dječjih igrališta i javnih sportskih terena, parkovne opreme, javnih fontana i sustava za navodnjavanje za 2011. godinu i Anexa I ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu komunalnih poslova održavanja javnih zelenih površina, dječjih igrališta i javnih sportskih terena, parkovne opreme, javnih fontana i sustava za navodnjavanje za 2011. godinu, KLASA:363-02/11-01/6.

3.2. UTROŠAK VODE I ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE VODE IZ HIDRANATA, FONTANA I SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE - Praćeno je stanje i podmirivan utrošak vode te odvodnje i pročišćavanja vode iz hidranata, fontana i sustava za navodnjavanje.

Utrošak električne energije za fontane - Praćeno je stanje i podmirivan utrošak električne energije za fontane, a temeljem Ugovora o opskrbi električnom energijom povlaštenog kupca.

3.3. ODRŽAVANJE JAVNIH WC – a i PISOARA

Tijekom godine vršeno je redovno održavanje (čišćenje i pranje) te potrebna odčepljavanja na dva javna WC-a i četiri pisoara. Vršene su i manje sanacije na vodovodnoj mreži i sanitarnoj opremi. Izvršena je promjena slavinskih instalacija zbog učestalih krađa vode na pisoaru u Ulici Kalpurnija Pisona.

Praćeno je stanje i podmirivan utrošak vode i električne energije za navedene objekte.

Komunalni poslovi održavanja javnih WC – a i pisoara, povjereni su trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o. temeljem Ugovora o održavanju javnih WC – a i pisoara u 2011. godini i Anexa I ugovoru o održavanju javnih WC – a i pisoara u 2011. godini, KLASA: 363-02/10-01/53.

Popravci vodoinstalacija su temeljem izdanih narudžbenica povjereni vodoinstalaterskom obrtu Piškera, Pula.

3.4. ODRŽAVANJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA

Tijekom izvještajnog razdoblja izvršeni su radovi tekućeg održavanja čistoće spomenika i spomen obilježja na području grada. Izvršeno je čišćenje i novi ispis na spomeniku koji se nalazi uz Šijansku cestu, izrada nove namjesto devastirane spomen ploče u Ulici Kaštanjer.

Komunalni poslovi održavanja spomenika i spomen obilježja, komunalne djelatnosti održavanja javnih površina povjereni su trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o. temeljem Ugovora o održavanju spomenika i spomen obilježja u 2011. godini, KLASA:363-02/10-01/54.

3.5. UREĐENJE NASELJA U VRIJEME BLAGDANA I DRUGIH POSEBNIH PRIGODA

Komunalni poslovi uređenja naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda komunalne djelatnosti održavanja javnih površina povjereni su trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o.

- temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti uređenja naselja povodom božićnih i novogodišnjih blagdana 2010/11, KLASA: 363-02/10-01/44 izvršena je demontaža dekoracije.
- temeljem Ugovora o uređenju naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda u dijelu komunalnih poslova postave novih i održavanja postojećih stupova za isticanje zastava te izvođenja radova na isticanju i skidanju zastava na javnim površinama u vrijeme državnih praznika i drugih posebnih prigoda u 2011. godini, KLASA:363-02/10-01/55, navedeni radovi povjereni su trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula. Tijekom izvještajnog razdoblja izvršeno isticanje i skidanje zastava pred i poslije državnih praznika kao i za dane Grada Pule.

3.6. POSTAVA I ODRŽAVANJE OZNAKA ULICA, PARKOVA, TRGOVA I KUĆNIH BROJEVA

Kroz Program je vršena zamjena (dobava i montaža) nedostajućih ili oštećenih, dotrajalih ili devastiranih oznaka ulica, parkova i trgova s pripadajućim stupovima te kućnih brojeva prema ukazanoj potrebi i prema izdanim rješenjima.

Temeljem četverogodišnjeg Ugovora o održavanju natpisnih oznaka ulica i trgova te kućnih brojeva u gradu Puli, KLASA: 363-01/07-01/40, navedeni su poslovi do 30. lipnja bili povjereni trgovačkom društvu Cardio d.o.o. Pula.

Istekom navedenog Ugovora, zamjena (dobava i montaža) nedostajućih ili oštećenih, dotrajalih ili devastiranih oznaka ulica, parkova i trgova s pripadajućim stupovima povjerena je trgovačkom društvu Pula parking d.o.o., a postavu pločice s kućnim brojem temeljem Odluke o komunalnom redu postavlja vlasnik o svom trošku temeljem odobrenja.

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja javnih površina, prema podacima Upravnog odjela za financije i opću upravu, utrošeno je 6.807.923,31 kune.

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

4.1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNO PROMETNIH POVRŠINA

Redovno i parcijalno održavanje

Kroz redovno i parcijalno održavanje vršeni su građevinski i drugih radova radi očuvanja bitnih zahtjeva za prometnicu tijekom njenog trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost prometnice s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena. Izvedeni su manji zahvati koji se odnose na zahvate sanacije oštećenih asfaltnih površina, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih oštećenja na kolnicima i pješačkim površinama, na trgovima i stepeništima te uklanjanje arhitektonskih barijera na javnim površinama - prilagodba nogostupa osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Na površinama na kojima su zabilježena veća oštećenja, a na kojima u narednom periodu neće biti izvođeni radovi plinifikacije ili drugi radovi većeg obima, a na kojima su dovršeni radovi na plinifikaciji izvršena je sanacija većih površina. Na taj su način izvršene sanacije na slijedećim lokacijama: Karlovačka, Vukovarska, Kumičićeva, Ulica Kaštanjer, Ulica Selo u Štinjanu, Vitezićeva (pješačka staza), Rižanske skupštine, Zadarska, Križanje Ulice Veruda i Tomasinijeve.

Po provedenom javnom natječaju za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova redovnog i parcijalnog održavanja istih, sklopljen je četverogodišnji Ugovor za obavljanje komunalne djelatnosti

održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova redovnog i parcijalnog održavanja istih i Anex I ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova redovnog i parcijalnog održavanja istih, KLASA: 363-02/11-01/24 s trgovačkim društvom Cesta d.o.o.

Pojačano održavanje i/ili rekonstrukcije (izvanredna održavanja)

Izvršena je rekonstrukcija Creske ulice – obnova kolnika i uređenje nogostupa, te radovi na uređenju nogostupa u dijelu Kolodvorske ulice, te sanacija kolnika dijela Zadarske ulice.

Na svim lokacijama na kojima je vršeno pojačano održavanje izvršene su i prilagodbe pješačkih prijelaza osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Po provedenom javnom natječaju za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova pojačanog održavanja i/ ili rekonstrukcije istih, sklopljen je četverogodišnji Ugovor za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova pojačanog održavanja i/ ili rekonstrukcije istih i Anex I ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova pojačanog održavanja i/ ili rekonstrukcije istih, KLASA: 363-02/11-01/22 s trgovačkim društvom Cesta d.o.o.

Održavanje makadamskih površina

Prema ukazanoj potrebi i prema zahtjevima građana, nasipani su i održavani makadamski putovi.

Po provedenom javnom natječaju za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova održavanja neasfaltiranih i makadamskih površina, sklopljen je četverogodišnji Ugovor za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova održavanja neasfaltiranih i makadamskih površina i Anex I ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova održavanja neasfaltiranih i makadamskih površina, KLASA: 363-02/11-01/23 s trgovačkim društvom Cesta d.o.o.

Zimska služba i hitne intervencije

Služba je djelovala prema ukazanoj potrebi u periodu od 15.11. do 31.12.2011. U tom periodu zimska služba je vršila svakodnevna dežurstva, prema potrebi ophodnje te izlaske na intervencije s posipačem.

Svakodnevno su vršeni obilasci grada prilikom kojih su vršena krpanja manjih oštećenja asfalta hladnom masom i dr., te hitne intervencije na raščišćavanju ulica nakon prometnih nesreća po pozivu prometne policije. U periodu od 01. rujna 2011. godine izvršeno je 38 hitnih intervencija po pozivu prometne policije.

Po provedenom javnom natječaju za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova zimske službe i hitnih intervencija, sklopljen je četverogodišnji Ugovor za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova zimske službe i hitnih intervencija i Anex I ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova zimske službe i hitnih intervencija, KLASA: 363-02/11-01/26 s trgovačkim društvom Cesta d.o.o.

Geodetske, projektantske usluge i usluge nadzora

Kao priprema za izvođenje radova naručivane su izrade geodetskih podloga, idejnih, glavnih i izvedbenih projekata za potrebe pojačanog održavanja i/ili rekonstrukcija

(izvanrednog održavanja), te usluge vršenja usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova predviđenih Programom.

Navedene su usluge temeljem izdanih narudžbenica povjeravane osobama ovlaštenim za obavljanje navedenih djelatnosti.

Održavanje nerazvrstanih cesta, pješačkih staza, pješačkih zona i ostalih javno – prometnih površina, obveze po prethodnim ugovorima

Održavanje nerazvrstanih cesta, pješačkih staza i pješačkih zona povjereno je temeljem Ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta – gradskih prometnica, pješačkih staza, pješačkih zona i okomite prometne signalizacije na području grada Pule, KLASA:363-01/07-01/30, Dodatku I ugovoru o održavanju nerazvrstanih cesta – gradskih prometnica, pješačkih staza, pješačkih zona i okomite prometne signalizacije na području grada Pule, KLASA:363-01/09-01/6 te Dodatku VI. ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta – gradskih prometnica, pješačkih staza, pješačkih zona i okomite prometne signalizacije na području grada Pule, KLASA:363-02/11-01/2 trgovačkom društvu “Cesta” d.o.o. Pula.

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi:

Redovnog i parcijalnog održavanja

Vršeni su zahvati sanacije oštećenih asfaltnih površina, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih oštećenja na kolnicima i pješačkim površinama, na trgovima i stepeništima. U prethodnom su periodu vršene sanacije lokalnih oštećenja i udarnih rupa na slijedećim lokacijama: Ulica Dubrovačke bratovštine, Castropola, Kandlerova, Sv.Ivana, Ulica Vidikovac, Benussijeva ulica, Gervaisova ulica, Rabarova ulica, Valturska ulica, Mutilska ulica, Radićeva ulica, V. C. Emina, Santorijeva ulica, Ulica Riva, Stiglicheva ulica, Amfiteatarska, Padulj-Sponzina ulica, Partizanski put, Industrijska, Ližnje Moro, Marsovo polje, Valdebek, Mažuranićeva, Kašićeva, Južni bulevar kod semafora, Put za groblje, Mletačka ulica, Šibenska ulica, Benčićeva ulica, Sv.Jurja, Vinogradska ulica. Na površinama na kojima su zabilježena veća oštećenja, a na kojima u su dovršeni radovi plinifikacije ili drugi radovi većeg obima izvršena je zamjena dotrajalog asfaltnog zastora. Navedeni radovi su izvedeni na slijedećim lokacijama: Stankovićeva ulica, Rakovčeva ulica, Grožnjanska ulica, Mardeganijeva ulica, Ulica Vidikovac, Krležina ulica. Izvršena je sanacija nogostupa sa zamjenom rubnjaka na slijedećim lokacijama: Amfiteatarska ulica, Ulica Vidikovac, Trg Sv. Tome, Istarska ulica, Šišanska cesta

Vršena je redovna sanacija udarnih rupa, kolotruga i dr. lokalnih oštećenja na makadamskim prometnicama.

Pojačanog održavanja

Dovršeni su radovi pojačanog održavanja/rekonstrukcije kolnika i nogostupa Naborove ulice i pojačanog održavanja nogostupa u Grožnjanskoj ulici te dovršetak radova na dijelu ogranka Japodske ulice (bivši ogranak Sv. Germana).

Za izvođenje radova pojačanog održavanja/rekonstrukcije Zagrebačke ulice od Rakovčeve ulice do križanja s Rižanskom ulicom ishodovana je potvrda glavnog projekta. U tijeku su pripremne radnje za početak radova.

Za izvođenje radova pojačanog održavanja/rekonstrukcije Creske ulice ishodovana je potvrda glavnog projekta. U tijeku su pripremne radnje za početak radova.

Dežurstvo i hitne intervencije

Svakodnevno su vršeni obilasci grada prilikom kojih su obavljani radovi na popravcima i zamjeni zaštitnih metalnih stupića i prometnih znakova, krpanja manjih oštećenja asfalta hladnom masom i dr., a djelovala je i služba za hitne intervencije na raščišćavanju ulica nakon prometnih nesreća po pozivu prometne policije. Izvršene su 53 hitne intervencije.

Zimska služba

Djelovala prema ukazanoj potrebi u periodu od 01.01.-15.03.2011.

Prometni zahvati

Vršeni su radovi postave i održavanje zaštitnih metalnih stupića, betonskih elemenata i zaštitnih metalnih ograda, odbojnih ograda, umjetnih izbočina za smirivanje prometa, uklanjanje arhitektonskih barijera, postava i održavanje prometne opreme ceste, održavanje pilomata.

Izvršeni su slijedeći radovi:

- zamjene odbojne ograde, nakon prometne nesreće kod Ekonomskog fakulteta,
- održavanje zaštitnih metalnih stupića 45 zamjena i postavljanje 3 nova na Trgu Portarata,
- prilagodba pješačkih prijelaza osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, odnosno uklanjanje ili prilagodba arhitektonskih barijera na javnim površinama sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti na 68 lokacija (Grožnjanska, Voltičeva, Ulica Veruda, Krležina ulica, Ulica Vidikovac, Amfiteatarska, Stankovićeve ulica, Rakovčeva ulica, te u sklopu pojačanog održavanja),
- vršeni su radovi na servisiranju i popravku rampe u Ulica Castropola, servisiranju nadzorne kamere, servisiranju automatskog stupa (pilomat) kod Alkara,
- Izvršen je građevinski zahvat na raskrižju Tršćanske, Vodnjanske i Ceste prekomorskih brigada radi uređenja privremenog kružnog raskrižja.

Na svim lokacijama na kojima su izvođeni radovi, a na kojima to bilo moguće izvedena je i prilagodba nogostupa osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

4.2. ODRŽAVANJE OKOMITE PROMETNE SIGNALIZACIJE, TURISTIČKE I OSTALE SIGNALIZACIJE TE DODATNE OPREME ZA REGULACIJU PROMETA

Radovi na zamjeni postojeće dotrajale ili uništene prometne signalizacije vršeni su prema ukazanoj potrebi, a radovi na postavi nedostajuće ili nove signalizacije vršeni su sukladno izdanim Rješenjima, a temeljem izrađenih i usvojenih projekata nove regulacije prometa.

Na osnovu prometnog rješenja izvršene su promjene ili dopune prometnog režima, odnosno radovi na uvođenju nove organizacije prometa na slijedećim lokacijama:

- raskrižju Tršćanske, Vodnjanske i Ceste prekomorskih brigada, uređenje privremenog kružnog raskrižja
- raskrižju Ceste prekomorskih brigada, Industrijske i Vitasovićeve ulice, uređenje privremenog kružnog raskrižja
- raskrižje Stiglicheva – Nobileova, postavljanje prometnog zrcala,
- uređenje ulaza u vojarnu na Fizeli (postava znakova zabrane parkiranja i zaštitne odbojne ograde),
- obilježavanje novog pješačkog prijelaza u Voltičevoj ulici,
- uvođenje parkiranja na lijevoj strani kolnika u Flegovoj ulici,
- označavanje novih pješačkih prijelaza i središnje crte u Valturskoj ulici,
- postavljanje turističke signalizacije za stadion Aldo Drosina, uvođenje nove regulacije prometa u naselju Štinjan.

Do konca lipnja održavanje okomite prometne signalizacije bilo je povjereno temeljem Ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta – gradskih prometnica, pješačkih staza, pješačkih zona i okomite prometne signalizacije na području grada Pule, KLASA:363-01/07-01/30 i Dodatku I i ugovoru o održavanju nerazvrstanih cesta – gradskih prometnica, pješačkih staza, pješačkih zona i okomite prometne signalizacije na području grada Pule, KLASA:363-01/09-01/6 te Dodatku VI. ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta – gradskih prometnica, pješačkih staza, pješačkih zona i okomite prometne signalizacije na području grada Pule, KLASA:363-02/11-01/2 trgovačkom društvu “Cesta” d.o.o. Pula.

Po donošenju Odluke o prihvaćanju cijena radova trgovačkog društva Pula parking d.o.o. Pula za radove na održavanju nerazvrstanih cesta u dijelu poslova održavanja okomite prometne signalizacije, turističke i ostale signalizacije, te dodatne opreme za regulaciju prometa ("Službene novine Grada Pule" br. 9/11) navedeni su poslovi temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu poslova održavanja okomite prometne signalizacije, turističke i ostale signalizacije te dodatne opreme za regulaciju prometa u 2011. godini i Anexa I ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu poslova održavanja okomite prometne signalizacije, turističke i ostale signalizacije te dodatne opreme za regulaciju prometa u 2011. godini, KLASA: 363-02/11-01/42 povjereni trgovačkom društvu Pula parking d.o.o.

4.3. ODRŽAVANJE VODORAVNE PROMETNE SIGNALIZACIJE

Radovi na obnovi vodoravne prometne signalizacije vršeni su na području cijelog grada, kao i promjene prometnog režima te uvođenja nove organizacije prometa, a temeljem izrađenih i usvojenih projekata nove regulacije prometa, a na lokacijama kao prethodno navedeno.

Temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu poslova održavanja vodoravne prometne signalizacije u gradu Puli i Anexa I ugovora obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu poslova održavanja vodoravne prometne signalizacije u gradu Puli, KLASA:363-02/10-01/56, održavanje vodoravne prometne signalizacije povjereno je trgovačkom društvu Pula parking d.o.o. Pula.

4.4. ODRŽAVANJE SVIJETLEĆE PROMETNE SIGNALIZACIJE

Održavanje signalnih uređaja s pripadajućom vanjskom opremom, koordinatora i treptača vršeno je kontinuirano, a signalni su uređaji radili u programiranim opcijama, osim u interventnim slučajevima, što je prikazano putem evidencije održavanja rada uređaja. Od strane predstavnika MUP Policijske uprave Pula nije bilo primjedbi na rad Izvođača. *Izvršena je* obnova detektorskih petlji na semaforiziranim raskrižjima ulica Dubrovačke bratovštine i Istarske te Ceste prekomorskih brigada i Ulice Veruda.

Temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu komunalnih poslova održavanja svjetleće prometne signalizacije, KLASA:363-02/08-01/40, radovi održavanja svjetleće prometne signalizacije su povjereni trgovačkom društvu Cardo d.o.o. Pula.

Utrošak električne energije za semafore - Praćeno je stanje i podmirivan utrošak električne energije za semafore, a temeljem Ugovora o opskrbi električnom energijom povlaštenog kupca.

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja nerazvrstanih cesta prema podacima Upravnog odjela za financije i opću upravu, utrošeno je 12.220.040,59 kuna.

5. ODRŽAVANJE GROBLJA

Programom je utvrđen obim radova na redovnom održavanju Gradskog groblja Monte Giro u Puli, Mjesnog groblja u Štinjanu i Mornaričkog spomen groblja. Radovi na održavanju groblja se odnose na svakodnevno čišćenje staza i zelenih površina, svakodnevni odvoz smeća, održavanje oborinske kanalizacije, čišćenje zidova, građevinsko održavanje objekata i građevina. Kroz Program je podmirena grobna pristojba za 7 poginulih branitelja.

Temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti tekućeg održavanja gradskog groblja "Monte giro", mjesnog groblja u Štinjanu i "Mornaričkog spomen groblja" za 2011. godinu, KLASA:363-02/11-01/3, ovi su poslovi povjereni trgovačkom društvu Monte Giro d.o.o. Pula. Obim izvršenih radova na redovnom – tekućem održavanju groblja u skladu je s Programom.

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja groblja, prema podacima Upravnog odjela za financije i opću upravu, utrošeno je 200.000,00 kuna.

6. JAVNA RASVJETA

6.1. UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE UREĐAJA I OBJEKATA JAVNE RASVJETE

Do 10. svibnja 2011. godine temeljem Ugovora za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete u gradu Puli, KLASA:363-02/07-01/1 i Dodatka VI ugovoru za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete u gradu Puli, KLASA:363-02/11-01/1, navedeni su poslovi bili povjereni trgovačkom društvu HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. - DP Elektroistra Pula.

Po provedenom javnom natječaju za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete sklopljen je četverogodišnji Ugovor za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete i Anex I i II navedenog ugovora, KLASA: 363-02/11-01/9 s trgovačkim društvom Vintijan d.o.o. (zajednička ponuda Vintijan d.o.o. i Zanitel d.o.o.)

Tjekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi:

Redovnog održavanja kroz koje je vršeno tekuće održavanje i upravljanje uređajima i objektima javne rasvjete. U sklopu redovnog održavanja vršena je zamjena dotrajalih stupova javne rasvjete, zamjena ormarića javne rasvjete te stupova i armatura oštećenih uslijed vremenskih nepogoda i prometnih nezgoda.

Pojačanog održavanja kroz koje izvršeno:

- dovršetak radova na pojačanju rasvjete u Nazorovoj ulici
- pojačanje rasvjeta u Epulonovoj ulici (ispred Učeničkog doma),
- premještanje stupova javne rasvjete, a radi prilagodbe i boljeg osvjjetljenja na raskrižju Tršćanske, Vodnjanske i Ceste prekomorskih brigada, te na raskrižju Vitasovićeve i Ceste prekomorskih brigada
- pojačanje javne rasvjete u Creskoj ulici,
- pojačanje rasvjete u Gajevoj ulici (iza CGU Rojc),
- zamjena dotrajalih, korodiranih stupova javne rasvjete u Kolodvorskoj ulici
- zamjena više dotrajalih, korodiranih stupova u Županskoj ulici, Buonarottijevoj i Monvidalskoj ulici

Hitne intervencije su se vršile poslije raznih devastacija na rasvjetnim tijelima (nakon prometnih nezgoda, poslije nevremena zbog dotrajalosti stupova ili kvarova na kablovima kod zastarjelih sistema javne rasvjete). Za devastacije koje su nastale uslijed prometne nezgode, neovisno da li se radi o poznatom ili nepoznatom počinitelju zatražene su odštete od osiguravajućih društava.

Za izvršenje Programa u dijelu koji se odnosi na upravljanje i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete, prema podacima Upravnog odjela za financije i opću upravu, utrošeno je 3.149.269,93 kune.

6.2. PROVEDBA STUDIJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Na temelju Ugovora za izvedbu Projekta energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete grada Pule, a temeljem Konačnog obračuna vrši se plaćanje u mjesečnim ratama, preostalog iznosa iz mjesečnih ušteta u energiji.

Za izvršenje Programa u dijelu provedbe studije energetske učinkovitosti, prema podacima Upravnog odjela za financije i opću upravu, utrošeno je 1.100.232,00 kuna, a što se odnosi se na dio sredstava koje Grad Pula osigurava prema Preliminarnom financijskom planu temeljem Ugovora za provedbu projekta energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete

Grada Pule koji je potpisan u svibnju 2008. godine između Grada Pule i HEP ESCO d.o.o. Zagreb, KLASA:363-02/08-01/34.

6.3. PODMIRIVANJE TROŠKOVA ZA UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNU RASVJETU

Praćeno je stanje i podmirivan utrošak električne energije za javnu rasvjetu, a temeljem Ugovora o opskrbi električnom energijom povlaštenog kupca.

Praćeno je stanje i podmirivan utrošak električne energije za javnu rasvjetu, a temeljem Ugovora o opskrbi električnom energijom povlaštenog kupca.

Za podmirivanje troškova utroška električne energije utrošeno je 3.400.000,00 kuna.

7. MALE KOMUNALNE AKCIJE

Kroz Program su tijekom izvještajnog razdoblja izvođeni radovi prema Planovima predloženim od strane vijeća mjesnih odbora.

M.O. Stari grad

- izrada idejnog rješenja javne rasvjete ulica i uspona starogradske jezgre;
- izrada idejnog projekta za postavljanje javne rasvjete na sportskom igralištu koje koristi OŠ Centar i SRD Stari Grad.

M.O. Kaštanjer

- vršena je košnja zelenih površina i odvoz granja i dr. biljnog materijala sa površina koje nisu u programu redovnog održavanja, po dogovoru s Vijećem mjesnog odbora – kontinuirano i po zahtjevu;
- izvršena je nadopuna dva dječja igrališta (u Mohorovičićevoj i u Nobileovoj ulici);
- izvršena je postava umjetnih izbočina u svrhu smirivanja prometa na raskrižju Rimske centurijacije i Nobileove ulice;
- izrađena je i postavljena zaštitna ograda prema OŠ Kaštanjer u Nobileovoj ulici.

M.O. Monte Zaro

- vršena je košnja zelenih površina i odvoz granja i dr. biljnog materijala sa površina koje nisu u programu redovnog održavanja, po dogovoru s Vijećem mjesnog odbora – kontinuirano i po zahtjevu;
- izvršena je postava rukohvata uz stube u Gajevoj ulici;
- izvršeno je uređenje novog dječjeg igrališta u Vitezićevoj ulici;
- izvršeno je uređenje pješačke staze iza stambenih zgrada u Boškovićevom usponu;
- postavljene su klupe po zahtjevu Vijeća mjesnog odbora.

M.O. Sisplac – Sv. Polikarp

- vršena je košnja zelenih površina i odvoz granja i dr. biljnog materijala sa površina koje nisu u programu redovnog održavanja, po dogovoru s Vijećem mjesnog odbora – kontinuirano i po zahtjevu;
- izvršena je sanacija ogradnog zida uz Greblovu ulicu;
- vršena je sanacija i održavanje dječjih igrališta, te nadopuna s nekoliko novih igrala;
- vršena je sanacija javno prometnih površina po zahtjevu Vijeća mjesnog odbora (Jeretova 40/42).

M.O. Veruda

- izvršeno je kabliranje i zamjena dijela stupova javne rasvjete u Širolinoj ulici kao priprema za nastavak i pojačanje rasvjete u ulici Pino Budicin;
- Izvršen je odvoz krupnog otpada prema programu;

- vršena je košnja zelenih površina i odvoz granja i dr. biljnog materijala sa površina koje nisu u programu redovnog održavanja, po dogovoru s Vijećem mjesnog odbora – kontinuirano i po zahtjevu;
- izrađen je i postavljen rukohvat na stepenicama u blizini zgrade Širolina 6
- izvršeno je čišćenje i uređenje površine između ulica P. Buducin i Ul. Kamenjak (u blizini iza zgrade br.20 Budicinove ulice i zgrade jaslica Kamenjak) u dva navrata;
- izvršena je sanacija javno prometnih površina po zahtjevu Vijeća mjesnog odbora (Širolina ulica)

M.O. Stoja

- nastavljeni su radovi uređenja igrališta na Zeleniki;
- Izvršen je odvoz krupnog otpada prema programu;
- vršena je košnja zelenih površina i odvoz granja i dr. biljnog materijala sa površina koje nisu u programu redovnog održavanja, po dogovoru s Vijećem mjesnog odbora – kontinuirano i po zahtjevu;

M.O. Nova Veruda

- Izvršen je odvoz krupnog otpada prema programu;
- vršena je košnja zelenih površina i odvoz granja i dr. biljnog materijala sa površina koje nisu u programu redovnog održavanja, po dogovoru s Vijećem mjesnog odbora – kontinuirano i po zahtjevu;
- izvršena je postava 2 kemijska WC-a za Dan mjesnog odbora;
- izvršeno je osposobljavanje ormarića za struju za održavanje sportskih i drugih aktivnosti;
- izvršena je sanacija pješačke staze uz Vodotoranj.

M.O. Šijana

- Izvršen odvoz krupnog otpada prema programu;
- izvršeno je uređenje novog dječjeg igrališta u Benčićevoj ulici;
- rubno je čišćena šumica Monte Giro;
- postavljen je rukohvat u Divkovićevoj ulici na spoju s Koparskom;
- uređena je pješačka staza koja spaja Vinogradsku i Plominsku;
- izvršeno je pojačanje rasvjete.

M.O. Štinjan

- Izvršen je odvoz krupnog otpada prema programu;
- vršena je košnja i čišćenje površina koje nisu predviđene redovnim održavanjem, a na zahtjev Vijeća mjesnog odbora po dogovoru s Vijećem mjesnog odbora – kontinuirano i po zahtjevu;
- vršeno je čišćenje (orezivanje granja i uklanjanje samoniklog raslinja) Hidrobaze na području od sportske lučice do CS – vršeno po zahtjevu;
- vršena je postava eko sanitarnih čvorova u tri navrata za potrebe održavanja manifestacija;
- vršena su pranja i čišćenja javnih površina poslije održavanja manifestacija;
- uređen je nogostup uz zgradu u kojoj se nalaze prostorije mjesnog odbora;
- izvršeno je pojačanje javne rasvjete na nekoliko lokacija na području mjesnog odbora;

M.O. Veli Vrh

- Izvršen je odvoz krupnog otpada prema programu;
- vršena je košnja i čišćenje površina koje nisu predviđene redovnim održavanjem, a na zahtjev Vijeća mjesnog odbora - vršeno po zahtjevu,
- izvršena je sanacija i modernizacija makadamskih prometnica po zahtjevu Vijeća mjesnog odbora (Jeromelina)

- izrađena je dokumentacija za uređenje dijela površine koja se nalazi na k.č. 1446/86 k.o. Pula, u blizini dječjeg vrtića u Sponzinoj ulici
- postavljene su tri klupe;

M.O. Busoler

- Izvršen je odvoz krupnog otpada prema programu;
- izvršena su pojačanja rasvjete na području MO (kod mjesnog odbora Šišanska 25 A, Lakvere, Komunal) u dogovoru s Vijećem mjesnog odbora;
- izvršeno je čišćenje okoliša MO, čišćenje okoliša Šišanska 106, premještaj klupa po zahtjevu Vijeća mjesnog odbora

M.O. Valdebek

- izrađeno je idejno rješenje za uređenje igrališta Olimpia;
- izvršeno je pojačanje rasvjete u dogovoru s Vijećem mjesnog odbora (Ivančićeva ulica, Valdebečki put);
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja uključivo odvoz zelenog otpada po prijedlogu MO.

M.O. Arena

- izvršena je obnova rubnika/zidića između nogostupa i parka od Flavijevske prema Punti;
- vršena je košnja zelenih površina i odvoz granja i dr. biljnog materijala sa površina koje nisu u programu redovnog održavanja, po dogovoru s Vijećem mjesnog odbora – kontinuirano i po zahtjevu;
- vršeno je čišćenje prostora ispod Motikine ulice prema Ulici Gabrielle Emmo u nekoliko navrata;
- ugrađen je rukohvata uz stepenište između Flavijevske i Ulice Starih statuta;
- izvršeno je ličenje rukohvata na stubama Škaletina uspona
- izvršeno je pojačanje rasvjete na nekoliko lokacija na području mjesnog odbora;

M.O. Vidikovac

- Izvršen je odvoz krupnog otpada prema programu;
- vršena je košnja zelenih površina i odvoz granja i dr. biljnog materijala sa površina koje nisu u programu redovnog održavanja, po dogovoru s Vijećem mjesnog odbora – kontinuirano i po zahtjevu;
- izvršena je nabava i postava parkovnih klupa (6 kom) po zahtjevu Vijeća mjesnog odbora;
- izvršeno je pojačanje javne rasvjete uz stubu u Hainingerovoj ulici;

M.O. Gregovica

- izrađena je projektna dokumentacija za uređenje dječjeg igrališta na prostoru pored zgrade u kojoj se nalaze prostorije MO.
- izvršena je dopuna dječjim igralima i ograđivanje dječjeg igrališta koje se nalazi u Ulici Istarskog razvoda;
- započeti su radovi na pojačanju rasvjete na navedenom dječjem igralištu.

M.O. Monvidal

- dovršeni su radovi na pojačanju javne rasvjete u Grožnjanskoj ulici;
- vršena je košnja zelenih površina i odvoz granja i dr. biljnog materijala sa površina koje nisu u programu redovnog održavanja, po dogovoru s Vijećem mjesnog odbora – kontinuirano i po zahtjevu;
- Izvršen je odvoz krupnog otpada prema programu;
- postavljen je koš s pepeljarom na Zlatićevom trgu;

Radove su izvodila trgovačka društva temeljem godišnjih ugovora i anexa ugovora koji su već navedeni ili izdanih narudžbenica: trgovačko društvo Pula Herculanea d.o.o. (djelatnost Kanalizacija, djelatnost Čistoća i djelatnost Hortikultura), trgovačko društvo Cesta d.o.o.

Pula, trgovačko društvo HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektroistra Pula, Vintijan d.o.o. Pula, Zanitel d.o.o. Pula, Cardo@Decumanus d.o.o. Pula, Građevinski obrt Edo gradnja, Pula, Toi Toi d.o.o. Zagreb, Skira d.o.o. Pula, SPI d.o.o. Medulin, Libela d.o.o. Pula, KAPPO d.o.o. Rovinj, AGG d.o.o. Pula.

Za izvršenje Plana malih komunalnih akcija, prema podacima Upravnog odjela za financije i opću upravu, utrošeno je sveukupno 1.700.556,59 kuna.

REKAPITULACIJA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2011. GODINU

BR.	Program održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu	Program za 2011.	Izvršenje programa	Realizacija %
1.	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	6.000.000,00	5.722.876,45	95,38%
2.	Održavanje čistoće javnih površina	6.000.000,00	5.996.099,84	99,93%
3.	Održavanje javnih površina	6.821.000,00	6.807.923,31	99,81%
4.	Održavanje nerazvrstanih cesta	12.411.768,00	12.220.040,59	98,46%
5.	Održavanje groblja	200.000,00	200.000,00	100%
6.	Javna rasvjeta	7.650.232,00	7.649.501,93	99,99%
6.1.	<i>Održavanje uređaja i objekata javne rasvjete</i>	<i>3.150.000,00</i>	<i>3.149.269,93</i>	<i>99,98%</i>
6.2.	<i>Provedba studije energetske učinkovitosti</i>	<i>1.100.232,00</i>	<i>1.100.232,00</i>	<i>100%</i>
6.3.	<i>Podmirivanje troška za utrošak el.energije za javnu rasvjetu</i>	<i>3.400.000,00</i>	<i>3.400.000,00</i>	<i>100%</i>
7.	Male komunalne akcije	1.917.000,00	1.700.556,59	88,71%
SVEUKUPNO		41.000.000,00	40.296.998,71	98,29%

KLASA: 363-02/12-01/15
 URBROJ:2168/01-04-02-02-0317-12-1
 Pula, 20. ožujka 2012.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić



OBRAZLOŽENJE

Člankom 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11) utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave da do kraja ožujka svake godine podnese predstavničkom tijelu izvješće o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu.

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2011.godinu definirani su opis i opseg radova na održavanju komunalne infrastrukture tijekom godine, a koji je objavljen u "Službenim novinama" Grada Pule br. 14/10 i 13/11.

Slijedom navedenog, molimo Vas za donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u predloženom tekstu.

PROČELNIK
Damir Prhat, dipl.ing.