





REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK



REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

Klasa: 361-01/13-01/43
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-13-11
Pula, 21. ožujka 2013.

GRADSKOM VIJEĆU GRADA PULE

Predmet: Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 21. ožujka 2013. godine, donio je Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu, za Grad Pulu.

Temeljem članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» RH br. 36/95., 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12), kojim je propisano da je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno do kraja mjeseca ožujka svake godine predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave podnijeti izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu, dostavljamo predmetno Izvješće na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se Boris Miletić, Gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik Gradonačelnika Grada Pule, Vera Radolović, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, Damir Prhata, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu i Željko Pavletić, pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća vezano uz podneseni akt

S poštovanjem,

Priloga: 1

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Na osnovu članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12) i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ("Službene novine" Grada Pule br. 7/09, 16/09 i 12/11), Gradonačelnik Grada Pule 21. ožujka 2013. godine, donosi

IZVJEŠĆE **o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja** **komunalne infrastrukture za 2012. godinu**

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2012. godine ("Službene novine" Grada Pule 14/11 i 10/12) (u nastavku teksta Program za 2012.), utvrđen je: opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za nabavu opreme i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Programom za 2012. utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture čija se priprema za izgradnju i izgradnja planirala tijekom 2012. godine.

Ovo Izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa za 2012. godinu, od 01. siječnja 2012. do 31. prosinca 2012. godine.

1. JAVNE POVRŠINE

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju javnih površina iz točke 1. Programa za 2012. su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva koja se planiraju realizirati u 2012. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2012. godini (kn)
1.	Uređenje Trga Kralja Tomislava (cca 10000 m ²) – priprema (provedba javnog natječaja)	100.000,00	76.875,00
2.	Izgradnja sportsko/dječjeg igrališta u Valdebeku (cca 10000 m ²) – priprema i izgradnja	72.000,00	52.375,00
	UKUPNO:	172.000,00	129.250,00

Troškovi u ukupnom iznosu od **129.250,00 kuna**, a koji se odnose na izgradnju javnih površina prema točki 1. Programa za 2012., financirani su iz Proračunu Grada Pule za 2012. godinu i to iz sredstava komunalnog doprinosa i iz ostalih prihoda Grada Pule.

2. NERAZVRSTANE CESTE

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju nerazvrstanih cesta iz točke 2. Programa za 2012. su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva koja se planiraju realizirati u 2012. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2012. godini (kn)
1.	Izgradnja Ulice Fojbon (prometnica i jr - cca 135 m1, oo - cca 330 m1) – izgradnja	1.967.000,00	1.932.908,69
2.	Izgradnja Škataranske ulice i dijela Ulice Videlanka (prometnica i jr - 171 m1, oo - 371 m1) – priprema i izgradnja	1.720.000,00	1.688.965,05
3.	Izgradnja/rekonstrukcija raskrižja Rizzijeve i Radićeve ulice (rotor) - priprema	22.000,00	22.000,00
4.	Izgradnja Ulice Petra Studenca (cca 165 m1) - izgradnja	846.000,00	840.717,67
5.	Izgradnja Milanovićeve ulice (cca 100 m1) - izgradnja	695.000,00	694.979,92
6.	Izgradnja dijela Ulice Ilirija (cca 115 m1) - izgradnja	550.000,00	549.965,89
7.	Izgradnja Ulice Viofica (cca 80 m1) - priprema i izgradnja	725.000,00	699.104,76
8.	Izgradnja dijela Ulice Brist (cca 85 m 1) - izgradnja	80.000,00	80.000,00
9.	Izgradnja dijela Črnjine ulice (prometnica - cca 170 m1) - izgradnja	460.000,00	460.000,00
10.	Izgradnja/rekonstrukcija Paduljskog puta (cca 1500 m1) - priprema	69.875,00	69.875,00
11.	Rekonstrukcija oborinskog propusta Ulice Lungomare (DN800, L=14m) - izgradnja	55.007,00	50.463,59
12.	Kupnja zemljišta za izgradnju nerazvrstanih cesta	500.000,00	272.885,62
	UKUPNO:	7.689.882,00	7.361.866,19

Troškovi u ukupnom iznosu od **7.361.866,19 kuna**, a koji se odnose na izgradnju nerazvrstanih cesta prema točki 2. Programa za 2012., financirani su iz Proračunu Grada Pule za 2012. godinu i to iz sredstava komunalnog doprinosa i iz ostalih prihoda Grada Pule.

3. GROBLJA

Prema izvješću trgovačkog društva Monte Giro d.o.o. Pula, Ur.broj: 232-13 od 27.02.2013., zaprimljenim dana 25.02.2013. godine pod Klasa: 361-01/13-01/43, Urbroj: 383-13-4, planirana i realizirana financijska sredstva za građenje groblja iz točke 3. Programa za 2012., su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva koja se planiraju realizirati u 2012. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2012. godini (kn)
1.	Rekonstrukcija i proširenje groblja "Monte Giro" u Puli	9.906.076,64	8.842.225,03
	UKUPNO:	9.906.076,64	8.842.225,03

Troškovi u ukupnom iznosu od **8.842.225,03 kune**, a koji se odnose na izgradnju groblja prema točki 3. Programa za 2012., financirani su iz vlastitih sredstava poslovanja trgovačkog društva Monte Giro d.o.o. i drugih izvora.

4. JAVNA RASVJETA

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju javne rasvjete iz točke 4. Programa za 2012. su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva koja se planiraju realizirati u 2012. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2012. godini (kn)
1.	Izgradnja JR Kašičeve i Mažuranićeve ulice (cca 340 m1)	17.227,00	17.227,00
	UKUPNO:	17.227,00	17.227,00

Troškovi u ukupnom iznosu od **17.227,00 kuna**, a koji se odnose na izgradnju javne rasvjete prema točki 4. Programa za 2012., financirani su iz Proračunu Grada Pule za 2012. godinu i to iz sredstava komunalnog doprinosa i iz ostalih prihoda Grada Pule.

5. OPSKRBA PITKOM VODOM

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju sustava opskrbe pitkom vodom iz točke 5. Programa za 2012. su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva koja se planiraju realizirati u 2012. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2012. godini (kn)
1.	Vodovodna mreža u Ulicama Videlanka-Škataranska - izrada projektne dokumentacije, izgradnja i nadzor, DN 100, cca L=175m1	28.600,00	0,00
2.	Vodovodna mreža u Ulici Ilirija u Puli - izrada projektne dokumentacije, izgradnja i nadzor, DN 150, L=110m1	121.400,00	112.490,53
	UKUPNO:	150.000,00	112.490,53

Troškovi u ukupnom iznosu od **112.490,53 kune**, a koji se odnose na izgradnju sustava opskrbe pitkom vodom prema točki 5. Programa za 2012., financirani su iz Proračunu Grada Pule za 2012. godinu i to iz namjenskih sredstava naknada za priključenje na sustav opskrbe pitkom vodom i iz ostalih prihoda Grada Pule.

Prema izvješću trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula, broj: 997-2/2013/100-ŽM od 20.02.2013., zaprimljenim dana 27.02.2013. pod Klasa: 361-01/13-01/43, Urbroj: 374-13-5, izgradnja vodovodne mreže naselja Videlanka-Škataranska u ukupnoj dužini od 430 m1, DN 100, kandidirana je u program financiranja Hrvatskih voda u 2012. godini, te je realizacijom istog izgrađena i rekonstruirana vodovodna mreža u iznosu od 279.491,02 kn od čega su Hrvatske vode financirale 90%.

6. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Prema izvješću trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula znak: 484 od 25.02.2013. godine, zaprimljenim pod Klasa: 361-01/13-01/43, Urbroj: 383-13-6 od 28.02.2013. i dopuna Urbroj: 001-13-7 od 11.03.2013., planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda iz točke 6. stavak 1. Programa za 2012., su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva koja se planiraju realizirati u 2012. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2012. godini (kn)
1.	Tlačni vod CS Veli Vrh	530.000,00	525.785,88
2.	Gravitacijski kolektor do CS Veli Vrh	0,00	0,00
3.	Riva faza III i faza II etapa I (Flacijusova) – izgradnja	28.000.000,00	30.083.874,97
4.	Riva faza II etapa II (dionica Uljanik) – izgradnja	0,00	0,00
5.	Projektiranje, istražni i pripremni radovi, savjetovanje	300.000,00	394.443,50
6.	Nadzor, geomehanika, arheologija, geodezije, ostale usluge	250.000,00	300.799,64
7.	Rješavanje imovinsko pravnih odnosa	20.000,00	0,00
8.	Ostali troškovi, kamate i sl. Jadranski projekt I	220.000,00	159.793,89
9.	Ostali troškovi, kamate i sl. Jadranski projekt II	60.000,00	49.808,17
10.	Otplata kredita Svjetske banke za Jadranski projekt I	1.330.000,00	1.339.211,83
	UKUPNO:	30.710.000,00	32.853.717,88

Troškovi u ukupnom iznosu od **32.853.717,88 kuna**, a koji se odnose na izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda prema točki 6. stavak 1. Programa za 2012., realizirani su iz slijedećih izvora sredstava:

- Sredstva Državnog proračuna posredstvom HBOR-a, u iznosu od 7.188.223,26 kuna,
- Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području II (Jadranski projekt II) Hrvatskih voda, u iznosu od 24.116.680,73 kuna,
- Pula Herculanea d.o.o. - Sredstva naknada za razvoj, u iznosu od 1.548.813,89 kuna.

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda iz točke 6. stavak 2. su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva koja se planiraju realizirati u 2012. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2012. godini (kn)
1.	Pod-projekt PULA CENTAR - izgradnja fekalne kanalizacije dijela naselja Šijana-Monte Giro - kanali K-1 i K-2	40.000,00	38.593,53
2.	Pod-projekt PULA CENTAR - izgradnja fekalne kanalizacije dijela naselja Veli Vrh - zapad; kanali K-14, K-14/1 i dio K-14/2	75.000,00	72.582,06
3.	Pod-projekt PULA CENTAR - izgradnja fekalne kanalizacije dijela naselja Valdebek; kanal F-3	45.000,00	44.018,07
4.	Pod-projekt PULA SJEVER - Nastavak gradnje glavnog fekalnog kolektora K-1 i dijela K-5 i K-5/1 naselja Veli Vrh zapad	116.000,00	49.807,73
5.	Pod-projekt PULA SJEVER - izgradnja fekalne kanalizacije dijela naselja Štinjan-centar; kanali: F-1, F-2 i F-3	80.000,00	76.863,28
6.	Fekalna kanalizacija unutar dijela naselja Fojbon; kanali: F-1 i F-2 (Luk=120 m1)	420.000,00	406.746,00
7.	Fekalna kanalizacija unutar dijela naselja Škatari - Ulice Videlanka i Škatarska; kanali: dio K-1, K-2, K-3 i K-4 (dio od Luk=380 m1)	320.000,00	317.444,94
	UKUPNO:	1.096.000,00	1.006.055,61

Vezano za realizaciju podstavaka od 1 do 5, od strane trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula, dostavljeno je izvješće znak: 484 od 25.02.2013. godine, zaprimljeno dana 28.02.2013. pod Klasa: 361-01/13-01/43, Urbroj: 383-13-6. Prema navedenom izvješću, u realizaciji objekata od 1 do 5, uz navedena sredstva Grada Pule u iznosu od 281.864,67 kuna, dodatno su sudjelovale i Hrvatske vode sa sredstvima u ukupnom iznosu od 1.809.817,22 kune.

Troškovi u ukupnom iznosu od **1.006.055,61 kuna**, a koji se odnose na izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda prema točki 6. stavak 2. Programa za 2012., financirani su iz Proračunu Grada Pule za 2012. godinu i to iz namjenskih sredstava naknada za priključenje na sustav odvodnje i iz ostalih prihoda Grada Pule.

Sveukupni troškovi koji se odnose na izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda prema točki 6. Programa za 2012., iznose **33.859.773,49 kuna**,

7. PRIJEVOZ PUTNIKA

Planirana i realizirana financijska sredstva za nabavu opreme za prijevoz putnika iz točke 7. Programa za 2012., a kao osnove za daljnji razvoj i poslovanje trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula, su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva koja se planiraju realizirati u 2012. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2012. godini (kn)
1.	Otplata kredita za kupljene autobuse	4.850.000,00	4.850.000,00
	UKUPNO:	4.850.000,00	4.850.000,00

Troškovi u ukupnom iznosu od **4.850.000,00 kuna**, a koji se odnose na nabavu opreme za prijevoz putnika prema točki 7. Programa za 2012., financirani su iz Proračunu Grada Pule za 2012. godinu.

8. TRŽNICE NA MALO

Prema izvješću trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Pula broj92/2-13. od 11.03.2013. zaprimljenom dana 12.03.2013. pod Klasa: 361-01/13-01/43, Urbroj: 001-13-8, planirana i realizirana financijska sredstva za izradu projekta uređenja centralne tržnice iz točke 8. Programa za 2012., a kao osnove za daljnji razvoj i poslovanje trgovačkog društva Tržnica d.o.o., su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva koja se planiraju realizirati u 2012. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2012. godini (kn)
1.	Projekt uređenja centralne tržnice	75.763,00	75.763,00
	UKUPNO:	75.763,00	75.763,00

Troškovi u ukupnom iznosu od **75.763,00 kuna**, a koji se odnose na projekt uređenja centralne tržnice prema točki 8. Programa za 2012., financirani su iz poslovanja trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Pula.

REKAPITULACIJA

Ukupna financijska sredstva koja su realizirana u 2012. godini za objekte i uređaje komunalne infrastrukture: građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, proširenja groblja, javne rasvjete, sustava opskrba pitkom vodom, sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, nabavu opreme za prijevoz putnika, građenje objekata i nabavu opreme za tržnice na malo, iznose **55.248.595,24 kuna**, prema slijedećem:

Redni broj	GRAĐEVINA	Financijska sredstva koja se planiraju realizirati u 2012. godini (kn)	Realizirana financijska sredstva u 2012. godini (kn)
1.	JAVNE POVRŠINE	172.000,00	129.250,00
2.	NERAZVRSTANE CESTE	7.689.882,00	7.361.866,19
3.	GROBLJA	9.906.076,64	8.842.225,03
4.	JAVNA RASVJETA	17.227,00	17.227,00
5.	OPSKRBA PITKOM VODOM	150.000,00	112.490,53
6.	ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	31.806.000,00	33.859.773,49
7.	PRIJEVOZ PUTNIKA	4.850.000,00	4.850.000,00
8.	TRŽNICE NA MALO	75.763,00	75.763,00
	UKUPNO:	54.666.948,64	55.248.595,24

Klasa: 361-01/13-01/43
 Urbroj:2168/01-04-02-01-0329-13-13
 Pula, 21. ožujka 2013.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

OBRAZLOŽENJE

Prema članku 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12), izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je do kraja ožujka svake godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu («Službene novine» Grada Pule broj 14/11 i 10/12) utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture čija je realizacija planirana tijekom 2012. godine.

Slijedom navedenog, molimo Vas za donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje u predloženom tekstu.

PROČELNIK
Damir Prhat, dipl.ing., v.r.