



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK



REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

Klasa: 361-01/17-01/43

Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-17-3

Pula, 29. ožujka 2017.

GRADSKOM VIJEĆU GRADA PULE

Predmet: Izvješće o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2016. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 29. ožujka 2017. godine, donio je Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, za Grad Pulu.

Budući je člankom 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine RH br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), propisano da je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno do kraja mjeseca ožujka svake godine predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave podnijeti izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu, dostavljamo vam predmetno Izvješće.

Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Giordano Škuflić, p.o. Gradonačelnika pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Ingrid Bulian, pomoćnica pročelnika, te Martina Šajina Mihovilović i Mirna Radolović, pomoćnice pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća vezano uz podneseni akt.

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Na temelju članka 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pule, na sjednici održanoj dana _____ 2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenim novinama“ Grada Pule.

Klasa: 361-01/17-01/43

Urbroj:

Pula, _____ 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” br. 07/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradonačelnik Grada Pule dana 29. ožujka 2017. godine, donio je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. god



Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu (Službene novine Grada Pule br. 16/15 i 12/16) u nastavku teksta Program – utvrđen je opis i opseg radova održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Pule s procjenom pojedinih troškova, po slijedećim komunalnim djelatnostima:

- I. odvodnja atmosferskih voda
- II. održavanja čistoće javnih površina
- III. održavanja javnih površina
- IV. održavanja nerazvrstanih cesta
- V. održavanja groblja
- VI. javna rasvjeta
- VII. male komunalne akcije

Ovo izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa, odnosno od 01.01. do 31.12.2016. godine.

U izvještajnom razdoblju realizirani su poslovi kako slijedi:

I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

Pod odvodnjom atmosferskih voda podrazumijeva se odvodnja atmosferskih (oborinskih) voda s nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom.

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi:

- Redovnog održavanja kroz koje je izvršeno čišćenje 3101 slivnika, utrošeno je 323,50 sati na rad specijalnog stroja „Canal master“ na čišćenju kanalizacijske mreže i šahtova, 154 puta korištena je cisterna (12m³) na pražnjenju kolektora i depresija gdje se zadržavaju oborinske vode nakon nevremena, utrošeno je ukupno 88 sati (u više navrata) na čišćenje kišnih preljeva na slijedećim lokacijama: Sv. Polikarpa, kasarna „Uljanik“ I i II, Elektroistra, izvršeno je 256 probijanja i ispiranja priključaka slivnika, izvršeno je 38 popravaka, podizanja ili zamjene kanalizacijskih rešetki i poklopaca.
- Izvanredno održavanje kroz koje su izvršene sanacije dijela kanalizacijske mreže u Ulici Rižanske skupštine.
- Interventni zahvati za vrijeme i poslije nevremena izvršeni su u 11 navrata u ukupnom trajanju od 31 sata,
- Odrađeno je 230,5 h CCTV snimanja mješovitih kolektora te 67,5 h CCTV snimanja oborinskih kolektora,
- Izvršeni radovi na pojačanom održavanju Kanala Pragrande u dijelu od CS „Pošta“ do ispusta u more, te u dijelu njegova sliva kod ceste Prekomorskih brigada i Medulinske,
- Izvršeno je čišćenje kanala Pragrande u njegovom otvorenom dijelu te čišćenje taložnice kod CS „Dalmatinova“,

- Izvršeno je čišćenje u dijelu rasteretnog kanala na Mandraču od preljeva prema moru. Komunalni poslovi komunalne djelatnosti održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda povjereni su trgovačkom društvu Pragrande d.o.o. temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti odvodnje atmosferskih voda za 2016. godinu, KLASA: 363-02/16-01/6.

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda, prema podacima Upravnog odjela za financije i opću upravu, utrošeno je 4.999.376,31 kuna.

II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Čišćenje javnih površina odnosi se na ručno i/ili strojno pometanje cesta, gradskih ulica, trgova, javnih prolaza, javnih stuba, podvožnjaka, nadvožnjaka, parkirališta, pločnika, stajališta javnog gradskog prijevoza, taksi stajališta, asfaltiranih javnih sportskih terena i sličnih površina, fizičko i kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz i na javno prometnim površinama, čišćenje grafita, ulja, maziva i drugih onečišćenja s javnih površina, pranje i čišćenje kamenih klupa, vaza i drugih betonskih elemenata smještenih na javnim površinama, nabavu, postavu, održavanje i pražnjenje košarica za otpatke i zimsku službu.

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi redovnog ručnog pometanja na 38.198.902 m² i strojnog pometanja na 70.078.380 m², uklanjanja nepoželjne vegetacije koja raste na asfaltiranim, betoniranim ili popločanim javno prometnim površinama prema ukazanoj potrebi, te redovno pražnjenje košarica za otpad 74.015 puta kao i zbrinjavanje prikupljenog otpada.

U ljetnim je mjesecima u užem gradskom središtu vršeno pranje javno – prometnih površina. Komunalni poslovi komunalne djelatnosti održavanje čistoće javnih površina povjereni su trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o. temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina za 2016. godinu, KLASA: 363-01/16-01/1.

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja čistoće javnih površina, prema podacima Upravnog odjela za financije i opću upravu, utrošeno je 6.899.901,98 kuna.

III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

III.1. Održavanje javnih zelenih površina

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se održavanje parkova, drvoreda, živica, cvjetnjaka, travnjaka, skupina stabala ili pojedinačnih stabla, zelenih površina uz ceste i ulice, cvjetnih korita i vaza, dječjih igrališta s pripadajućom opremom, trim staza i javnih sportskih terena s pripadajućom opremom i zelenim površinama, održavanje parkovne opreme te javnih fontana i sustava za navodnjavanje

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi:

Redovnog održavanja kroz koje su zelene površine i staze održavane i obrađivane kontinuirano te je izvršena košnja na 5.087.852 m². Zbog iznimno kišnog proljeća, bio je povećan intenzitet u odnosu na utvrđeni obim košnji. Izvršena je sadnja na svim lokacijama koje su prethodno uređivane, a pripremljene su i dodatno zasađene sezonskim cvijećem, trajnicama, grmljem te stablima površine uz Flacijusovu (kod pošte i zelenoj površini kod Augustovog hrama) i uz Jeretovu ulicu, izvršena je sadnja 20 stabala magnolije u Valerijinom parku, zamjenska sadnja 6 stabala lipe u krugu Društvenog centra Rojc, sadnja na dijelu Parka Grada Graza, te sadnja stablašica na novouređenim dječjim igralištima, za što je utrošeno 1.039 radnih sati. Prema ukazanoj potrebi vršeno je tretiranje biljnog materijala zaštitnim sredstvima kao i tretiranje herbicidima površina na kojima se pojavljuje nepoželjna

vegetacija. Tijekom izvještajnog razdoblja, redovno je održavano 9 gradskih fontana, pred sezonu su aktivirani i osposobljeni postojeći sustavi za navodnjavanje, izuzev na zelenoj površini pored Arene i u Flacijusovoj ulici. Na fontanama i sustavima za navodnjavanje je vršena svakodnevna kontrola i održavanje prema ukazanoj potrebi, a za što je utrošeno 2.593 radna sata. Tijekom izvještajnog razdoblja redovno je vršeno zalijevanje novoposađenog biljnog materijala na površinama na kojima nisu postavljeni sustavi za navodnjavanje, a obzirom na dugotrajan sušni ljetni period utrošeno je 777 radnih sati cisterne. Održavana je do sada postavljena urbana oprema (klupe, košarice, oprema dječjih igrališta) za što je utrošen 2.434 radni sat. Tijekom izvještajnog razdoblja redovno je sakupljan sitni otpad po javnim zelenim površinama, naročito u užoj gradskoj jezgri za što je utrošeno 8.502 sati, te utovar i odvoz 2.137 m³ zelene biljne mase nastale održavanjem javnih zelenih površina kao i granjevine odložene na javnim površinama iz privatnih okućnica. Za utovar ove mase utrošeno je 6.104 radnih sati.

Izvanredna održavanja su vršena na površinama koje nisu predviđene operativnim planom i u slučajevima kada je realizirani obim poslova bio veći od planiranog.

Navedeni komunalni poslovi povjereni su trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o. temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu komunalnih poslova održavanja javnih zelenih površina za 2016. godinu, te Anexa I istog ugovora, KLASA: 363-02/16-01/5.

III.2. podmirivanje troškova za utrošenu vodu za funkcioniranje sustava za navodnjavanje, gradskih fontana, gradskih špina te javnih wc-a i pisoara

Praćeno je stanje i podmirivan utrošak vode te odvodnje i pročišćavanja vode iz hidranata, fontana, sustava za navodnjavanje, gradskih fontana, gradskih špina te javnih WC-a i pisoara.

III.3. Održavanje javnih WC – a i pisoara

Tijekom godine vršeno je redovno održavanje (čišćenje, pranje, odštopavanje i sanacije vodovodne instalacije) na dva javna WC-a i četiri pisoara na što je utrošeno 197,5 radnih sati. Komunalni poslovi komunalne djelatnosti održavanja javnih WC-a i pisoara povjereni su trgovačkom društvu Pragrande d.o.o. temeljem Ugovora o izvođenju radova na održavanju javnih WC – a i pisoara u 2016. godini, te Anexa I. istog ugovora, KLASA: 363-02/16-01/10.

III.4. Održavanje spomenika i spomen obilježja

Tijekom izvještajnog razdoblja vršeni su radovi tekućeg održavanja čistoće spomenika i spomen obilježja na području Grada za što je utrošeno 155 radnih sati radnika i 7 radnih sati perilice. U izvještajnom razdoblju detaljnije je izvršeno čišćenje i uređenje spomenika u Titovom parku, čišćenje i obnova natpisa na spomeniku koji je smješten na Valmadama te pranje i čišćenje spomenika u Gortanovoj uvali.

Komunalni poslovi održavanja spomenika i spomen obilježja, komunalne djelatnosti održavanja javnih površina povjereni su trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o. temeljem Ugovora o održavanju spomenika i spomen obilježja u 2016. godini, te Anexa I. istog ugovora, KLASA: 363-02/16-01/11.

III.5. Uređenje naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda

Temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti uređenja naselja povodom božićnih i novogodišnjih blagdana 2015/16. godine, KLASA: 363-02/15-01/73, sklopljenog s trgovačkim društvom Pula Herculanea d.o.o. izvršeno je skidanje novogodišnje dekoracije u siječnju 2016. godine.

Temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti uređenja naselja povodom božićnih i novogodišnjih blagdana 2016/17 godine, KLASA: 363-02/16-01/13 I Anexa I navedenog

ugovora sklopljenog s trgovačkim društvom Pula Herculanea d.o.o. izvršena je postava novogodišnjih ukrasa u studenom i prosincu 2016. godine.

Temeljem Ugovora o uređenju naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda u dijelu komunalnih poslova postave novih i održavanja postojećih stupova za isticanje zastava te izvođenja radova na isticanju i skidanju zastava na javnim površinama u vrijeme državnih praznika i drugih posebnih prigoda u 2016. godini, KLASA: 363-02/16-01/14, navedeni radovi povjereni su trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula. Tijekom izvještajnog razdoblja izvršeno isticanje i skidanje zastava pred i poslije državnih praznika, za dane Grada Pule.

III.6. Postava i održavanje oznaka ulica, parkova, trgova

Kroz Program su izvršeni radovi na zamjeni dotrajalih metalnih ploča s nazivima ulica na 57 lokaciji na stupovima uz ličenje stupova i okvira, a pritom je izrađeno i 17 novih temelja s postavom novih stupova. Metalne ploče na zidu zamijenjene su na 9 lokacija.

Izvršena je i obnova natpisa na kamenim pločama u centru grada - na 50 lokacija na zidu te na 6 kamenih ploča na stupu, uz ličenje stupova i okvira. Postavljen je i novi natpis Poljana Mate Balote na 2 lokacije.

Komunalni poslovi postave održavanja natpisnih oznaka ulica, parkova i trgova povjereni su trgovačkom društvu Pula parking d.o.o. temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti postave i održavanja natpisnih oznaka ulica, parkova i trgova u gradu Puli za 2016.godinu, te Anexa I istog Ugovora, KLASA: 363-02/16-01/1.

III.7. Urbana oprema

Po u prethodnom razdoblju provedenom otvorenom postupku javne nabave za nabavu, pripremu i montažu dječjih igrala na području grada Pule izvršena je isporuka dječjih igrala te uređenje dva dječja igrališta, izvršena je nabava i postava 6 betonskih klupa s ugrađenom cvjetnom posudom koje su postavljene u Veronskoj i Flavijejskoj ulici, nabava i postava metalne žičane ograde na sportskom igralištu u Držičevoj ulici, nabava i postava golova za mali nogomet. Nabavljena je i postavljena zaštitna metalna ograda na igralištu Valdebek, izvršena je nabava dva sunčališta (ravne klupe za osobe s invaliditetom), nabavljeni su i postavljeni pilomati na tri lokacije uz postavu popratnih kamera za praćenje prometa i organizaciju ulaza u pješačke zone, zamijenjeno je 10 polomljenih i oštećenih stakala na nadstrešnicama za sklanjanje putnika u javnom gradskom prijevozu, nabavljeno je i postavljeno novih 6 nadstrešnica, nabavljeno je i postavljeno 30 metalnih klupa i 40 košarica za otpatke od 110 l.

Navedena je oprema nabavljena i postavljena temeljem izdanih narudžbenica ili sklopljenih ugovora sa slijedećim poduzećima: ZZ Concept d.o.o. Zagreb, Metallum d.o.o. Podpićan, Stribor d.o.o. Bilje, Penta d.o.o. Pula, Vibro beton d.o.o. Pula, Ghia sport d.o.o. Pazin, Euromodul d.o.o. Rijeka, Boris & Co d.o.o. Poreč, Vojtek oprema d.o.o. Beli Manastir, Redox d.o.o. Zagreb.

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja javnih površina, prema podacima Upravnog odjela za financije i opću upravu, utrošeno je 9.400.169,94 kune.

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

IV.1. Redovno i parcijalno održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina

Kroz redovno i parcijalno održavanje vršeni su građevinski i drugi radovi radi očuvanja bitnih zahtjeva za prometnicu tijekom njenog trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost prometnice s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena.

Kroz *redovno održavanje* vršeni su zahvati sanacije oštećenih asfaltnih površina, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih oštećenja na kolnicima i pješačkim površinama.

Izvršene su sanacije lokalnih oštećenja i udarnih rupa u slijedećim ulicama: Industrijska ulica, Bečka ulica, Ulica Stoja, Ul. sv. Polikarpa, Revelanteova, Lussijeva, Agnana, Keršovanijeva, Mornarički park, Splitska, Lungomare, Labinska ulica i Ulica Valica na pružnim prijelazima industrijskog kolosjeka, Valdebečki put, Ul. Rimske centurijacije, Marulićeva, Trg I. istarske brigade, Viška, Banovčeva ulica, Rizzijeva, Budicinova, Voltićeva, Veruda, Ilirija i Lakvere.

Izvedeni su radovi na nogostupu u Mardeganijevoj ulici u dužini od 125 m', u Medulinskoj ulici u dužini od 190 m', u Santoriovoj ulici u dužini od 120 m te u Ulici Starih statuta.

U Držičevoj ulici izvedeni su radovi na uklanjanju postojećih temelja dotrajale ograde igrališta i izgradnji temeljnog zida za novu ogradu. Djelomično je sanirano i kameno opločenje u Držičevoj ulici.

Izvedeni su radovi na sanaciji kamenog opločenja u Kandlerovoj ulici.

Izvedeni su radovi na izgradnji srušenih ogradnih zidova u Motikinoj i Mažuranićevoj ulici kao i na popravku ograde u Bečkoj ulici.

Izvedeno je više prilagodbi (rampi) na pješačkim prijelazima za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u slijedećim ulicama: Riva (kod Veslačkog), Medulinska ulica – na 2 pješačka prijelaza, Santoriova ulica – na 2 pješačka prijelaza, ulaz u INK u Laginjinoj ulici, u Ulici Lungomare – prijelaz u Gortanovoj uvali preko novoizgrađene uzdignute plohe od granitnih kocki te prijelaz na izlazu iz Ulice Lungomare kod Mornara koji je visinski prilagođen osobama s invaliditetom, izvedeni su i radovi na uređenju prijelaza za osobe s invaliditetom preko Nazorove ulice (parkiralište Marsovo polje).

U Šenoinoj ulici (prema Schiavuzzijevom prilazu) prošireno je na zahtjev stanara parkiralište za dodatnih 10 parkirnih mjesta, s 36 na 46, od kojih su 2 parkirna mjesta obilježena za osobe s invaliditetom.

Proširena je Ulica Kamenjak prema SZ Kamenjak 3 te je saniran asfaltni zastor kolnika i nogostupa prema SZ Kamenjak 5.

Izvršeni su radovi na izgradnji temelja za 4 nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prijevozu u Ulici Veruda, Katalinića Jeretovoj, Jurja Žakna i na Pratzanskom putu.

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su *radovi na izvanrednom održavanju*:

- rekonstrukcija Ulice Valsaline u dijelu nogostupa i javne rasvjete u dužini od 220 m'
- sanacija 1760 m² asfaltnog zastora u Ulici Stoja u dužini od 350 m'
- Ulica Orban – sanacija 780 m² asfaltnog zastora u sklopu radova na rekonstrukciji vodovodne mreže
- Uskočka ulica – sanacija 960 m² asfaltnog zastora
- rekonstrukcija Fontičke ulice i Ulice sv. Margarete
- u studenom su započeli radovi na rekonstrukciji De Villeovog uspona

Izvedeni su i radovi na održavanju makadamskih površina u ulicama: Labinska, Vallelunga, Bunarska, B. Gumbca, Valmade, Majoli, Črnjina, Sponzina, Valvazorova, Komunal, odvojak iz Medulinske za Kaštijun (nastavak Puta od fortica) i put za staru plinaru.

Modernizirana je makadamska prometnica na dijelu Valvazorove ulice u dužini od 58 m'.

Za radove održavanja makadamskih površina potrošeno je 2853,00 t mljevenog asfalta, 178,00 t tampona 0/32, 200 t tampona 0/63, 33 t jalovine, utrošeno je 144 h grejdera, 192 h valjka, 82 h kombinirke te 605 radnih sati radnika.

Također, u sklopu redovnog održavanja nerazvrstanih cesta vršene su redovne ophodnje nerazvrstanih cesta kao i hitne intervencije na prometnicama po pozivu policije. Od travnja do lipnja, te u listopadu, vršeni su radovi na održavanju vegetacije uz „vanjske“ prometnice koje su na rubnim djelovima grada, gdje je i manja naseljenost, posebno na nerazvrstanim cestama prenesenim iz javnih, budući ostalu vegetaciju na uređenim površinama unutar prstena Ceste

prekomorskih brigada održava Pula Herculeana d.o.o. Radovi se odnose na strojnu i ručnu košnju bankina te orezivanje ostalog raslinja, a kako bi se osigurala bolja preglednost. Redovno i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina povjereno je trgovačkom društvu Cesta d.o.o. temeljem Ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova redovnog i izvanrednog održavanja istih za razdoblje od 2015.-2019.g., KLASA:363-02/15-01/35 i Anexa I. ugovoru, KLASA:363-02/16-01/2.

Temeljem Ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova pojačanog održavanja i/ ili rekonstrukcije istih – Rekonstrukcija De Villeov uspon, Ulice sv. Margarete i Fontičke ulice, KLASA: 340-03/14-01/75 te Anexa I. ugovoru, KLASA:363-02/15-01/75, Anexa II. ugovoru, KLASA:363-02/13-01/46 i Anexa III. ugovoru, KLASA:363- 02/13-01/4, poslovi rekonstrukcije navedenih ulica povjereni su društvu TGT Adriatik d.o.o. Pula

IV.2. Zimska služba i hitne intervencije

Tijekom izvještajnog razdoblja djelovala je zimska služba prema ukazanoj potrebi u periodu od 01.01.2016. do 15.04.2016. i od 15.11.2016. do 31.12.2016. godine, za što je utrošeno je 94,00 t soli, 155,00 m³ mješavine (pjesak 4-8mm i sol), 2.627,00 l kalcij klorida (muljače), 43,00 radnih sati specijalnog teretnog vozila s posipačem, 44,50 radnih sati lakog teretnog vozila nosivosti od 1,5 do 2,5 t i 12,00 radnih sati radnika.

Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova zimske službe povjereno je trgovačkom društvu CESTA d.o.o. temeljem Ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova zimske službe, KLASA:UP/I 363-02/15-01/5 i Anexa II. ugovoru KLASA:363-02/16-01/4.

IV.3. Održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke i ostale signalizacije te dodatne opreme za regulaciju prometa

Radovi na održavanju (zamjeni postojeće dotrajale ili uništene prometne signalizacije) vršeni su prema ukazanoj potrebi, a radovi na postavi nedostajuće ili nove signalizacije vršeni su sukladno izdanim Rješenjima, a temeljem izrađenih i usvojenih projekata nove regulacije prometa.

U sklopu uređenja prometa i s tim u vezi postave prometne opreme, izvršeno je postavljanje solarnih treptača na više lokacija na području grada i to: Dubrovačke bratovštine, Poljana Sv. Martina, Vukovarska ulica, Ulica Ljudevita Posavskog.

Na osnovu prometnih rješenja ili zaključaka izvršene su promjene ili dopune prometnog režima, odnosno radovi na uvođenju nove organizacije prometa na slijedećim lokacijama:

- Ulica Lungomare - obilježavanje novog pješačkog prijelaza i postavljanje nove uzdignute plohe u službi uporabe sanitarnog kontejnera,
- raskrižje ulice Partizanski put i Ulice Veli vrh - obilježavanje ceste s prednošću prolaska,
- Marulićeva ulica, od Kranjčevićeve do Mažuranićeve ulice - obilježavanje zabrane parkiranja,
- Ulica Ćirilometodske družbe - uvođenje parkirališnih mjesta rezerviranih za potrebe JVP Pula,
- Danteov trg, Ulica Hermana Dalmatina i Držićeva ulica - uvođenje nove organizacije prometa (obilježavanje dvaju novih pješačkih prijelaza, obilježavanje mjesta rezerviranih za vozila opskrbe, postavljanje fizičkih zapreka na početku pješačke zone),
- Parkiralište u Nazorovoj ulici - obilježavanje novog pješačkog prijelaza, uređenje dijela nogostupa, nova preraspodjela parkirališnih mjesta,

- Prometna signalizacija u službi novootvorenog sezonskog parkirališta Mandrač. Osim navedenog, na niz raskrižja su postavljena prometna zrcala radi poboljšanja preglednosti raskrižja, kao i obilježavanje parkirališnih mjesta rezerviranih za vozila invalidnih osoba – na više lokacija.

Prilikom vršenja pojačanog održavanja na pojedinim prometnicama izvršeno je postavljanje nove okomite i obilježavanje horizontalne prometne signalizacije i to: na dijelu Palisine ulice, na dijelu kružnog toka na raskrižju Ceste Prekomorskih brigada i Palisine ulice, na dijelu Veronske ulice.

Pripremljena je nova Odluka o uređenju prometa na području grada Pule.

Održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije povjereno je temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu poslova održavanja okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke i ostale signalizacije te dodatne opreme za regulaciju prometa za 2016. godinu, te Anexa I navedenom ugovoru, KLASA: 363-02/16-01/3 trgovačkom društvu Pulaparking d.o.o.

IV.4. Održavanje svjetleće prometne signalizacije

Održavanje signalnih uređaja s pripadajućom vanjskom opremom, koordinatora i treptača vršeno je kontinuirano, a signalni su uređaji radili u programiranim opcijama, osim u interventnim slučajevima, što je prikazano putem evidencije održavanja rada uređaja. Od strane predstavnika MUP Policijske uprave Pula nije bilo primjedbi na rad. U sklopu obavljenih aktivnosti iz ove grupe poslova izvršena je demontaža semaforških stupova i treptača 1x300 mm u oba smjera u Ulici Dubrovačke bratovštine, priprema te nabava opreme za postavu konzolnih nosača na raskrižju Vukovarske ulice i Stankovićeve ulice i na raskrižju Vukovarske ulice i Rakovčeve ulice, te spajanjem istih na signalni uređaj, te priprema i dobava opreme te je postavljen novi semaforški uređaj za cjelokupnu sanaciju semaforiziranog raskrižja Koparske ulice i Kukuljevićeve ulice.

Temeljem Anexa VII i VIII. Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu komunalnih poslova održavanja svjetleće prometne signalizacije, KLASA:363-02/16-01/8, te po provedenom javnom natječaju Ugovora i Anexa I. ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu komunalnih poslova svjetleće prometne signalizacije KLASA: 363-02/16-01/53 i radovi održavanja svjetleće prometne signalizacije su povjereni trgovačkom društvu Cardo d.o.o. Pula.

IV.5. Održavanje nerazvrstanih cesta prenesenih iz županijskih i lokalnih

U izvještajnom razdoblju vršeni su poslovi održavanja svih dijelova koji čine 28,7 km prenijetih cesta i cestovnih objekata, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima.

Održavanje prenesenih cesta, zavisno o poslovima koji su se obavljali, vršeno je po osnovu prethodno navedenih ugovora:

Za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova redovnog i izvanrednog održavanja te u dijelu komunalnih poslova zimske službe, sklopljenih s trgovačkim društvom Cesta d.o.o. Pula, temeljem kojih su izvedeni radovi na redovnom održavanju:

- sanacija kolničke konstrukcije Šišanske i Premanturske ceste te Ulice Verudela
- vršenje redovnih ophodnji i hitnih intervencije
- održavanje vegetacije

Za održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke i ostale signalizacije te dodatne opreme za regulaciju prometa, sklopljenog s trgovačkim društvom Pulaparking d.o.o., Odjel prometne signalizacije, temeljem kojeg je vršena obnova iste na prenesenim cestama

Za održavanje svijetleće prometne signalizacije, sklopljenog s Cardo d.o.o. održavanje semafora na raskrižju Ulice Verudela, Ceste Prekomorskih brigada i Ulice Veruda na kojem su raskrižju izvršeni radovi na izradi novih detektorskih petlji.

IV.6. Geodetske, projektantske usluge i usluge nadzora

Tijekom izvještajnog razdoblja naručivane su izrade geodetskih podloga i projektne dokumentacije potrebne za ishodovanje dokumenata prostornog uređenja (priprema), te vršenja nadzora i drugih stručnih ispitivanja potrebnih za izvođenje radova objekata koji su se izvodili u sklopu Programa.

- Usluge su naručivane od različitih isporučitelja, a vezano za slijedeće objekte:
- stručni nadzor radova nad rekonstrukcijom Fontičke ulice – Primum ing. d.o.o.
 - stručni nadzor nad izvođenjem radova izvanrednog održavanja Ulice Sv. Margarete (Šaliž) u Štinjanu – Pontifex d.o.o.
 - izmjena projektne dokumentacije Ulice Valsaline – Via ing d.o.o.
 - stručni nadzor radova – rekonstrukcija Ulice Valsaline u dijelu nogostupa s javnom rasvjetom – Via ing d.o.o
 - izvedbeni projekt sanacije 2 klizišta na vanjskoj obilaznici – Via ing d.o.o.
 - transformacija koordinata te izmjena i dopuna geodetske podloge za Ulicu Valsaline – A.G.G. d.o.o.
 - glavni projekt Benčićeve ulice (pp, oo i jr) – faza A – Primum ing. d.o.o.
 - glavni projekt potpornog zida u Kranjčevićevoj ulici (DC Rojc) – Pontifex d.o.o.
 - arheološki nadzor zemljanih radova na De Villeovom usponu – Arheološki muzej Istre
 - fotogrametrijsko snimanje arheološkog nalazišta na De Villeovom usponu – A.G.G. d.o.o.

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja nerazvrstanih cesta prema podacima Upravnog odjela za financije i opću upravu, utrošeno je 15.447.265,52 kune.

V. ODRŽAVANJE GROBLJA

Radovi na održavanju groblja se odnose na svakodnevno čišćenje staza i zelenih površina, svakodnevni odvoz smeća, održavanje oborinske kanalizacije, čišćenje zidova, građevinsko održavanje objekata i građevina.

Sredstva za održavanje groblja planiraju se kao učešće u troškovima održavanja Gradskog groblja Monte Giro, Mjesnog groblja Štinjan i Mornaričkog spomen groblja, održavanje kojih je obrađeno planom rada trgovačkog društva Monte Giro d.o.o.koje je osnovano za obavljanje navedenih djelatnosti.

Obim izvršenih radova na redovnom – tekućem održavanju groblja u skladu je s Programom.

Osim navedenog učešća u troškovima održavanja, Programom je predviđeno i plaćanje grobne pristojbe za osam poginulih branitelja

Temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja za 2016. godinu, KLASA: 363-02/16-01/12, ovi su poslovi povjereni trgovačkom društvu Monte Giro d.o.o. Pula.

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja groblja, prema podacima Upravnog odjela za financije i opću upravu, utrošeno je 300.000,00 kuna.

VI. JAVNA RASVJETA

VI.1. Upravljanje i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi:

Redovnog održavanja kroz koje je vršeno tekuće održavanje i upravljanje uređajima i objektima javne rasvjete. U sklopu redovnog održavanja vršena je i zamjena dotrajalih i oštećenih stupova i armatura te zamjena ormarića javne rasvjete, kao i izvlačenje mjernih mjesta koja su smještena u trafostanicama u samostojeće mjerne ormariće javne rasvjete.

Pojačanog održavanja/rekonstrukcija kroz koje izvršena zamjena većeg broja stupova, rasvjetnih tijela, kablova i druge pripadajuće opreme ili proširenja javne rasvjete u Ulici Valsaline (od Tommaseove prema kupalištu Mornar), Gajevoj ulici, na sportskom igralištu u Držičevoj, u Fontičkoj ulici. Na nekoliko je lokacija zbog dotrajalosti izvršena zamjena stupova javne rasvjete: Šibenska, Facchinetijava, Monte Paradiso, Koparska. Na nekoliko je lokacija izvršena dopuna javne rasvjete postavom solarnih svjetiljki, poglavito u dijelovima grada gdje mreža nije izgrađena: Medulinska, Valmade te na području Štinjana.

Hitne intervencije su se vršile poslije raznih devastacija na rasvjetnim tijelima (nakon prometnih nezgoda, poslije nevremena zbog dotrajalosti stupova ili kvarova na kablovima kod zastarjelih sistema javne rasvjete).

Temeljem četverogodišnjeg Ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području grada Pule za period 2015. - 2019. godine, Anexa III. i Anexa IV navedenom ugovoru, KLASA: 363-02/16-01/7, navedeni su poslovi povjereni zajednici ponuditelja Vintijan d.o.o. i Zanitel d.o.o.

Temeljem Ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova pojačanog održavanja i/ ili rekonstrukcije istih – Rekonstrukcija ulica De Villeov uspon, Sv. Margareta i Fontička, KLASA: 340-03/14-01/75 i Anexa II predmetnog Ugovora, KLASA:363-02/13-01/46, dio poslova koji se odnosi na javnu rasvjetu Fontičke ulice koja je u cijelosti rekonstruirana, povjeren je društvu TGT Adriatik d.o.o. Pula

Za izvršenje Programa u dijelu koji se odnosi na upravljanje i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete, prema podacima Upravnog odjela za financije i opću upravu, utrošeno je 2.932.488,15 kuna.

VI.2. Podmirivanje troškova za utrošak električne energije za javnu rasvjetu, rad semafora, gradskih fontana i javnih WC-a

Pračeno je stanje i podmirivan utrošak električne energije za javnu rasvjetu, rad semafora, gradskih fontana i javnih WC-a temeljem Ugovora o opskrbi električnom energijom povlaštenog kupca, Anexa IV i Anexa V navedenog ugovora, KLASA: 363-02/15-01/10 sklopljenim sa zajednicom ponuditelja Proenergy d.o.o i Korlea d.o.o, te po provedenom novom javnom natječaju za period 2016 -2020. godinu, Ugovora o opskrbi električnom energijom za potrebe obavljanje komunalne djelatnosti javne rasvjete i semafora, KLASA: 363-02/16-1/49, sklopljenog s Proenergy d.o.o. Zagreb. Naknade za mrežarinu plaćana je isporučitelju HEP – Operatoru distribucijskog sustava d.o.o. Pula.

Za podmirivanje troškova utroška električne energije utrošeno je 4.479.380,20 kuna.

VII. MALE KOMUNALNE AKCIJE

Kroz Program su tijekom izvještajnog razdoblja izvođeni radovi prema Planovima predloženim od strane vijeća mjesnih odbora.

1. M.O. Stari Grad

- nastavljene su aktivnosti vezano za izradu projektne dokumentacije ulica i uspona starogradske jezgre te je isporučena projektna dokumentacija za preostale faze;

2. M.O. Kaštanjer

- izvršeno je uređenje dječjeg igrališta u Japodskoj.

3. M.O. Monte Zaro

- izvršen je odvoz krupnog otpada s 2 lokacije u proljetnom periodu;
- na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja vršeni su zahvati prema ukazanoj potrebi i po prijedlogu Mjesnog odbora, uključivo odvoz bio otpada.
- izrađena je projektna dokumentacija za uređenje pristupa iz Tartinijeve prema DC Rojc – pješačka staza s javnom rasvjetom
- izrađena je projektna dokumentacija za uređenje Huguesovog parka

4. M.O. Sisplac – Sv. Polikarp

- izvršena je sanacija betonirane staze koja spaja ulice Ljudevita Posavskog i Kochovu ulicu (prolazi ispred zgrade Kochove 13)
- izvršeno je obilježavanje parking mjesta u Ginzkeyevoj (5, 7 i 8)
- izvršeno je obilježavanje parking mjesta u Kochovoj ulici.
- izvršen je odvoz krupnog otpada s 3 lokacije u proljetnom periodu,
- na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja vršeni su zahvati prema ukazanoj potrebi i po prijedlogu Mjesnog odbora, uključivo odvoz bio otpada.
- nabavljene su i postavljene košarice za otpatke po prijedlogu mjesnog odbora

5. M.O. Veruda

- izvršen je odvoz krupnog otpada s 2 lokacije u proljetnom periodu,
- na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja vršeni su zahvati prema ukazanoj potrebi i po prijedlogu Mjesnog odbora, uključivo odvoz bio otpada.
- izvršeno je uređenje stuba koje čine spoj Krležine ulice i Ulice Veruda – priprema - izrađen je idejni projekt te je u tijeku ishođenje lokacijske dozvole
- izvršeno je uređenje staze u Zoranićevoj ulici – prolaz između višestambenih zgrada na k.br. 17 i 19
- izvršeno je uređenje pristupa za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti za Krležinu 3 i Krležinu 35
- izrađena je projektna dokumentacija za proširenje javne rasvjete ispred višestambene zgrade Banovčeva 31- 41
- postavljene su klupe s košaricama na 3 lokacije na području MO

6. M.O. Stoja

- dovršeni su radovi za potrebe uređenja rasvjete igrališta za odbojku na pijesku
- u zoni fitnesa na otvorenom izrađene 4 betonske podloge ispod novih fitness sprava koje su postavljene u prethodnom razdoblju
- na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja vršeni su zahvati prema ukazanoj potrebi i po prijedlogu Mjesnog odbora, uključivo odvoz bio otpada

7. M.O. Nova Veruda

- radovi pojačanja javne rasvjete uz šetnicu koja se nalazi između Gervaisove i Caprinovog prilaza izvršeni su u dijelu u kojem se ne vodi sudski spor,
- izvršen je odvoz krupnog otpada s 10 lokacija u četiri navrata,
- za potrebe održavanja Dana sporta u svibnju izvršen je najam i postava 2 kemijska WC-a

- izvršena je izgradnja potpornog zida koji će sprječavati odron zemlje u Prilazu pulskih španskih boraca preko puta k.br. 20
- postavljeno je 6 klupa i 5 košarica na lokacijama po prijedlogu mjesnog odbora.

8. M.O. Šijana

- izvršena je postava rukohvata na stepenicama koje spajaju Valtursku ulicu s Koparskom i površinom ispred MO Šijana, te čišćenje od hrđe i ličenje postojeće ograde u Valturskoj u dužini od cca 39 m,
- izrađena je projektna dokumentacija za uređenje dječjeg igrališta Ilirija.

9. M.O. Štinjan

- izvršen je odvoz krupnog otpada s 16 lokacija u proljetnom i jesenskom periodu,
- na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja vršeni su zahvati prema ukazanoj potrebi i po prijedlogu Mjesnog odbora, uključivo odvoz bio otpada.
- prema ukazanoj potrebi i po prijedlogu Mjesnog odbora vršeno je nasipavanje javno prometnih i pješačkih površina
- izvršena je nabava i postava dodatnih sprava za fitnes na otvorenom u šumici Fortin.
- nabavljene su i postavljene klupe na 3 lokacije na području MO
- tijekom ljetnih mjeseci, za vrijeme održavanja manifestacija na području mjesnog odbora, postavljani su kemijski WC-i.

10. M.O. Veli Vrh

- izvršen je odvoz krupnog otpada s 12 lokacija u proljetnom i jesenskom periodu,
- izvršeno je uređenje i opremanje dječjeg igrališta koje se nalazi između Sponzine ulice i Ulice braće Leonardelli,
- na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja vršeni su zahvati prema ukazanoj potrebi i po prijedlogu Mjesnog odbora, uključivo odvoz bio otpada.

11. M.O. Busoler

- provedene su aktivnosti vezano nastavak radova na pojačanju javne rasvjete po prijedlogu Mjesnog odbora – Šišanska cesta – izrađen je idejni projekt i ishodovana lokacijska dozvola, u tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa,
- izvršena je postava 8 fitness sprava u zoni funkcionalnog fitnessa, radovi koji su započeti koncem 2015. godine
- izvršen je odvoz krupnog otpada s 15 lokacija u proljetnom periodu,
- prema ukazanoj potrebi i po prijedlogu Mjesnog odbora vršeno je nasipavanje javno prometnih i pješačkih površina
- na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja vršeni su zahvati prema ukazanoj potrebi i po prijedlogu Mjesnog odbora, uključivo odvoz bio otpada.
- na nekoliko lokacija na području mjesnog odbora izvršeno je proširenje javne rasvjete postavom solarnih svjetiljki.

12. M.O. Valdebek

- izvršen je odvoz krupnog otpada s 12 lokacija u proljetnom i jesenskom periodu,

- na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja vršeni su zahvati prema ukazanoj potrebi i po prijedlogu Mjesnog odbora, uključivo odvoz bio otpada.
- prema ukazanoj potrebi i po prijedlogu Mjesnog odbora vršeno je nasipavanje javno prometnih i pješačkih površina
- za potrebe održavanja manifestacije na području mjesnog odbora izvršen je najam i postava 2 kemijska WC-a.

13. M.O. Arena

- vršena je priprema za potrebe uređenje prolaza između Štiglicve i Faverijske ulice,
- na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja vršeni su zahvati prema ukazanoj potrebi i po prijedlogu Mjesnog odbora, uključivo odvoz bio otpada.
- izrađena je geodetska podloga i pribavljeni su posebni uvjeti potrebni za izradu glavnog projekta uređenja javno prometne površine s javnom rasvjetom kod Rakovčeve 37 i 39.

14. M.O. Vidikovac

- izvršen je odvoz krupnog otpada s 2 lokacije u proljetnom periodu,
- na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja vršeni su zahvati prema ukazanoj potrebi i po prijedlogu Mjesnog odbora, uključivo odvoz bio otpada.
- izvršeno je uređenje parkirališta s bočne i stražnje strane zgrade Prilaz Monte Cappelletta 1
- na 2 lokacije su postavljene klupe s košaricama za smeće po prijedlogu MO
- izvršena je sadnja na području MO

15. M.O. Gregovica

- izvršeno postavljanje – tabela na igralištima MO Gregovica da se zabranjuje pristup kućnim ljubimcima;
- izvršena je postav 10 fitness sprava u sklopu trim staze u pineti Gregovica
- izrađena je projektna dokumentacija uređenja igrališta uz Župansku ulicu i Ulicu Istarskog razvoda
- izvršena je sadnja stabala uz Kosovu ulicu kod dječjeg igrališta

16. M.O. Monvidal

- izvršeno je postavljanje 2 stupa za reklamno plakatiranje i obavještanje
- na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja vršeni su zahvati prema ukazanoj potrebi i po prijedlogu Mjesnog odbora, uključivo odvoz bio otpada.
- prema ukazanoj potrebi i po prijedlogu Mjesnog odbora vršeno je nasipavanje javno prometnih i pješačkih površina te uređenje nogostupa u Monvidalskoj ulici uz tvrđavu Monvidal do Humske
- u jesenskom je periodu izvršen odvoz krupnog otpada s 5 kontejnera

Kroz Program su tijekom izvještajnog razdoblja izvođeni radovi prema Planovima predloženim od strane vijeća mjesnih odbora.

Radove, robu i usluge su isporučivala trgovačka društva temeljem prethodno navedenih ugovora i slijedeća trgovačka društva i obrti temeljem izdanih narudžbenica: Urbis d.o.o., obrt, Magrad d.o.o. Žakanje, AGG d.o.o., Elkon d.o.o., Alter gea d.o.o., Skira d.o.o., Geodet

d.o.o. Pula, Ured ovlaštene arhitektice Suzane Despić, d.i.a. Pula, Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike Željko Tomljenović, dipl.ing.el.Pula, Stribor oprema d.o.o. Bilje, Vojtek oprema d.o.o. Beli Manastir, Euromodul d.o.o. Rijeka, i dr. SCI Projecting d.o.o. Pula, Tranzena d.o.o. Pula, Pontifex d.o.o. Pula, Primum ing d.o.o. Pula,

Za izvršenje Plana malih komunalnih akcija, prema podacima Upravnog odjela za financije i opću upravu, utrošeno je sveukupno 1.670.479,47 kuna.

REKAPITULACIJA

br.	Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu	Program za 2016.	Izvršenje programa
1.	Odvodnja atmosferskih voda	5.000.000,00	4.999.376,31
2.	Održavanje čistoće javnih površina	6.900.000,00	6.899.901,98
3.	Održavanje javnih površina	9.497.096,00	9.400.169,94
4.	Održavanje nerazvrstanih cesta	16.920.000,00	15.447.265,52
5.	Održavanje groblja	300.000,00	300.000,00
6.	Javna rasvjeta	7.433.000,00	7.411.868,35
6.1	<i>Upravljanje i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete</i>	2.933.000,00	2.932.488,15
6.2	<i>Podmirivanje troška za utrošak el.energije za javnu rasvjetu</i>	4.500.000,00	4.479.380,20
7.	Male komunalne akcije	2.037.904,00	1.670.479,47
SVEUKUPNO		48.088.000,00	46.129.061,57

KLASA: 361-01/17-01/43
 URBROJ:2168/01-03-03-02-0317-17-2
 Pula, 29. ožujka 2017.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić