



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

KLASA:361-01/20-01/41

URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-20-4

Pula, 20. svibnja 2020.

GRADSKOM VIJEĆU GRADA PULE

PREDMET: Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne
infrastrukture za 2019. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 20. svibnja 2020. godine, donio je Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, za Grad Pulu.

Budući je člankom 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine RH br. 68/18, 110/18-OURH i 32/20), propisano da gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu i to istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave, dostavljamo predmetno Izvješće na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Robert Cvek, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Ingrid Bulian, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu i Martina Šajina Mihovilović, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća vezano uz podneseni akt, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK
Boris Miletić



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

Na temelju članka 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Pule, na sjednici održanoj dana _____ 2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenim novinama“ Grada Pule.

KLASA:361-01/20-01/41

URBROJ:

Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Tiziano Sošić

Na osnovu članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18 – OUSRH i 32/20) i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” br. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13. 2/18 i 02/20), Gradonačelnik Grada Pule dana 20. svibnja 2020. godine, donosi

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Programom građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu („Službene novine Grada Pule“ br. 19/18 i 18/19) u nastavku teksta Program, utvrđen je opis poslova s procjenom troškova za građenje komunalne infrastrukture na području Grada Pule, te iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja. Programom za 2019. utvrđeni su objekti komunalne infrastrukture čija se priprema za izgradnju i izgradnja planirala tijekom 2019. godine. Ovo izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa, odnosno od 01.01. do 31.12.2019. godine.

1. NERAZVRSTANE CESTE

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju nerazvrstanih cesta iz točke II. Programa za 2019. su sljedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)	Realizirana financijska sredstva (kn)
1.	Kružni tok Radićeva x Rizzijeva, cca. 280 m' (pp, oo, jr) – izgradnja	20.000,00	17.983,30
2.	Ulica Jasne Crnobori, cca 190 m' (pp, oo i jr) - izgradnja	1.250.000,00	1.215.864,45
3.	Cesta prekomorskih brigada - priprema	165.000,00	162.281,25
4.	Turtijanska ulica, cca. 105 m' (pp,oo,jr) - izgradnja	675.000,00	671.824,67
5.	Kružni tok Voltićeva – Rizzijeva, cca. 260 m' (pp, oo i jr) – priprema i izgradnja	2.600.000,00	2.273.698,25
6.	Bože Gumbaca (proboj Valturska) cca. 100 m' (pp, oo i jr) – priprema i izgradnja	700.000,00	350.233,93
7.	Paduljski put, cca. 1,4 km (pp, oo i jr) - priprema	10.000,00	3.125,00
8.	Valdebečki put, cca.1,6 km (pp, oo i jr) – priprema i izgradnja	70.000,00	24.375,00
9.	Ulica Brist, cca.135 m' (pp, oo i jr) - izgradnja	800.000,00	796.269,69
10.	Spoj Valvazorova-Kraška, cca. 400 m' (pp, oo i jr) - izgradnja	45.000,00	40.188,45
11.	Kružni tok Rizzijeva – Prekomorskih - priprema	50.000,00	44.125,00
12.	Dio Črnjine ulice (pp, oo i jr), cca. 100 m'– izgradnja	450.000,00	446.941,48
13.	Rotor Valturska- Jurja žakna - rekonstrukcija (pp, oo, eki, jr, zaštita instalacija, vodovodna mreža)	2.650.000,00	1.344.658,53
14.	Premanturska cesta, cca 630 m' – priprema i izgradnja	150.000,00	148.125,00

15.	Ulica Puntizela (pp, oo i jr) cca 160m i oo cca 140 m' – priprema	200.000,00	52.000,00
16.	Šandaljska ulica, cca 400 m' - priprema	75.000,00	74.070,44
17.	Pristupna prometnica u poslovnoj zoni Šijani, cca 35 m' – izgradnja	480.000,00	450.922,77
18.	Ulica Bože Gumbca (spoj na Ulicu Rimske centurijacije) cca. 200 m' – priprema i izgradnja	350.000,00	94.358,90
19.	Ulica Monte Lessa (pp, oo i jr), cca 450 m' - priprema	50.000,00	6.562,50
20.	Fažanska cesta – priprema	300.000,00	34.250,00
21.	Šišanska cesta - priprema	130.000,00	74.000,00
22.	Ulica Fižela (pp, oo i jr), cca. 650 m' - priprema	200.000,00	107.500,00
23.	Pristupna prometnica ogranak Ulice Marsovo polje – priprema	150.000,00	144.100,00
24.	Ulica Fojba (pp, oo i jr), cca 250 m' - priprema	30.000,00	1.500,00
25.	Kupnja zemljišta za izgradnju nerazvrstanih cesta	2.350.000,00	2.046.847,49
26.	43. istarske divizije - priprema	110.000,00	0,00
	UKUPNO:	14.060.000,00	10.625.806,10

Troškovi u ukupnom iznosu od **10.625.806,10 kuna**, a koji se odnose na izgradnju nerazvrstanih cesta prema točki II. Programa za 2019., financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2019. godinu i to iz sredstava komunalnog doprinosa.

2. JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila iz točke III. Programa za 2019. su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)	Realizirana financijska sredstva (kn)
1.	Kandlerova ulica cca 450 m – priprema i izgradnja	100.000,00	96.750,00
2.	Giardini – priprema i izgradnja	150.000,00	77.825,00
	UKUPNO:	250.000,00	174.575,00

Troškovi u ukupnom iznosu od **174.575,00 kuna**, a koji se odnose na pripremu i izgradnju javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila prema točki III. Programa za 2019., financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2019. godinu i to iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine i od naknada štete od osiguranja.

3. JAVNA PARKIRALIŠTA

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju javnih parkirališta iz točke IV. Programa za 2019. su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)	Realizirana financijska sredstva (kn)
1.	Mardeganijeva/Palisina – parkiralište – priprema i izgradnja	450.000,00	439.028,94
2.	Vidikovac vile - parkirališta – izgradnja	485.000,00	481.516,27
	UKUPNO:	935.000,00	920.545,21

Troškovi u ukupnom iznosu od **920.545,21 kuna**, a koji se odnose na izgradnju javnih parkirališta prema točki IV Programa za 2019., financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2019. godinu i to iz sredstava komunalnog doprinosa.

4. JAVNA RASVJETA

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju javne rasvjete iz točke V. Programa za 2019. su sljedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)	Realizirana financijska sredstva (kn)
1.	Javna rasvjeta Sponzine ulice – izgradnja	320.000,00	297.172,63
2.	Javna rasvjeta Medulinske ceste – izgradnja	510.000,00	410.340,22
3.	Javna rasvjeta Ulica Starih statuta – izgradnja (sufinanciranje)	850.000,00	593.312,77
4.	Javna rasvjeta – Keršovanijeva ulica	290.000,00	289.042,10
5.	Javna rasvjeta – Raška – Ulica Kaštanjer	300.000,00	273.287,12
	UKUPNO:	2.270.000,00	1.863.154,84

Troškovi u ukupnom iznosu od **1.863.154,84 kuna**, a koji se odnose na izgradnju javne rasvjete prema točki V Programa za 2019., financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2019. godinu i to iz sredstava komunalnog doprinosa.

5. GROBLJA

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju groblja iz točke VI. Programa za 2019. su sljedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)	Realizirana financijska sredstva (kn)
1.	Gradsko groblje Pula – izrada dvostrukih malih niša nazemljanim grobnim mjestima i izrada temelja na zemljanim grobnim mjestima Lokacija 3 i Lokacija 4	420.000,00	420.000,00
2.	Mjesno groblje Štinjan – proširenje groblja	969.200,00	861.420,00
	UKUPNO:	1.389.200,00	1.281.420,00

Troškovi u ukupnom iznosu od **1.281.420,00 kuna**, a koji se odnose na izgradnju groblja prema točki VI Programa za 2019., financirani su iz vlastitih sredstava trgovačkog društva Monte Giro d.o.o.

REKAPITULACIJA

Ukupna financijska sredstva koja su realizirana u 2019. godini zagrađenje komunalne infrastrukture: nerazvrstanih cesta, javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila, javnih parkirališta, javne rasvjete i groblja, iznose **14.865.501,15 kuna**, prema slijedećem:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)	
1.	NERAZVRSTANE CESTE	14.060.000,00	10.625.806,10
2.	JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA	250.000,00	174.575,00
3.	JAVNA PARKIRALIŠTA	935.000,00	920.545,21
4.	JAVNA RASVJETA	2.270.000,00	1.863.154,84
5.	GROBLJA	1.389.200,00	1.281.420,00
	UKUPNO:	18.904.200,00	14.865.501,15

6. SUSTAV GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM

Planirana i realizirana financijska sredstva za unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom iz točke VIII Programa za 2019. su slijedeća:

Redn i broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)	
1.	Sanacija odlagališta Kaštijun	77.250,00	77.250,00
	UKUPNO:	77.250,00	77.250,00

Troškovi u ukupnom iznosu od **77.250,00 kuna**, a koji se odnose na unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom (sanacija odlagališta Kaštijun), a predviđeni su točkom VIII Programa za 2019., financirani su iz sredstava pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

KLASA:361-01/20-01/41

URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-20-6

Pula, 20. svibnja 2020.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

OBRAZLOŽENJE

Člankom 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 – OUSRH i 32/20) utvrđena je obveza Gradonačelnika da podnese predstavničkom tijelu izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.

Programom građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu utvrđeni su objekti komunalne infrastrukture čija je realizacija planirana tijekom 2019. godine, a isti je objavljen u “Službenim novinama” Grada Pule br. 19/18 i 18/19.

Slijedom gore navedenog, molimo Vas za donošenje Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu u predloženom tekstu.

P.O. GRADONAČELNIKA
Ingrid Bulian, dipl.ing.arh.