



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

KLASA:361-01/20-01/40

URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-20-2

Pula, 20. svibnja 2020.

GRADSKOM VIJEĆU GRADA PULE

PREDMET: Izvješće o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2019. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 20. svibnja 2020. godine, donio je Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, za Grad Pulu.

Budući je člankom 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine RH br. 68/18, 110/18-OURH i 32/20), propisano da gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu i to istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave, dostavljamo predmetno Izvješće na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Robert Cvek, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Ingrid Bulina, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu i Martina Šajina Mihovilović, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća vezano uz podneseni akt, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK
Boris Miletić



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

Na temelju članka 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Pule, na sjednici održanoj dana _____ 2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenim novinama“ Grada Pule.

KLASA:361-01/20-01/40

URBROJ:

Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK

Tiziano Sošić



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18- OUSRH i 32/20) i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” br. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18 i 20/20), Gradonačelnik Grada Pule dana 20. svibnja 2020. godine, donio je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (Službene novine Grada Pule br. 19/18, 14/19 i 18/19) u nastavku teksta Program – utvrđen je opis i opseg radova održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Pule s procjenom pojedinih troškova, po slijedećim komunalnim djelatnostima:

- I. održavanje nerazvrstanih cesta
- II. održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima
- III. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
- IV. održavanje javnih zelenih površina
- V. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
- VI. održavanje čistoće javnih površina
- VII. održavanje groblja
- VIII. održavanje javne rasvjete
- IX. male komunalne akcije

Ovo izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa, odnosno od 01.01. do 31.12.2019. godine. U izvještajnom razdoblju realizirani su poslovi kako slijedi:

I. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA

I.1. Redovito i izvanredno održavanje

Kroz redovito održavanje vršeni su zahvati sanacije oštećenih asfaltnih površina, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih oštećenja na kolnicima i pješačkim površinama.

Izvršene su sanacije lokalnih oštećenja i udarnih rupa u slijedećim ulicama: 43. istarske divizije, Rakovčeva, Stankovićeve, Mletačka, Marulićeva, Rovinjska, Vallelunga te na cesti prema garažama Pula prometa.

Izvedeno je asfaltiranje dijela Ulice Vallelunga u dužini od 550 m, kao i Labinske ulice u dužini od 2,0 km.

Izvedeni su radovi na sanaciji nogostupa uz Cestu Prekomorskih brigada i Ulicu Veruda prilikom radova na sanaciji kanala HEP-a (sufinanciranje).

Izvršena je potpuna sanacija asfaltnog zastora na 60 m u Ulici Drenovica, a prilikom radova na izgradnji kanalizacije od strane Pragrande d.o.o. (sufinanciranje).

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi na izvanrednom održavanju:

- dijelova Radićeve, Rizzijeve i Budicinove ulice prilikom radova na izgradnji novog kružnog raskrižja u Radićevoj ulici
- na raskrižju Županske i Kolhidanske ulice - radovi na izvanrednom održavanju prilikom povećanje radijusa u krivini
- uređenje javne površine kod Rakovčeve 37 i 39 - dovršeni su radovi započeti 2018.g.
- dijela Ulice Veruda - od Tomasinijeve do Ulice Valsaline
- dijela Krležine ulice – od Krležine 9 do Ulice Veruda – 1 prometni trak
- dijela Ulice Velog Jože
- Boškovićevog uspona
- dijela Rizzijeve ulice od Radićeve do Keršovanijeve
- dijela Keršovanijeve ulice od Besenghijeve do Rizzijeve – 1 prometni trak
- Kochove ulice,

- Ulice Matije Gupca,
- Ulice grada Graza,
- Koparske ulice,
- Bečke ulice,
- dijela Faverijske ulice od Rakovčeve do Bujske,
- preuređenje trokrakog raskrižja u kružno na Cesti Prekomorskih brigada – Rizzijeva,

Izvedeni su i radovi na održavanju makadamskih površina u ulicama: Labinska, Majoli, Urati, Novaki, odvojci Šišanske ceste, Bunarska cesta, Ulica Fojba, više ulica u naselju Štinjan, put za staru plinaru, pristupna cesta Valsaline 47, Mornar, odvojak Ulice Kaštanjer i Šantamarina. Za radove održavanja makadamskih površina utrošeno je 1.820 t frezanog asfalta, 68 sata gredera, 147 sata valjka, 171 sata kombinirke te 653 sata radne snage.

Također, u sklopu redovnog održavanja nerazvrstanih cesta vršene su redovne ophodnje nerazvrstanih cesta kao i hitne intervencije na prometnicama po pozivu policije, Centra 112 i samih građana. Od travnja do lipnja vršeni su radovi na održavanju vegetacije uz „vanjske“ prometnice koje su na rubnim dijelovima grada, gdje je i manja naseljenost, budući ostalu vegetaciju na uređenim površinama unutar prstena Ceste prekomorskih brigada održava Pula Herculeana d.o.o. Radovi se odnose na strojnu i ručnu košnju bankina te orezivanje ostalog raslinja, a kako bi se osigurao slobodni profil prometnice i bolja preglednost.

Redovito i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina povjereno je društvu Cesta d.o.o. temeljem Ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova redovnog i izvanrednog održavanja istih za razdoblje od 2015.-2019.g., KLASA:363-02/15-01/35, Anexa VII. I VIII. ugovoru, KLASA:363-02/19-01/1, kao i Okvirnog sporazuma i Ugovora 1. o izvođenju radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima u Gradu Puli-Pola za prosinac 2019.g., KLASA: 363-02/19-01/42.

Za izvršenje Programa u dijelu redovitog i izvanrednog održavanja, utrošeno je 15.755.932,09 kuna.

I.2. Zimska služba

Tijekom izvještajnog razdoblja djelovala je zimska služba prema ukazanoj potrebi u periodu od 01.01.2019. do 15.04.2019. godine, te od 15.11. do 31.12.2019. godine, za što je utrošeno 97 t soli, 353 t mješavine, 1.800,00 l kalcij klorida (muljače), 72,00 radnih sati specijalnog teretnog vozila s posipačem, 64,00 radna sata lakog teretnog vozila nosivosti od 1,5 do 2,5 t, te 64 sata radne snage.

Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova zimske službe povjereno je trgovačkom društvu Cesta d.o.o. temeljem Ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova zimske službe, KLASA:363-02/15-01/5 i Anexa VII. ugovoru KLASA:363-02/19-01/13, te Ugovora 1. o vršenju usluga održavanja nerazvrstanih cesta i prekategorigiranih cesta iz županijskih u zimskim uvjetima-zimska služba KLASA: 363-02/19-01/44.

Za izvršenje Programa u dijelu zimske službe, utrošeno je 298.026,88 kuna.

I.3. Održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije

Radovi na održavanju (zamjeni postojeće dotrajale ili uništene prometne signalizacije) vršeni su prema ukazanoj potrebi, a radovi na postavi nedostajuće ili nove signalizacije vršeni su sukladno donesenim Rješenjima temeljem izrađenih i usvojenih projekata nove regulacije prometa:

- postavljene su umjetne izbočine u Ulici Lungo mare, po prijedlogu MUP-a, radi povećane sigurnosti prometa, osobito kretanja pješaka,
- proveden postupak izdavanja odobrenja i nadzor nad postavljanjem nove putokazne signalizacije za trgovački centar Max City,
- proveden postupak izdavanja odobrenja i nadzor nad postavljanjem nove putokazne signalizacije za Gradske bazene,



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

- proveden postupak usklađenja prometne signalizacije trgovačkog centra Max City sa javnim prometnicama na Stoji,
- proveden postupak uvođenja nove organizacije prometa u Ulici Ozad Arene,
- proveden postupak uvođenja nove organizacije prometa-zabrane parkiranja i postavljanja prometnih zrcala na području Velog Vrha,
- proveden postupak uvođenja nove organizacije prometa na raskrižju Ulice Verudela i Ulice Prekomorskih brigada (montažno kružno raskrižje),
- proveden je postupak za donošenje prometnog rješenja za postavljanje podzemnih kontejnera u Flavijevskoj ulici,
- postavljanje markera za razdvajanje prometnih tokova u Ulici 43. istarske brigade, te pripremljena dokumentacija za korekciju autobusnog ugibališta u istoj ulici,
- proveden postupak i izvršeno postavljanje panoa „Grad prijatelj djece“ na D75,
- Postavljanje prometne signalizacije radi uvođenja nove organizacije prometa na dijelu Marulićeve ulice u Puli, koja se sastoji u uvođenju umjetnih izbočina neposredno prije raskrižja s Ulicom Kačića Miošića i s Ulicom Mate Balote,
- Uvođenje nove organizacije prometa na dijelu Ulice Valledunga,
- Uvođenje montažnog kružnog raskrižja na dijelu Ceste Prekomorskih brigada, Ulice Veruda i Verudele,
- Uvođenje nove organizacije prometa na dijelu Ulice Velog Jože koja se sastoji u postavljanju dvaju para umjetnih izbočina za smirivanje prometa te obilježavanje 6 (šest) parkirnih mjesta namijenjenih za osobe s tjelesnim invaliditetom,
- Uvođenje nove organizacije prometa na dijelu Ulice Lj. Posavskog koja se sastoji u postavljanju dva para umjetnih izbočina za smirivanje prometa,
- proveden postupak izdavanja odobrenja za postavljanje podzemnih kontejnera u Kolodvorskoj ulici,
- postavljene su markeri za razdvajanje prometnih tokova u Ulici 43. istarske divizije kod trgovačkog centra Kaufland,
- postavljene su markeri za razdvajanje prometnih tokova u Flaciusovoj ulici,
- proveden postupak izdavanja odobrenja za uvođenje nove organizacije prometa koja se sastoji u formiranju raskrižja s kružnim tokom prometa na postojećem „T“ raskrižju Rizzijeva ulice i Ceste prekomorskih brigada,
- proveden postupak izdavanja odobrenja za uvođenja nove organizacije prometa - zabrana parkiranja u Karlovačkoj ulici,
- proveden postupak izdavanja odobrenja za postavljanje rampe za pristup osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u Splitskoj ulici,
- proveden postupak izdavanja odobrenja za uvođenja nove organizacije prometa u Ulici Kamenjak – obilježavanje pješačkih prijelaza,
- proveden postupak izdavanja odobrenja za izmještanje autobusnog stajališta na novu lokaciju u Mihovilovićevoj ulici,
- proveden postupak izdavanja odobrenja za uvođenja nove organizacije prometa na odvojk Medulinske ceste kod trgovine Limarija Sebastijan – obilježavanje dijela kolnika namijenjenog prometu vozila do gospodarskog ulaza, te obilježavanje parkirališnih mjesta na samome kolniku.

Održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije povjereno je temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu poslova održavanja prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije za 2019. godinu KLASA: 363-02/19-01/14, trgovačkom društvu Pula parking d.o.o.

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije, utrošeno je 2.499.960,71 kuna.



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

I.1. Održavanje prometnih svjetala (semafora)

Održavanje signalnih uređaja s pripadajućom vanjskom opremom, koordinatora i treptaća vršeno je kontinuirano, a signalni su uređaji radili u programiranim opcijama, osim u interventnim slučajevima, što je prikazano putem evidencije održavanja rada uređaja.

Pravovremeno je vršeno uklanjanje kvarova i nastalih šteta uslijed prometnih udesa, na pojedinim raskrižjima. Od strane predstavnika MUP Policijske uprave Pula nije bilo primjedbi na rad Izvođača.

U izvještajnom razdoblju:

- izvršeni su radovi na uklanjanju kompletnog semaforiskog uređaja, konzoli, stupova i lanterni na raskrižju Ceste Prekomorskih brigada, Ulice Veruda i Verudele, a sve kako bi se predmetno raskrižje formiralo u kružno,
- izvršena je zamjena semaforiskih lanterni novim ZIR lanternama s LED osvjetljenjem, na raskrižju Zagrebačka-Stankovićeve, Rakovčeva – Zagrebačka,
- Naručen i dostavljen projekt postave dva konzolna nosača s temeljima za semaforiske lanterne i putokaznu signalizaciju, koji će se postaviti na Zagrebačkoj ulici neposredno prije raskrižja s Stankovićevom i Rakovčevom ulicom.

Temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu poslova održavanja prometnih svjetala (semafora), KLASA:363-02/18-01/68, usluge održavanja povjerene su trgovačkom društvu Tomido d.o.o. Pula.

Temeljem Ugovora za izvođenje radova izvanrednog održavanja semafora na raskrižju Stankovićeve, Zagrebačke i Rakovčeve, KLASA: 361-01/19-01/120, URBROJ: 2168/01-03-03-02-0420-19-7, radovi su povjereni zajednici ponuditelja Tomido d.o.o. i Vintijan d.o.o.

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja prometnih svjetala (semafora), utrošeno je 399.576,25 kuna.

I.2. Održavanje nerazvrstanih cesta prekategoriiranih iz županijskih i lokalnih

U izvještajnom razdoblju vršeni su poslovi održavanja svih dijelova koji čine 28,7 km prekategoriiranih cesta i cestovnih objekata, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima.

Održavanje prekategoriiranih cesta, zavisno o poslovima koji su se obavljali, vršeno je po osnovu prethodno navedenih ugovora:

- obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova redovitog i izvanrednog održavanja istih,
- vršenje redovnih ophodnji, hitnih intervencija i zimske službe,
- održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije,

U izvještajnom razdoblju izvršena su i izvanredna održavanja i to:

- održavanje vegetacije uz nerazvrstane ceste – veća orezivanja grana i piljenje stabala izvršna su u Dukićevoj ulici i na Putu od fortica
- sanacije kolničke konstrukcije na dijelu Štinjanske ceste
- preuređenje samaforiziranog raskrižja na NC 513200 (raskrižje Ceste Prekomorskih brigada, Ulice Verudella i Ulice Veruda) u rotor.

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu prekategoriiranih iz županijskih i lokalnih, utrošeno je 1.486.875,00 kuna.

I.3. Geodetske, projektantske i usluge nadzora

Tijekom izvještajnog razdoblja naručivane su izrade geodetskih podloga i projektne dokumentacije potrebne za ishodovanje dokumenata prostornog uređenja (priprema), te vršenja nadzora i drugih stručnih ispitivanja potrebnih za izvođenje radova.

Usluge su naručivane od različitih isporučitelja, a vezano za slijedeće objekte:

- izrada troškovnika za radove na sanaciji ogradnog zida u Scalierovoj ulici – Ured ovlaštenog arhitekta Miljenko Šuperak,



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

- izrada troškovnika za radove na sanaciji bočnih dijelova Stuba Jurine i Franine – Ured ovlaštenog arhitekta Miljenko Šuperak
- transformacija koordinata za glavni projekt dijela Osječke ulice – Geobiro d.o.o.
- voditelj projekta za uređenje Uspona Marijana Rotara – Pontifex d.o.o.
- koordinator ZNR za uređenje Uspona Marijana Rotara – Marana d.o.o.
- kontrolna ispitivanja – IGH d.d.
- nadzor nad izvođenjem radova za uređenje Uspona Marijana Rotara– Učka konzalting d.o.o.
- nadzor nad izvođenjem radova – stepenice Krležina – Ulica Veruda – Pontifex d.o.o.
- nadzor nad izvođenjem građevinskih radova – rotor CPB - Rizzijeva – Via ing d.o.o.
- nadzor nad izvođenjem elektro radova – rotor CPB - Rizzijeva – El Roy d.o.o.

Za izvršenje Programa u dijelu geodetskih, projektantskih i usluga nadzora, utrošeno je 299.487,51 kuna.

II. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIH VOZILA

II.1. redovito i izvanredno održavanje

Kroz redovito održavanje vršene su sanacije kamenih i betonskih površina u zonama sa zabranom prometovanja (Kandlerova, Flanatička, Stube Jurine i Franine, Arheološki lokalitet „Agripinina kuća“, na Usponu sv. Roka).

Kroz izvanredno održavanje izvršeni su radovi na Usponu Marijana Rotara – Serpentine pored Arene, uređenju pješačkih staza u Ulici Jurja Žakna-Divkovićevoj. Izvršeni su i radovi na stubama koje spajaju ulicu Veruda s Krležinom ulicom.

Redovito i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina povjereno je društvu Cesta d.o.o. temeljem Ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova redovnog i izvanrednog održavanja istih za razdoblje od 2015.-2019.g., KLASA:363-02/15-01/35 i Anexa VII. ugovoru, KLASA:363-02/19-01/1.

Za izvršenje Programa u dijelu redovitog i izvanrednog održavanja, utrošeno je 3.705.476,40 kuna.

II.2. održavanje čistoće uređenih plaža

Tijekom izvještajnog razdoblja vršeno je redovno čišćenje i održavanje na javnim, uređenim i nekomercijalnim kupalištima i plažama s pripadajućim zelenim pojasom na području Grada Pule za što je utrošeno 3.083 radna sata radnika, 868 sati AP cara za prikupljanje i odvoz otpadaka, 490 radnih sati radnika i 101 sat auto korpe na piljenju suhih i opasnih grana, utrošeno je 27.000 radnih sati radnika na košnji pripadajućih zelenih površina.

Temeljem Ugovora o održavanju čistoće uređenih plaža za 2019. godinu, KLASA: 363-02/19-01/7 i Aneksu I istog ugovora sklopljenim sa društvom Pula Herculanea d.o.o. Pula.

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja čistoće uređenih plaža, utrošeno je 659.946,21 kuna.

II.3. redovito i izvanredno održavanje uređenih plaža

Kroz redovito održavanje vrše se redovite aktivnosti održavanja pristupa moru (uklanjanje algi) na plažama koje imaju uređene pristupe,

Kupalište Valkane

- izvršena je sanacija podova 12 vanjskih kabina i popravak oštećenja na fasadi kupališnog objekta na Valkanama;
- izvršena je sanacija centralne zone pri čemu je obnovljen dio vodovodne mreže i izvršeno uklanjanje ispusta otpadnih voda, saniran zid;
- postavljeni su novi tuševi,
- izvršena je prihrana kvarcnim pijeskom igrališta za odbojku na pijesku;
- naručeni su novi rukohvati za pomoć starijim osobama pri izlasku iz mora za postavu na jugoistočnoj obali,
- izvršena je sanacija i prilagodba vodovodnih priključaka na kupalištu Valkane;

Kupalište Valsaline

- izvršeno je predsezonsko ravnanje plaže

Punta Verudella

- izvršeno je predsezonska prihrana i ravnanje plaže

Kupalište Valsaline (Mornar)

- krpanje dijela obalnog zida, blindiranje stare vodovodne cijevi,
- najam dva kontejnera - svlačionice,
- dovoz i montaža pontona te po prestanku sezone tegljenje i smještaj istoga na zimski vez u Vinkuranskoj vali,
- u tijeku je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i proširenje mola na Monaru, te je izrađena geodetska podloga, izvršena geomehanička istraživanja i izrađen idejni projekt te izrađen elaborat zaštite okoliša
- izvršeno je ličenje drvenih klupa - tribina i izvršena zamjena vijaka na istima zbog prohrđavanja

Kupalište Stoja

- montaža postojećih elemenata vodovodne instalacije i sanitarija
- izrada zamjenske privremene lokacije za postavu tuša

Hidrobaza – Puntizela

- čišćenja ulaza u more u dvotjednim intervalima
- izvršeno je predsezonsko ravnanje plaže

Valovine

- ugrađene su drvene stepenice s rukohvatom za pristup plaži Valovine

Valdefora – Zelenika

- izvršena je izrada betonske ploče, izvršen spoj na sanitarnu odvodnju i vodovodnu mrežu te montirani tuševi
- izvršena je obnova potpornog zida
- izvršena je postava zaštitne ograde

Lungo mare

- obnovljene su stube na ul. Lungo mare (kod tzv. Tarzanice)

Navedene radove, robu i usluge su isporučivala društva temeljem prethodno navedenih ugovora te društva i obrti temeljem izdanih narudžbenica: Metallum d.o.o. Podpićan, Cesta d.o.o., Murgons d.o.o. Pula, obrt Eko Istra, Pula, San Box d.o.o. Kamanje, Edo gradnja, obrt Pula, Koning – projekt d.o.o. Pula, Kontator j.d.o.o., Pineta Valbandon j.d.o.o. Lapicor d.o.o.

Za izvršenje Programa u dijelu redovitog i izvanrednog održavanja uređenih plaža, utrošeno je 1.308.554,00 kuna.

III. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi redovitog održavanja kroz koje je izvršeno čišćenje 4240 slivnika i 414,50 m slivnih rešetki, utrošeno je 485 sati na rad specijalnog stroja „Canal master“ na čišćenju mreže javne odvodnje oborinskih voda, 193 puta korištena je cisterna (13 m³) na praznjenju kolektora i depresija gdje se zadržavaju oborinske vode nakon nevremena, utrošeno je ukupno 83,50 sati na čišćenje kišnih preljeva, izvršeno je 50 popravaka i preinaka (slivnika i okana, ugradnje antiklapera, ugradnje francuskog poklopca, zamjena poklopaca i sl.), također je utrošeno 157,50 sati na deratizaciju sustava.

Izvedeni su i radovi izvanrednog održavanja - razdjeljivanja kolektora oborinske odvodnje na Usponu M. Rotara, 3 sanacije proboja kolektora u Ulici 43. istarske divizije, sanacija kolektora u Tršćanskoj ulici na više mjesta, sanacija kolektora na Boškovićevom usponu, u Vukovarskoj ulici, Ulici Veruda, Kochovoj ulici, Gupčevoj i Bečkoj ulici.

Interventni zahvati za vrijeme i poslije nevremena izvršeni su u više navrata u ukupnom trajanju od 81 sat.

Odrađeno je 124,50 h CCTV snimanja mješovitih kolektora te 113 h CCTV snimanja oborinskih kolektora.

Izvršeno je čišćenje dijela zatvorenog i dijela otvorenog kanala Pragrande.



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

Komunalni poslovi komunalne djelatnosti održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda povjereni su društvu Pragrande d.o.o. temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda za 2019.g., KLASA: 363-02/19-01/2 i Anexa I. navedenom ugovoru.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja građevine javne odvodnje oborinskih voda, utrošeno je 3.349.868,20 kuna.

IV. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

IV.1. održavanje javnih zelenih površina

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi:

Redovitog održavanja kroz koje su zelene površine i staze održavane i obrađivane kontinuirano te je izvršena ručna košnja na 2.515.500 m², a za strojnu košnju je utrošen 1.301 radni sat. Izvršena je sadnja na prethodno uređivanim lokacijama, a pripremljeno je i dodatno zasađeno sezonskim cvijećem, trajnicama, grmljem te stablima više lokacija na području Grada za što je utrošeno 800 radna sata. Prema ukazanoj potrebi vršeno je tretiranje biljnog materijala zaštitnim sredstvima kao i tretiranje herbicidima površina na kojima se pojavljuje nepoželjna vegetacija. Tijekom izvještajnog razdoblja redovno je vršeno zalijevanje novoposađenog biljnog materijala na površinama na kojima nisu postavljeni sustavi za navodnjavanje, za što je utrošeno 496 radnih sati cisterne i 661 radni sat radnika. Održavana je do sada postavljena urbana oprema (klupe) za što je utrošeno 746 radnih sati. Tijekom izvještajnog razdoblja redovno je sakupljan sitni otpad po javnim zelenim površinama, naročito u užoj gradskoj jezgri za što je utrošeno 12.390 sati, te utovar i odvoz zelene biljne mase nastale održavanjem javnih zelenih površina kao i granjevine odložene na javnim površinama iz privatnih okućnica. Za utovar ove mase utrošeno je 4.839 radnih sati.

Izvanredna održavanja su vršena na površinama koje nisu predviđene operativnim planom i u slučajevima kada je realizirani obim poslova bio veći od planiranog. Kroz izvanredno održavanje izvršeno je uređenje Uspona Marijana Rotara, uređenje malog rotora na raskrižju Radićeve i Rizzijeve ulice.

Interventna održavanja su vršena preme ukazanoj potrebi, najčešće poslije nevremena ili drugih nepredviđenih situacija.

Ugovorom o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu komunalnih poslova održavanja javnih zelenih površina za 2019. godinu, KLASA: 363-02/19-01/6 i Aneksu I navedenog ugovora, predmetni su radovi povjereni društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina, utrošeno je 9.898.421,02 kuna.

IV.2. održavanje dječjih igrališta i površina namijenjenih psima, s pripadajućom opremom

Tijekom izvještajnog razdoblja vršeni su poslovi redovnog održavanja 65 dječjih igrališta i 2 površine namijenjene psima, a radovi koji podrazumijevaju redovne preglede, čišćenja igrala i igrališta, manje popravke i bojanje igrala, ograda i klupa, vraćanje namjerno devastiranih informativnih ploča i znakova zabrane uvođenja pasa, dobavu i razastiranje tucanika, te održavanje pripadajućih zelenih površina (košnju, okopavanje, čupanje korova) na ograđenim igralištima. Kroz izvanredna održavanja izvršeni su radovi u Titovom parku, Parku žrtava fašizma, parku Franje Josipa I, igralištu u Škatarima, Voltičevoj ulici, igralištu Trsine, igralištu na Valkanama, Jurja Žakna, Viškoj, Rohreggerovoj, Japodskoj, Nazorovoj, Sisplac, Marulićevoj na kojima su mijenjani veći dijelovi ili cijela igrala, postavljana ili obnavljana guma, postavljana i obnavljana ograda.

Temeljem Ugovora o obavljanju komunalnih poslova održavanja dječjih igrališta i površina namijenjenih psima, s pripadajućom opremom za 2019. godinu, KLASA: 363-02/19-01/4 i Anexu I navedenog ugovora, predmetni su poslovi povjereni društvu Castrum Pula '97 d.o.o. Pula.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja dječjih igrališta i površina namijenjenih psima, s pripadajućom opremom, utrošeno je 600.000,00 kuna.



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

IV.3. Održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora

Tijekom izvještajnog razdoblja vršeni su poslovi redovnog održavanja 35 različitih sportskih igrališta (multifunkcionalna igrališta, igrališta za košarku, nogomet, odbojku na pijesku), terena za funkcionalni fitness na otvorenom, boćališta te trim staza i skate parka na 21 različitoj lokaciji na način da su sportski tereni redovno pregledavani, vršeno je čišćenje, popravak i zamjena dijelova opreme.

Temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina u dijelu poslova održavanja javnih sportskih i rekreacijskih prostora za 2019.g., KLASA:363-02/19-01/11, navedeni poslovi povjereni su trgovačkom društvu Pula sport d.o.o. Pula.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora, utrošeno je 264.754,51 kuna.

V. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

V.1. Održavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prometa

Navedeni poslovi vršeni su sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, a opseg obavljanja komunalnih poslova određen je Operativnim planom prema kojem je na održavanju 68 nadstrešnica na području Grada Pule.

Temeljem Ugovora o vršenju usluge održavanja nadstrešnica na stajalištima javnog prometa KLASA: 363-02/18-01/75 povjereni su trgovačkom društvu ICE Mar d.o.o.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene, utrošeno je 223.161,34 kune

V.2. Održavanje javnih zdenaca, vodoskoka i fontana, javnih slavina, uređenih izvora vode te sustava za navodnjavanje

Tijekom izvještajnog razdoblja, redovno je održavano 10 gradskih fontana te 4 javne slavine i 1 prirodni izvor vode i 39 sustava za navodnjavanje. U izvještajnom razdoblju postavljena su tri nova sustava i to na Serpentine – Uspon Marijana Rotara, na rotoru u Ulici Stoja i na zelenoj površini uz Flacijusovu ulicu. Na istima je vršena svakodnevna kontrola te čišćenje i održavanje prema ukazanoj potrebi, a za što je utrošeno 5.791 radni sat.

Temeljem Ugovora za održavanje javnih zdenaca, vodoskoka i fontana, javnih slavina, uređenih izvora vode te sustava za navodnjavanje za 2019. godinu, KLASA: 363-02/19-01/8, predmetni su poslovi povjereni društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja javnih zdenaca, vodoskoka i fontana, javnih slavina, uređenih izvora vode te sustava za navodnjavanje, utrošeno je 729.164,08 kuna.

V.3. Održavanje javnih zahoda

U izvještajnom razdoblju redovno su održavani gradski pisoari za što je utrošeno 172 radna sata, vršeni su interventni zahvati na 2 sanitarna čvora u gradu, a nastupanjem sezone kupanja vršeno je redovno čišćenje i održavanje javnih zahoda na kupalištima i plažama (Stoja, Valkane, Mornar, Hidrobaza).

Temeljem Ugovora o vršenju usluge održavanja javnih zahoda, KLASA: 363-02/18-01/74, URBROJ: 2168/01-03-03-02-0317-19-8, a po provedenom postupku jednostavne nabave, predmetni su poslovi ugovoreni s obrtom Eko Istra.

Po provedenom postupku jednostavne nabave postavljeno je 10 kemijskih zahoda na lokacijama na kojima ne postoje čvrsti javni zahodi (Puntizela, Valkane sjever, Valovine, Zelenika, Valsaline). Najam i održavanje istih ugovoreno je s tvrtkom San-Box d.o.o. temeljem izdane narudžbenice.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja javnih zahoda, utrošeno je 283.952,37 kuna.



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

V.4. Održavanje oznaka ulica, parkova, trgova, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča te ostalih informativno – promotivnih ploča (oznake)

Izvršeni su radovi na zamjeni dotrajalih metalnih ploča s nazivima ulica na 41 lokaciji na stupovima uz ličenje stupova i okvira, te na 11 lokacija na zidu. Izrađena su 33 nova temelja, ugrađeno 28 novih stupova i 27 novih okvira.

Kamene ploče na stupovima obnovljene su na 2 lokacije.

Temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene u dijelu poslova postave i održavanja natpisnih oznaka ulica, parkova i trgova, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene u gradu Puli za 2019.g., KLASA: 363-02/19-01/3, navedeni poslovi povjereni su trgovačkom društvu Pula parking d.o.o. Pula.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja oznaka ulica, parkova, trgova, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča te ostalih informativno – promotivnih ploča (oznake), utrošeno je 99.687,50 kuna.

V.5. održavanje spomenika, skulptura i spomen obilježja

Tijekom izvještajnog razdoblja vršeni su radovi tekućeg održavanja čistoće spomenika i spomen obilježja na području Grada za što je utrošeno 324 radnih sati radnika i 71 sat pranja specijalnim vozilom. U izvještajnom razdoblju detaljnije je izvršeno čišćenje i uređenje spomenika Sergiu Endrigu u istoimenom parku.

Ugovorom o održavanju spomenika, skulptura i spomen obilježja za 2019.g., KLASA: 363-02/19-01/12 i Anexa I. ugovoru, predmetni su radovi povjereni društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja spomenika, skulptura i spomen obilježja, utrošeno je 69.928,23 kuna.

V.6. uređenje naselja u vrijeme blagdana

Temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti uređenja naselja povodom božićnih i novogodišnjih blagdana 2018/19. godine, KLASA: 363-02/18-01/65 sklopljenog s društvom Pula Herculanea d.o.o. izvršeno je skidanje i skladištenje novogodišnje dekoracije u siječnju 2019. godine. U listopadu 2019. godine započeto je i u studenom izvršeno blagdansko uređenje Grada temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene u dijelu poslova uređenja naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda - prigodno blagdansko uređenje Grada Pule u sezoni 2019/20 godine, KLASA: 363-02/19-01/10.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti uređenja naselja u vrijeme blagdana, utrošeno je 300.380,00 kuna.

V.7. isticanje i skidanje zastava na javnim površinama

Tijekom izvještajnog razdoblja izvršeno isticanje i skidanje zastava pred i poslije državnih praznika, za dane Grada Pule, kao i povodom obilježavanja ulaska Hrvatske u EU.

Temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene u dijelu komunalnih poslova isticanja i skidanja zastava na javnim površinama tijekom 2019. godine, KLASA: 363-02/19-01/21, navedeni radovi povjereni su društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti isticanja i skidanja zastava na javnim površinama, utrošeno je 66.000,00 kuna.

V.8. upravljanje i održavanje stanica za elektrobicikle i javnih elektro bicikala, te klasičnih stalaka za bicikle

Poslovi upravljanja i održavanja stanica za elektrobicikle i javnih elektro bicikala, te klasičnih stalaka za bicikle vršeni su u skladu s pravilima struke, na način i u opsegu utvrđenim godišnjim Programom održavanja komunalne infrastrukture Grada Pule za 2019. godinu.



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

Temeljem Ugovora o obavljanju usluge komunalne djelatnosti upravljanja i obavljanja usluge komunalne djelatnosti upravljanja i održavanja stanica za elektrobicikle, javnih bicikala i elektrobicikala za 2019. godinu, KLASA: 363-02/19-01/19 navedeni poslovi povjereni su trgovačkom društvu UTE d.o.o., Pula.

Temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji KLASA: 363-02/19-01/31, ugovorena je usluga upravljanja sustavom "Bičikleta", a koje se upravljanje u osnovi sastoji u pružanju usluge najma elektrobicikala uz plaćanje QR KODOM, odnosno korištenja sustava WS Pay i QR Pay (usluge On-line autorizacija za plaćanje). Usluga obuhvaća i vršenje naplate najma u ime i za račun Grada Pule.

Navedena usluga povjerena je trgovačkom društvu GO 2 BIKE d.o.o. Pula.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti upravljanje i održavanje stanica za elektrobicikle i javnih elektro bicikala, te klasičnih stalaka za bicikle, utrošeno je 149.836,25 kuna.

V.9. podmirivanje troškova za utrošenu vodu za funkcioniranje sustava za navodnjavanje, vodoskoka i fontana, javnih slavina, tuševa te javnih zahoda

Pračeno je stanje i podmirivani troškovi za utrošenu vodu za ukupno 58 mjernih mjesta te vezani trošak odvodnje i pročišćavanja vode za 5 mjernih mjesta.

Za izvršenje Programa za podmirivanje troškova za utrošenu vodu za funkcioniranje sustava za navodnjavanje, vodoskoka i fontana, javnih slavina, tuševa te javnih zahoda, utrošeno je 639.643,90 kuna.

VI. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA GROBLJA

Temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja za 2019. godinu, KLASA: 363-02/19-01/16, ovi su poslovi povjereni trgovačkom društvu Monte Giro d.o.o. Pula. Obim izvršenih radova na redovnom – tekućem održavanju groblja u skladu je s Programom.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja groblja, utrošeno je 299.992,89 kuna.

VII. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi redovnog ručnog pometanja na 41.889.834 m² i strojnog pometanja na 85.678.381 m², vršena su uklanjanja nepoželjne vegetacije koja raste na asfaltiranim, betoniranim ili popločanim javno prometnim površinama prema ukazanoj potrebi, te redovno pražnjenje košarica za otpad 105.910 puta kao i zbrinjavanje prikupljenog otpada. Sredinom lipnja u užem gradskom središtu započeto je pranje javno – prometnih površina za što je potrošeno 624 sata. U izvještajnom razdoblju, po pozivu prometne policije, ophodarske službe (prometne nezgode, curenje ulja i sl.) i prema nalogu Grada (onečišćenja) vršena su izvanredna čišćenja za što je utrošeno 203 sati čistilice, 279 radnih sati radnika, odvezeno je 20 m³ otpada, sa grajferom koji je radio 4 sata, i malim vozilom za prikupljanje (AP) 29 sati.

Ugovorom o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina za 2019. godinu, KLASA: 363-02/19-01/5 i Anexa I navedenog ugovora, predmetni su radovi povjereni društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina utrošeno je 8.299.557,55 kuna.

VIII. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE

VIII.1. Održavanje javne rasvjete

U sklopu redovnog održavanja vršena je zamjena pregorjelih žarulja, startera, upaljača, prigušnica, grla, zaštitnih stakala, kondenzatora.

Izvanredna održavanja su izvršena na temelju izvršenih pregleda i to u Kupelwieserovoj, u Ulici Pallazzine, na Paduljskom putu.

U izvještajnom razdoblju, u nekoliko su navrata izvedeni radovi čije bi odgađanje izvršenja ugrožavalo sigurnost, zdravlje i imovinu ljudi – interventni zahvati poslije prometnih nezgoda.



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

Tijekom sezone manifestacija izdaju se odobrenja za gašenje javne rasvjete uz koordinaciju s organizatorom zbivanja.

Temeljem četverogodišnjeg Ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Grada Pule za period 2015. - 2019. godine KLASA: 363-02/15-01/62 i Anexa IX, KLASA: 363-02/18-01/7, a po provedenom javnom natječaju, navedeni su poslovi povjereni zajednici ponuditelja Vintijan d.o.o. i Zanitel d.o.o.

U srpnju 2019. godine, po provedenom postupku jednostavne nabave sklopljen je Ugovor za održavanje javne rasvjete u Gradu Puli za 2019. godinu, KLASA: 363-02/19-01/37.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete, utrošeno je 849.008,63 kuna.

VIII.2. Podmirivanje troškova za utrošak električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene

Praćeno je stanje i podmirivan utrošak električne energije za javnu rasvjetu, rad semafora, gradskih fontana i javnih zahoda, temeljem četverogodišnjeg Ugovora o opskrbi električnom energijom za potrebe obavljanje komunalne djelatnosti javne rasvjete i semafora, KLASA: 363-02/16-01/49, sklopljenog s Proenergy d.o.o. Zagreb. Predmetni je ugovor zbog prestanka obavljanja djelatnosti opskrbe električnom energijom društva Proenergy d.o.o. i povlačenja sa tržišta sporazumno raskinut. U novoprovedenom postupku zajedničke javne nabave sklopljen je Ugovor s društvom HEP Opskrba d.o.o. za naredni period.

Za izvršenje Programa za podmirivanje troškova za utrošak električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene utrošeno je 4.218.622,45 kuna.

IX. MALE KOMUNALNE AKCIJE

IX.1. M.O. Stari Grad

- u tijeku je izrada geodetske podloge za izradu projektne dokumentacije uređenja Vicolo della Bissa;
- izvršena je sanacija javnih površina po prijedlogu Vijeća mjesnog odbora – sanacija pristupa arheološkom nalazištu Agripinina kuća – prolaz Sergijevaca 1 i 3, uključivo ličilačke radove na metalnim podestima i rukohvatima,
- započeti su radovi na uređenju javne zelene površine kod spomenika uz ulaz u Uljanik (Riva x Flacijusova),
- izvršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina kroz koje je uglavnom izvršeno uklanjanje zelenila sa zidova na usponima te orezivanje krošnji stabala ladonje na parkiralištu u Ulici Benediktinske opatije.

IX.2. M.O. Kaštanjer

- izvršena je sanacija nerazvrstanih cesta po prijedlogu Mjesnog odbora (saniran je dio Vukovarske ulice od Rakovčeve do Stankovićeve, te od Kumičićeve do Nobileove)
- izvršena je sanacija nogostupa u F. Barbalića kod br. 1

IX.3. M.O. Monte Zaro

- izvršena je sanacija ulegnuća nogostupa u Marulićevoj 10
- izvršena je sanacija nogostupa u Kranjčevićевой ulici u dijelu postojećeg drvoreda (od semafora do kioska),
- izvršena je ugradnja rukohvata uz stube koje vode prema parkingu Boškovićev uspon 12-16;
- izvršeno je postavljanje zapreka kako bi se spriječilo nepropisno parkiranje na pješačkoj na pješačkoj stazi Gajeva 10 – 12;
- tijekom godine, vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;
- postavljeno je prometno ogledalo na raskrižju Radićeve i Vergerijeve ulice;



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

IX.4. M.O. Sisplac – Sv. Polikarp

- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;
- izrađena je geodetska podloga i izrađeno idejno rješenje za uređenje parka - zelene površine (prema Hotelu Pula) - fitnes na otvorenom i drugi sadržaji u dogovoru s mjesnim odborom;
- izvršena je zamjena energetske neučinkovite rasvjete novom u LED tehnologiji u Bečkoj ulici
- izvršena je izrada i montaža zaštitne ograde za pješake na dijelu Bečke ulice
- izvršena je izrada i montaža zaštitne ograde za pješake
- Proveden je postupak jednostavne nabave za izradu i postava zaštitne ograde i rukohvata u Jereta Katalinića.

IX.5. M.O. Veruda

- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;
- napravljeno je idejno rješenje za rekonstrukciju postojećeg dječjeg igrališta u Krležinoj
- u tijeku je izrada projektne dokumentacije za uređenje spoja s ulicom Veruda preko zelene površine u Paladiovoj ulici; izrađen je idejni projekt i u tijeku je evidentiranje dijela Palladiove ulice kako bi se osigurao kolni pristup objektima koji se nalaze unutar zone zahvata
- Izrađena je projektna dokumentacija za uređenje parkirališta u Banovčevoj ulici, u tijeku je rješavanje imovinsko - pravnih odnosa
- u tijeku je izrada projektne dokumentacije uređenja šetnice koja će spojiti Višku i Banovčevu ulicu preko školskog igrališta. Po ishodovanju lokacijske dozvole, čije će pravomoćnost biti u siječnju 2020. slijedi rješavanje imovinsko - pravnih odnosa i izrada glavnog projekta
- postavljena su 2 stalka za bicikle po zahtjevu MO

IX.6. M.O. Stoja

- izvršena je sanacija betonskih dijelova i ličenje zaštitne ograde u Ulici Katalinića Jeretova 46-48
- u tijeku je izrada projektne dokumentacije za uređenje zone Zelenika uključivo razvod vode za potrebe navodnjavanja te uređenje šetnice od Ulice Pradorlando prema okretištu Stoja staza – izrada projektne dokumentacije,
- izrađena je projektna dokumentacija uređenja šetnice s biciklističkom stazom spoj od ulice Stoja do Zelenike. U tijeku je provedba parcelacijskog elaborata
- u tijeku je izrada projektne dokumentacije za uređenje javne površine na križanju Revelanteove ulice i ulice Fižela (nasuprot ulaza u tvornicu cementa)
- u tijeku je izrada projektne dokumentacije uređenja parkirnih mjesta na nasipavanom dijelu između Lettisove ulice i Ulice Agnana;
- izvršena je sanacija betonskih dijelova i ličenje zaštitne ograde u Ulici Katalinića Jeretova 46 - 48

IX.7. M.O. Nova Veruda

- izrađena je projektna dokumentacija – javna rasvjeta - prolaz od zgrade vodotoranja do ulice Vidikovac,
- definirana je pješačka zona s namjerom onemogućavanja prometovanja dijelom šetnice koja vodi od ulice Vidikovac prema multifunkcionalnom igralištu Vodotoranj jug;
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina,
- Postavljeno je ogledalo te segment zaštitne pješačke ograde i stupić u Ulici Vidikovac,



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

- izvršena je sanacija nerazvrstanih cesta po prijedlogu Mjesnog odbora

IX.8. M.O. Šijana

- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;
- kako bi se moglo pristupiti izradi projektne dokumentacije starog koparskog naselja započet je postupak evidentiranja sukladno Zakonu o cestama i Zakonu o komunalnom gospodarstvu
- vršena je sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina po prijedlogu Mjesnog odbora (Koparska ulica, staro koparsko naselje)
- vršeno je održavanje dječjih igrališta na području mjesnog odbora (uređeno je dječje igralište u Benčićevoj ulici)
- izvršena je postava košarica na Trg 1. istarske brigade

IX.9. M.O. Štinjan

- izvršena je sanacija nerazvrstanih cesta po prijedlogu Mjesnog odbora – popravak makadamskih cesta
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;
- ugovorena je usluga najma i postava 6 kemijskih WC-a za manifestacije na području mjesnog odbora;
- izvršena je zamjena postojeće rasvjete svjetiljkama u LED tehnologiji – Ulica Puntizela (nastavak od prošle godine);
- prema potrebi, a prema prijedlogu MO vršeno je pojačano čišćenje i pranje javnih površina u ljetnim mjesecima
- izvršen je najam i postava kemijskih WC-a za manifestacije na području mjesnog odbora;
- izvršena je postava dodatnih košarica za otpatke
- izvršena je postava dodatnih klupa;

IX.10. M.O. Veli Vrh

- izvršena je sanacija nerazvrstanih cesta po prijedlogu Mjesnog odbora – popravak makadamskih cesta – Ulica Fojba i Bunarska cesta
- u tijeku je izrada projektne dokumentacije za uređenje dječjih igrališta – Zahtilina i Antenska;
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;
- izvršena je postava dodatnih košarica za otpatke;

IX.11. M.O. Busoler

- izvršena je s sanacija nerazvrstanih cesta po prijedlogu Mjesnog odbora (izvedeni su radovi na podizanju nivelete dijela ceste u odvojk Ulice Valmade koja je paralelna s Cestom Prekomorskih brigada kako ne bi dolazilo do plavljenja iste prilikom većih kiša);
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;
- u tijeku je izrada projektne dokumentacije za uređenje BUS ugibališta u ulici Braće Čeh - premještaj na novu lokaciju;

IX.12. M.O. Valdebek

- izvršena je s sanacija nerazvrstanih cesta po prijedlogu Mjesnog odbora – popravak makadamskih cesta – Ulica Šantamarina i dr.
- izvršeni su zahvati na javnoj rasvjeti na području Mjesnog odbora



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

- ishodovana je građevinska dozvola za javnu rasvjetu dijela Medulinske ceste te su isti radovi uvršteni u Program građenja za 2019. godinu
- ishodovana je građevinska dozvole za javnu rasvjetu dijela Ulice Šanatamarina
- izvršeno je postavljanje 4 kemijska WC-a za obilježavanje Dana MO Valdebek;
- izvršena je postava dodatnih košarica za otpatke

IX.13. M.O. Arena

- izvršena je s sanacija nerazvrstanih cesta po prijedlogu Mjesnog odbora – sanacija nogostupa u Trščanskoj ulici gdje su žile stabala podigle asfalt
- izrađen je idejni projekt dijela ulice Croazia - u tijeku je usklađivanje sa zahtjevima i potrebama investitora u okruženju;
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;

IX.14. M.O. Vidikovac

- izvršena je sanacija rubnih dijelova pješačke staze od Nazorove prema Piranesijevom prilazu
- izvršena je postava košarica za otpatke pored klupa Voltičeva 1
- izvršen je premještaj klupa iz Voltičeve ulice i postava na lokaciju Buonarottijeva 11, Monte Cappelletta 3 i Ul. Marsovo polje 30-38.
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora (Voltičeva 5, Olge Ban kod broja 15, uklanjanje osušenog oleandera kod Rizzijeve 34, čišćenje uz stazu koja spaja Nazorovu s Piranesijevim prilazom i dr.) uključivo sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;

IX.15. M.O. Gregovica

- izrada projektne dokumentacije uređenja javne gradske površine u Argonautskoj ulici - izrađen je idejni projekt, u tijeku je rješavanje problema ulaska u posjed,
- izvršena je sanacija i uređenje javne površine Marulićeva 17
- izvršena je sanacija slijepog odvojka Kraška 25
- sanacija nogostupa duž Mutilske ulice na mjestima gdje korijeni stabala pješacima onemogućavaju nesmetano kretanje;
- započeto je uređenje okoliša novoizgrađenog multifunkcionalnog igrališta Pragrande – čišćenje, planiranje

IX.16. M.O. Monvidal

- izvršena je s sanacija nerazvrstanih cesta po prijedlogu Mjesnog odbora – sanacija oštećenja u Pazinskoj, Rakovčevoj i Stankovićevoj ulici.

Za izvršenje Plana malih komunalnih akcija, utrošeno je sveukupno 1.933.895,66 kuna.

REKAPITULACIJA

	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU	PLANIRANO	IZVRŠENJE
I	održavanje nerazvrstanih cesta	20.905.932,09	20.739.858,44
I.1.	redovito i izvanredno održavanje	15.755.932,09	15.755.932,09
I.2.	zimski služba	350.000,00	298.026,88
I.3.	održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije	2.500.000,00	2.499.960,71
I.4.	održavanje prometnih svjetala (semafora)	500.000,00	399.576,25
I.5.	održavanje nerazvrstanih cesta prekategorigiranih iz županijskih i lokalnih	1.500.000,00	1.486.875,00
I.6.	geodetske, projektantske i usluge nadzora	300.000,00	299.487,51



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

II	održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima	6.125.000,00	5.673.976,61
II.1.	redovito i izvanredno održavanje	4.000.000,00	3.705.476,40
II.2.	održavanje čistoće plaža	660.000,00	659.946,21
II.3.	redovito i izvanredno održavanje plaža	1.465.000,00	1.308.554,00
III	održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	3.350.000,00	3.349.868,20
IV	održavanje javnih zelenih površina	10.770.000,00	10.763.175,53
IV.1.	održavanje javnih zelenih površina	9.900.000,00	9.898.421,02
IV.2.	održavanje dječjih igrališta i površina namijenjenih psima s pripadajućom opremom	600.000,00	600.000,00
IV.3.	održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora	270.000,00	264.754,51
V	održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	2.951.000,00	2.561.753,67
V.1	održavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prometa	260.000,00	223.161,34
V.2	održavanje javnih zdenaca, vodoskoka i fontana, javnih slavina, uređenih izvora vode te sustava za navodnjavanje	750.000,00	729.164,08
V.3	održavanje javnih zahoda	325.000,00	283.952,37
V.4	postava i održavanje oznaka ulica, parkova, trgova, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča, te ostalih informativno – promotivnih ploča	100.000,00	99.687,50
V.5	održavanje spomenika, skulptura i spomen obilježja	70.000,00	69.928,23
V.6	uređenje naselja u vrijeme blagdana	330.000,00	300.380,00
V.7	isticanje i skidanje zastava na javnim površinama	66.000,00	66.000,00
V.8	upravljanje i održavanje stanica i javnih elektro bicikala,	150.000,00	149.836,25
V.9	podmirivanje troškova za utrošak vode za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene (sustava za navodnjavanje, gradskih fontana, gradskih špina, javnih zahoda i tuševa)	900.000,00	639.643,90
VI	održavanje groblja	300.000,00	299.992,89
VII	održavanje čistoće javnih površina	8.300.000,00	8.299.557,55
VIII	održavanje javne rasvjete	5.250.000,00	5.067.631,08
VII.1	održavanje javne rasvjete	850.000,00	849.008,63
VII.2	podmirivanje troškova za utrošak električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene	4.400.000,00	4.218.622,45
IX	male komunalne akcije	2.042.360,00	1.933.895,66
	UKUPNO	59.994.292,09	58.689.709,63

KLASA:361-01/20-01/40

URBROJ:2168/01-03-03-02-0317-20-3

Pula, 20. svibnja 2020.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić