



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18- OUSRH i 32/20) i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” br. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21), Gradonačelnik Grada Pule dana 28. travnja 2021. godine, donio je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (Službene novine Grada Pule br. 19/19, 13/20 i 17/20) u nastavku teksta Program – utvrđen je opis i opseg radova održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Pule s procjenom pojedinih troškova, po slijedećim komunalnim djelatnostima:

- I. održavanje nerazvrstanih cesta
- II. održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima
- III. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
- IV. održavanje javnih zelenih površina
- V. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
- VI. održavanje čistoće javnih površina
- VII. održavanje groblja
- VIII. održavanje javne rasvjete
- IX. male komunalne akcije

Ovo izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa, odnosno od 01.01. do 31.12.2020. godine. U izvještajnom razdoblju realizirani su poslovi kako slijedi:

I. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA

I.1. Redovito i izvanredno održavanje

Kroz redovito održavanje vršeni su zahvati sanacije oštećenih asfaltnih površina, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih oštećenja na kolnicima i pješačkim površinama.

Izvršene su sanacije većih lokalnih oštećenja i udarnih rupa u slijedećim ulicama: Mažuranićeva, Kranjčevićeva, Keršovanijeva, Ulica 43. istarske divizije, Tomasinijeva, Castropola, Verudella, Dolinka, Valdebečki put, Ulica Monte Magno, Škokovica te je izvršena sanacija parkirališta kod Vodotornja.

Izvedeni su radovi na proboju Piranesijevog prilaza na Rizzijevu ulicu.

Izgrađen je novi potporni zid dužine 17 m u Ulici Castropola, budući se stari urušio u studenom 2019.g.

Izvedeni su i radovi na održavanju makadamskih cesta u Šikićima, Štinjanu, Valdebeku i Velom Vrh.

Asfaltirana su 3 odvojka Ulice Busoler koja je prethodno evidentirana kao nerazvrstana cesta.

Izvršen je popravak bankina i rubova ceste u Vernalskoj ulici i Ulici Bože Gumpca.

Također, u sklopu redovnog održavanja nerazvrstanih cesta vršene su redovne ophodnje nerazvrstanih cesta kao i hitne intervencije na prometnicama po pozivu policije, Centra 112 i samih građana.

Od svibnja do listopada vršeni su radovi na održavanju vegetacije uz nerazvrstane ceste: Ulica Fižela, Put za Livadine, Dolinka, Valdebečki put, Ulica Valmade, Ulica Komunal, Ulica braće Čeh, Šandaljska ulica, Mandićeva, Labinska, Paduljski put, Vallelunga, Baližerka, Šurida, Varoš te cesta do Uvale Zonki. Radovi se odnose na strojnu i ručnu košnju bankina te orezivanje ostalog raslinja, a kako bi se osigurao slobodni profil prometnice i bolja preglednost.

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi na izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta, na način da je obnovljen habajući sloj asfalta na slijedećim lokacijama:

- Bečka ulice – 330 m'
- Ulica Monte Paradiso – 600 m'
- odvojak Koparske ulice za parkiralište i dječji vrtić - 70 m'
- dio Ulice Rikarda Katalinića Jeretova – 320 m'

U sklopu navedenih radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta ukupno je prilagođeno 50 rampi na pješačkim prijelazima osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti i to najveći broj u Ulici Monte Paradiso, Ulici Katalinića Jeretova, Mažuranićevoj i Tomasinijevoj.

Redovito i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta povjereno je društvu Cesta d.o.o. temeljem Okvirnog sporazuma KLASA:363-02/19-01/42 i Ugovora 2. o izvođenju radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima u gradu Puli-Pola, KLASA:363-02/20-01/1, te Anexa I. i Anexa II. istog Ugovora.

Za izvršenje Programa u dijelu redovitog i izvanrednog održavanja, utrošeno je 8.091.030,34 kuna.

I.2. Zimska služba

Tijekom izvještajnog razdoblja djelovala je zimska služba prema ukazanoj potrebi u periodu od 01.01.2020. do 15.04.2020. godine, za što je utrošeno 21,5 t soli, 43,50 radnih sati specijalnog teretnog vozila s posipačem, 10,50 radnih sati lakog teretnog vozila nosivosti od 1,5 do 2,5 t, te 10,50 sati radne snage.

Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova zimske službe povjereno je trgovačkom društvu Cesta d.o.o. temeljem Okvirnog sporazuma i Ugovora 1. o vršenju usluga nerazvrstanih cesta i prekategoriiranih cesta iz županijskih u zimskim uvjetima – zimska služba KLASA: 363-02/19-01/44.

Za izvršenje Programa u dijelu zimske službe, utrošeno je 202.616,91 kuna.

I.3. Održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije

Radovi na održavanju (zamjeni postojeće dotrajale ili uništene prometne signalizacije) vršeni su prema ukazanoj potrebi, a radovi na postavi nedostajuće ili nove signalizacije vršeni su sukladno izdanim Rješenjima, a temeljem izrađenih i od strane MUP-a, usvojenih projekata nove regulacije prometa:

- postavljene su umjetne izbočine na dvije lokacije u Ulici Vallelunga, neposredno prije raskrižja s Ulicom Pelini i Pužar, smanjenju brzine na 40km/h, te davanju prava prednosti smjeru Vallelunga – Pelini u naselju Štinjan,
- uvedena je nova regulacija prometa na dijelu, Štinjanske ceste, Ulice Selo, Ulice Varoš koja se odnosi na označavanje blizinu škole, uz postavljanje umjetnih izbočina u Baližerki i Ulici Šurida u naselju Štinjan,
- izvršeno je obilježavanje 5 TAXI stajališta na već postojećim parkirnim mjestima na dijelu Ceste Prekomorskih brigada-ogranak za Marinu VERUDA u Puli,
- izvršeno je otvaranje slijepog ogranka Piranesijevog prilaza, odnosno formiranje raskrižja s Rizzijevom ulicom, te uvođenju jednosmjernog prometa i obilježavanju parkirnih mjesta na dijelu Heiningerove ulice i Piranesijevog prilaza.
- izvršena je ugradnja stupića za spriječavanje prolaza i postavljanje prometnog znaka "STOP" u Lussijevoj ulici u Puli.
- izvršena je ugradnja odbojne ograde, postavljanje ploče za označavanje bočne zapreke i prometnog zrcala u Ulici Fižela,
- izvršeno je označavanje parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom na području grada Pule,
- izvršeno je uvođenje pješačke zone na dijelu kupališta Hidrobaza,

- izvršeno je uvođenje nove organizacije prometa, smanjenje brzine i označavanje oštrog zavoja na dijelu Ulice Mornarički trg „S krivina“
- izvršeno je postavljanje prometnih zrcala na više lokacija na području Grada Pule,
- u izradi je uvođenje nove organizacije prometa – obavijesna putokazna signalizacija za Opću bolnica Pula,
- izvršeno je postavljanje prometne opreme - postavljanje stupića za sprječavanje prolaza i usmjeravanja prometa (K37), na dijelu Kapitolinskog trga,
- izvršeno postavljanje prometnih znakova C 28 koji označavaju mjesto u naselju u kojem se ne smije voziti brže od brzine hoda pješaka jer je dječja igra svugdje dopuštena – dio Mohorovićeve ulice u Puli,
- izvršeno je uvođenje nove organizacije prometa – uvođenje jednosmjernog prometa te uzdužnih parkirališnih mjesta na dijelu Marijanijeve ulice, Ulice Jakova Puljanina i Heiningerove ulice,
- izvršeno je uvođenje nove organizacije prometa – postavljanje znakova opasnosti A33 divljač na cesti - Put od fortica
- u izradi je uvođenje nove organizacije prometa – zabrana za bicikliste na području pješačkih zona u užem centru Grada Pule,
- izvršeno je uvođenje nove organizacije prometa – postavljanje četiri para umjetnih izbočina i ograničenje brzine na dijelu Stankovićeve ulice i Rakovčeve ulice,
- izvršeno je uvođenje nove organizacije prometa – postavljanje četiri para umjetnih izbočina i ograničenje brzine na dijelu Tomasinijeve ulice,
- izvršeno je uvođenje nove organizacije prometa – postavljanje četiri para umjetnih izbočina i ograničenje brzine na dijelu Krležine ulice,
- izvršeno je uvođenje nove organizacije prometa – postavljanje četiri para umjetnih izbočina i uklanjanje postojećih uzdužnih umjetnih izbočina na dijelu Kavferskog puta,
- izvršeno je uvođenje nove organizacije prometa – postavljanje dva para umjetnih izbočina i ograničenje brzine, te stupića za sprečavanje prolaza i usmjeravanje vozila,
- izvršeno je uvođenje nove organizacije prometa okretanje smjera u Švalbinoj ulici u Puli,
- izvršeno je uvođenje nove organizacije prometa – postavljanje prometnog zrcala u Ulici Valmade,

Održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije povjereno je temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu poslova održavanja prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije za 2020. godinu KLASA: 363-02/20-01/10, i Aneksu I. istog ugovora, povjereni su trgovačkom društvu Pula parking d.o.o.

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije, utrošeno je 2.863.481,83 kuna.

I.1.Održavanje prometnih svjetala (semafora)

Održavanje signalnih uređaja s pripadajućom vanjskom opremom, koordinatora i treptaća vršeno je kontinuirano, a signalni su uređaji radili u programiranim opcijama, osim u interventnim slučajevima, što je prikazano putem evidencije održavanja rada uređaja.

Pravovremeno uklanjanje kvarova nastalih šteta uslijed prometnih udesa, na pojedinim raskrižjima. Od strane predstavnika MUP Policijske uprave Pula nije bilo primjedbi na rad Izvođača.

- Kroz izvanredna održavanja izvršeni su radovi zamjene dva semaforska stupa konzolnim nosačima s temeljima za semaforske lanterne i putokaznu signalizaciju, na Zagrebačkoj ulici neposredno prije raskrižja s Stankovićevom i Rakovčevom ulicom,
- Postavljena su dva žuta treptaća – pješak u pokretu kao dodatno upozorenje vozačima na semaforiziranim raskrižjima Vukovarska – Rakovčeva i Vukovarska – Stankovićeve,

– U više navrata zamijenjeni su semafori stupovi na raskrižju Tomasinijeve i Budicinove ulice, te na raskrižju Zagrebačke i Rakovčeve ulice, kao posljedica naleta vozila na iste, Temeljem Ugovora o vršenju usluge obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu poslova održavanja prometnih svjetala – (semafora) KLASA: 363-02/20-01/17 od 01.04.2020. godine, povjereni su društvu Tomido d.o.o. Pula.

Temeljem izdane narudžbenice za praćenje rada semafora uređaja i zelenog vala, praćenja prometnog toka/opterećenja raskrižja kao adekvatnog rada semafora uređaja te prema potrebi davanja sugestija za izmjenu prometnih programa kao i samo fizičko programiranje uređaja. Praćenje stanja vanjske signalne opreme, te uklanjanje eventualnih nedostataka na terenu, KLASA:023-01/20-01/3, povjereni su trgovačkom društvu Tomido d.o.o. Pula od 01.01. do 01.04.2020. godine. Za izvršenje Programa u dijelu održavanja prometnih svjetala (semafora), utrošeno je 400.746,88 kuna.

I.2. Održavanje nerazvrstanih cesta prekategoriiranih iz županijskih i lokalnih

U izvještajnom razdoblju vršeni su poslovi održavanja svih dijelova koji čine 28,7 km prekategoriiranih cesta i cestovnih objekata, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima.

Održavanje prekategoriiranih cesta, zavisno o poslovima koji su se obavljali, vršeno je po osnovu prethodno navedenih ugovora:

- o izvođenju radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta, sklopljenog s društvom Cesta d.o.o. Pula, temeljem kojeg su izvedeni radovi na redovitom i izvanrednom održavanju,
- vršenje redovnih ophodnji, hitnih intervencija i zimske službe,
- održavanje vegetacije,
- sanacija kolničke konstrukcije na dijelu Ceste Prekomorskih brigada između rotora Rizzijeva i rotora za Pješčanu uvalu,
- o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu poslova održavanja prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije za 2020. godinu, temeljem kojeg su izvedeni radovi održavanja okomite i vodoravne prometne signalizacije te cestovne opreme.

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu prekategoriiranih iz županijskih i lokalnih, utrošeno je 1.479.448,57 kuna.

I.3. Geodetske, projektantske i usluge nadzora

Tijekom izvještajnog razdoblja naručivane su izrade geodetskih podloga i projektne dokumentacije potrebne za ishodovanje dokumenata prostornog uređenja (priprema), te vršenja nadzora i drugih stručnih ispitivanja potrebnih za izvođenje radova.

Usluge su naručivane od različitih isporučitelja, a vezano za slijedeće objekte:

- nadzor nad izvođenjem radova uređenja dječjeg igrališta u Ulici Jurja Žakna – Koning projekt d.o.o.
- nadzor nad izvođenjem radova izvanrednog održavanja na NC 513200 (preuređenje raskrižja Ceste Prekomorskih brigada i Rizzijeve ulice u rotor) – Via ing d.o.o.
- izmjena glavnog projekta potpornog zida u Ulici Castropola – Con tec d.o.o.
- stručni nadzor radova na izgradnji potpornog zida u Ulici Castropola – Con tec d.o.o.
- arheološki nadzor iskopa za potporni zid u Ulici Castropola – Arheo tim d.o.o.
- geodetsko i fotogrametrijsko snimanje istražne sonde na gradilištu potpornog zida u Ulici Castropola – AGG d.o.o.
- nadzor nad izvođenjem zamjene javne rasvjete uz stadion A. Drozina – Ured ovlaštenog inženjera elektrotehnike Željko Tomljenović, dipl.ing.el.
- nadzor nad izvođenjem radova zamjene semafora opreme na raskrižjima Vukovarska – Rakovčeva i Vukovarska – Stankovićeve - Koning projekt d.o.o.

- nadzor nad izvođenjem radova sanacije istočnog mola kupališta Valkane – Pontifex d.o.o.
- izrada projekta sanacije obalnog zida Valovine – Con tec d.o.o.
- nadzor nad izvođenjem radova sanacije obalnog zida Valovine – Con tec d.o.o.
- arheološki nadzor nad radovima uređenja parka Nimfei – Arheološki muzej Istre

Za izvršenje Programa u dijelu geodetskih, projektantskih i usluga nadzora, utrošeno je 106.488,75 kuna.

II. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIH VOZILA

II.1. redovito i izvanredno održavanje

Tijekom izvještajnog razdoblja izvršeni su radovi na sanaciji oštećenih pješačkih staza od kulir ploča u Divkovićevoj i Ulici J. Žakna, kao i u Rizzijevoj ulici kod br. 28/30 i 32/34. Također je sanirano i popločenje na Trgu I. istarske brigade.

Redovito i izvanredno održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima povjereno je društvu Cesta d.o.o. temeljem Okvirnog sporazuma KLASA:363-02/19-01/42 i Ugovora 2. o izvođenju radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima u gradu Puli-Pola, KLASA: 363-02/20-01/1, te Aneksa I. i II. istog Ugovora.

Za izvršenje Programa u dijelu redovitog i izvanrednog održavanja, utrošeno je 118.607,05 kuna.

II.2. održavanje čistoće uređenih plaža

Tijekom izvještajnog razdoblja vršeno je redovno čišćenje i održavanje na javnim, uređenim i nekomercijalnim kupalištima i plažama s pripadajućim zelenim pojasom na području Grada Pule za što je utrošeno 3.214 radna sata radnika, 917 sati AP cara za prikupljanje i odvoz otpadaka, 97 radnih sati specijalnog vozila za pranje i dezinfekciju, utrošeno je i 230 radnih sati radnika na košnji pripadajućih zelenih površina, strojno je pokošeno 16.000 m², odvezeno je 55 m³ granjevine i drugog biootpada, za ručno pobiranje otpadaka je utrošeno 158 sati, vršeno je orezivanje stabala u obalnom pojasu za što utrošeno 8 radnih sati auto košare i 16 radnih sati djelatnika s pilom.

Predmetni su poslovi temeljem Ugovora o održavanju čistoće uređenih plaža za 2020. godinu, KLASA: 363-02/20-01/4, povjereni društvu Pula Herculanea d.o.o.

Za izvršenje Programa u dijelu održavanja čistoće uređenih plaža, utrošeno je 624.979,37 kuna.

II.3. redovito i izvanredno održavanje uređenih plaža

Kroz redovito održavanje vrše se redovite aktivnosti održavanja pristupa moru (uklanjanje algi) na plažama koje imaju uređene pristupe – u dvotjednim intervalima, izvršena je montaža i/ili aktivacija tuševa te po okončanju sezone i demontaža, konzerviranje i skladištenje na kupalištima (Valkane, Stoja, Mornar, Zelenika, Hidrobaza), montaža te po okončanju sezone i demontaža, konzerviranje i skladištenje sanitarija na kupalištu Stoja, dovoz i montaža pontonskog plivališta sa zimskog veza (Vinkuranska vala) na kupalište Mornar, te po okončanju sezone odvoz na zimski vez, prihrana i ravnanje plaže na kupalištu Hidrobaza. Tijekom sezone je izvršen generalni servis i montaža liftera (dizalice) za osobe s invaliditetom, na kupalištu Valkane. U jesenskom je periodu izvršena sanacija istočnog mola kupališta Valkane, te sanacija potpornog zida u uvali Valovine. Izvršena je sanacija betonske ploče na zapadnoj obali kupališta Valkane koja je uništena u nevremenu,. Izvršen je popravak platoa za tuš na kupalištu Stoja, izvršeno je uklanjanje armature na kupalištu Stoja. Na kupalištu Stoja je izvršena sanacija puknuća vodovodne cijevi. Izvršen je popravak devastiranih kabina za presvlačenje na kupalištima Valkane i Hidrobaza. Tijekom sezone je vršeno crpenje septičke jame s kupališta Valkane.

Navedene radove, robu i usluge su isporučivala društva temeljem prethodno navedenih ugovora te društva i obrti temeljem izdanih narudžbenica: Murgons d.o.o. Pula, obrt Eko Istra, Pula, San Box d.o.o. Kamanje, Koning – projekt d.o.o. Pula, Kontator j.d.o.o., Inko centar d.o.o. Zadar, Brid d.o.o. Pula.

Za izvršenje Programa u dijelu redovitog i izvanrednog održavanje uređenih plaža, utrošeno je 312.584,99 kuna.

III. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi redovitog održavanja kroz koje je izvršeno čišćenja 7494 slivnika i 886,50 m' slivnih rešetki, probijanje i ispiranje 194 priključka slivnika, utrošen je 740 sati na rad specijalnog stroja „Canal master“ na čišćenju mreže javne odvodnje oborinskih voda, 413 puta korištena je cisterna (13 m³) na pražnjenju kolektora i depresija gdje se zadržavaju oborinske vode nakon nevremena, utrošeno je ukupno 130,50 sati na čišćenje kišnih preljeva, izvršena su 52 popravaka i preinake (na mješovitim i oborinskim kolektorima, slivnicima i priključcima slivnika, oknima, slivnim rešetkama, te ugradnje antiklapera, francuskih poklopaca, zamjene poklopaca i sl.), također je izvršeno i čišćenje rigola na Cesti Prekomorskih brigada, obilaznici Peličeti-Pomer, u Kolodvorskoj ulici i na Medulinskoj cesti.

Izvedeni su i radovi izvanrednog održavanja na sanaciji 135 m' mješovitog kolektora i 16 slivnika s priključcima u Ulici Rikarda Katalinića Jeretova, a također i radovi na zacjevljenju otvorenog oborinskog kanala uz Cestu Prekomorskih brigada.

Interventni zahvati za vrijeme i poslije nevremena izvršeni su u više navrata u ukupnom trajanju od 121 sat.

Odrađeno je 270 h CCTV snimanja mješovitih kolektora te 138,50 h CCTV snimanja oborinskih kolektora.

Izvršeno je i čišćenje zatvorenog dijela kanala Pragrande, kao i preventivna dezinfekcija sustava odvodnje Pula centar.

Komunalni poslovi komunalne djelatnosti održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda povjereni su društvu Pragrande d.o.o. temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda za 2020.g., KLASA: 363-02/20-01/6 i Anexa I. i Anexa II. navedenom ugovoru.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja građevine javne odvodnje oborinskih voda, utrošeno je 4.163.671,49 kuna.

IV. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

IV.1. održavanje javnih zelenih površina

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi:

Redovitog održavanja kroz koje su zelene površine i staze održavane i obrađivane kontinuirano te je izvršena ručna košnja na 2.718.500 m², a za strojnu košnju je utrošeno 2.040 radna sata, a za košnju trimerima 6.820 radna sata. Izvršena je sadnja na dijelu prethodno uređivanih lokacija, za što je utrošeno 228 radnih sati. Prema ukazanoj potrebi vršeno je tretiranje biljnog materijala zaštitnim sredstvima kao i tretiranje herbicidima površina na kojima se pojavljuje nepoželjna vegetacija. Tijekom izvještajnog razdoblja vršeno je zalijevanje novoposađenog biljnog materijala na površinama na kojima nisu postavljeni sustavi za navodnjavanje, za što je utrošeno 1.140 radnih sati cisterne i 1.140 radnih sati radnika. Održavana je do sada postavljena urbana oprema (klupe) za što je utrošeno 1.552 radna sata. Tijekom izvještajnog razdoblja redovno je sakupljan sitni otpad po javnim zelenim površinama, naročito u užoj gradskoj jezgri za što je utrošeno 13.156 sati, te utovar i odvoz zelene biljne mase nastale održavanjem javnih zelenih površina kao i granjevine odložene na javnim površinama iz privatnih okućnica. Za utovar ove mase utrošeno je 1.899 radna sata, a utovareno je 4.064 m² materijala. Za orezivanje stabala, živica, grmlja, utrošeno je 770 radnih sati auto korpe i 8.236 sati rada. Za plijevljenje cvjetnih gredica utrošeno je 7.896 radnih sati, a za grabljanje trave i listinca 806 radnih sati.

Izvanredna održavanja su vršena na površinama koje nisu predviđene operativnim planom i u slučajevima kada je realizirani obim poslova bio veći od planiranog. Kroz izvanredno održavanje

započeto je uređenje zelene površine na Trgu Nimfei, koje je uslijed nastupa okolnosti uzrokovanih virusom SARS-CoV-2, prekinuto, a sama realizacija je odgođena do daljnjega.

Interventna održavanja su vršena preme ukazanoj potrebi, najčešće poslije nevremena ili drugih nepredviđenih situacija.

Ugovorom o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu komunalnih poslova održavanja javnih zelenih površina za 2020. godinu, KLASA: 363-02/20-01/2 i Anexu I i Anexu II navedenog ugovora, predmetni su radovi povjereni društvu Pula Herculeana d.o.o. Pula.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina, utrošeno je 8.298.730,60 kuna.

IV.2. održavanje dječjih igrališta i površina namijenjenih psima, s pripadajućom opremom

Tijekom izvještajnog razdoblja vršeni su poslovi redovnog održavanja 67 dječjih igrališta i 2 površine namijenjene psima, a radovi koji podrazumijevaju redovne preglede, čišćenja igrala i igrališta, manje popravke i bojanje igrala, ograda i klupa, vraćanje namjerno devastiranih informativnih ploča i znakova zabrane uvođenja pasa, dobavu i razastiranje tucanika, te održavanje pripadajućih zelenih površina (košnju, okopavanje, čupanje korova) na ograđenim igralištima. Po nalogu Stožera civilne zaštite igrališta su bila ograđena i zatvorena za korisnike zbog Corona virusa od konca ožujka, tijekom travnja i dijela svibnja. Kroz izvanredna održavanja izvršeni su radovi u Titovom parku, Parku žrtava fašizma, Mornaričkom parku, Voltićevoj, Koparskoj 33-39, Trgu žrtava fašizma, Zeleniki, Nazorovoj, Bruna Kosa, starko Koparsko naselje, Kochovoj na kojima su mijenjani veći dijelovi na igralima, postavljana ili obnavljana guma, postavljana i obnavljana ograda, bojana drvenarija, sanirane klupe, postavljana nova, zamjenska igrala.

Temeljem Ugovora o obavljanju komunalnih poslova održavanja dječjih igrališta i površina namijenjenih psima, s pripadajućom opremom za 2020. godinu, KLASA: 363-02/20-01/5, predmetni su poslovi povjereni društvu Castrum Pula '97 d.o.o. Pula.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja dječjih igrališta i površina namijenjenih psima, s pripadajućom opremom, utrošeno je 698.551,83 kune.

IV.3. Održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora

Tijekom izvještajnog razdoblja vršeni su poslovi redovnog održavanja 35 različitih sportskih igrališta (multifunkcionalna igrališta, igrališta za košarku, nogomet, odbojku na pijesku), terena za funkcionalni fitness na otvorenom, boćališta te trim staza i skate parka na 21 različitoj lokaciji na način da su sportski tereni redovno pregledavani, vršeno je čišćenje, popravak i zamjena dijelova opreme.

Temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina u dijelu poslova održavanja javnih sportskih i rekreacijskih prostora za 2020.g., KLASA:363-02/20-01/8, navedeni poslovi povjereni su trgovačkom društvu Pula sport d.o.o. Pula.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora, utrošeno je 225.000,00 kuna.

V. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

V.1. Održavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prometa

Navedeni poslovi vršeni su sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, a opseg obavljanja komunalnih poslova određen je Operativnim planom prema kojem je na održavanju 72 nadstrešnice na području Grada Pule.

Temeljem Ugovora o vršenju usluge održavanja nadstrešnica na stajalištima javnog prometa KLASA: 363-02/18-01/75 navedeni su poslovi do veljače 2020. godine bili povjereni trgovačkom društvu ICE MAR d.o.o.

Od veljače 2020. godine, temeljem Ugovora o vršenju usluge održavanja nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, KLASA: 363-02/20-01/11 navedeni su poslovi povjereni obrtu „Blue fun“.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene, utrošeno je 230.878,24 kune

V.2. Održavanje javnih zdenaca, vodoskoka i fontana, javnih slavina, uređenih izvora vode te sustava za navodnjavanje

Tijekom izvještajnog razdoblja, redovno je održavano 10 gradskih fontana te 4 javne slavine i 1 prirodni izvor vode i 42 sustava za navodnjavanje. Na istima je vršena svakodnevna kontrola te čišćenje i održavanje prema ukazanoj potrebi, a za što je utrošeno 3.916 radnih sati.

Temeljem Ugovora za održavanje javnih zdenaca, vodoskoka i fontana, javnih slavina, uređenih izvora vode te sustava za navodnjavanje za 2020. godinu, KLASA: 363-02/20-01/3, predmetni su poslovi povjereni društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja javnih zdenaca, vodoskoka i fontana, javnih slavina, uređenih izvora vode te sustava za navodnjavanje, utrošeno je 599.943,05 kuna.

V.3. Održavanje javnih zahoda

U izvještajnom razdoblju redovno su održavani gradski pisoari za što je utrošeno 196 radnih sati, vršeni su interventni zahvati na 2 sanitarna čvora u gradu, a nastupanjem sezone kupanja od 22.05.2020. započeto je redovno čišćenje i održavanje javnih zahoda na kupalištima i plažama (Stoja, Valkane, Mornar i Hidrobaza) koje je vršeno sve do okončanja sezone, odnosno do 15.09.2020.

Temeljem Ugovora o vršenju usluge održavanja javnih zahoda za 2020. godinu, KLASA: 363-02/19-01/55, URBROJ: 2168/01-03-02-0317-20-7, a po provedenom postupku jednostavne nabave, predmetni su poslovi ugovoreni s obrtom Eko Istra.

Po provedenom postupku jednostavne nabave postavljeno je 10 kemijskih zahoda na lokacijama na kojima ne postoje čvrsti javni zahodi (Puntižela, Valkane sjever, Valovine, Zelenika, Valsaline). Najam i održavanje istih ugovoreno je s tvrtkom San-Box d.o.o. temeljem izdane narudžbenice.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja javnih zahoda, utrošeno je 311.350,00 kuna.

V.4. Održavanje oznaka ulica, parkova, trgova, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča te ostalih informativno – promotivnih ploča (oznake)

Izvršeni su radovi na zamjeni dotrajalih metalnih ploča s nazivima ulica na 39 lokacija na stupovima, uz ličenje 15 stupova i okvira, te zamjenu 27 okvira. Ugrađeno je 26 novih stupova i 13 temelja na lokacijama gdje su isti devastirani ili izmješteni kao kod izgradnje rotora Valturska - J.Žakna - Japodska. Metalne ploče na zidu zamijenjene su na 2 lokacije.

Temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene u dijelu poslova postave i održavanja natpisnih oznaka ulica, parkova i trgova, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene u gradu Puli za 2020.g., KLASA:363-02/20-01/7, navedeni poslovi povjereni su trgovačkom društvu Pula parking d.o.o. Pula.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja oznaka ulica, parkova, trgova, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča te ostalih informativno – promotivnih ploča (oznake), utrošeno je 99.937,50 kuna.

V.5. održavanje spomenika, skulptura i spomen obilježja

Tijekom izvještajnog razdoblja vršeni su radovi tekućeg održavanja čistoće spomenika i spomen obilježja na području Grada za što je utrošeno 251 radnih sati radnika i 91 sat pranja specijalnim vozilom.

Ugovorom o održavanju spomenika, skulptura i spomen obilježja za 2020.g., KLASA: 363-02/20-01/9 te Anexa I i II ugovoru, predmetni su radovi povjereni društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja spomenika, skulptura i spomen obilježja, utrošeno je 79.997,29 kuna.

V.6. uređenje naselja u vrijeme blagdana

Temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene u dijelu poslova uređenja naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda – prigodno blagdansko uređenje grada Pule u sezoni 2019/20 godine, KLASA:363-02/19-01/10, sklopljenog s društvom Pula Herculanea d.o.o. izvršeno je skidanje i skladištenje novogodišnje dekoracije u siječnju 2020. godine.

U listopadu 2020. godine započeto je i u studenom izvršeno blagdansko uređenje grada temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene u dijelu poslova uređenja naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda - prigodno blagdansko uređenje grada Pule u sezoni 2020/2021 godine, KLASA: 363-02/20-01/34 sklopljenog s društvom Pula Herculanea d.o.o. i Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene u dijelu poslova uređenja naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda - prigodno blagdansko uređenje grada Pule u sezoni 2020/2021 godine, KLASA: 363-02/20-01/34 i Anexa I istog Ugovora, sklopljenog s društvom Pula parking d.o.o.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti uređenja naselja u vrijeme blagdana, utrošeno je 869.859,68 kuna.

V.7. isticanje i skidanje zastava na javnim površinama

Tijekom izvještajnog razdoblja izvršeno isticanje i skidanje zastava povodom državnih praznika i drugih manifestacija od značaja za Grad Pulu (Praznik rada, Dani Grada Pule, Dan Europe, Dan državnosti i Dan antifašističke borbe, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja, Dan osnutka 119. Brigade, Dan policije u Parki Franje Josipa, Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje).

Temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene u dijelu komunalnih poslova isticanja i skidanja zastava na javnim površinama tijekom 2020. godine, KLASA: 363-02/20-01/12, navedeni radovi povjereni su društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti isticanja i skidanja zastava na javnim površinama, utrošeno je 80.000,00 kuna.

V.8. upravljanje i održavanje stanica za elektrobicikle i javnih elektro bicikala, te klasičnih stalaka za bicikle

Tijekom izvještajnog razdoblja nisu vršene usluge upravljanja i održavanja stanica za elektro bicikle, javnih bicikala i elektro bicikala.

V.9. podmirivanje troškova za utrošenu vodu za funkcioniranje sustava za navodnjavanje, vodoskoka i fontana, javnih slavina, tuševa te javnih zahoda

Pračeno je stanje i podmirivani troškovi za utrošenu vodu za ukupno 61 mjerno mjesto te vezani trošak odvodnje i pročišćavanja vode za 5 mjernih mjesta.

Za izvršenje Programa za podmirivanje troškova za utrošenu vodu za funkcioniranje sustava za navodnjavanje, vodoskoka i fontana, javnih slavina, tuševa te javnih zahoda, utrošeno je 502.933,04 kuna.

VI. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA GROBLJA

Temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja za 2020. godinu, KLASA: 363-02/20-01/13, ovi su poslovi povjereni trgovačkom društvu Monte Giro d.o.o. Pula. Obim izvršenih radova na redovnom – tekućem održavanju groblja u skladu je s Programom.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja groblja, utrošeno je 300.000,00 kuna.

VII. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Tijekom izvještajnog razdoblja izvedeni su radovi redovnog ručnog pometanja na 41.932.176 m², i strojnog pometanja na 86.892.534 m², vršena su uklanjanja nepoželjne vegetacije koja raste na asfaltiranim, betoniranim ili popločanim javno prometnim površinama prema ukazanoj potrebi, te redovno pražnjenje košarica za otpad 106.100 puta kao i zbrinjavanje prikupljenog otpada. Nastupanjem pandemije Covid – 19 započeto je pranje javno – prometnih površina uz korištenje dezinficijensa, za što je potrošeno 651 sat. U izvještajnom razdoblju, po pozivu prometne policije, ophodarske službe (prometne nezgode, curenje ulja i sl.) i prema nalogu grada (onečišćenja) vršena su izvanredna čišćenja za što je utrošeno 112 sati čistilice, 76 radnih sati radnika i malog vozila za prikupljanje (AP) 11 sati.

Ugovorom o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina za 2020. godinu, KLASA: 363-02/20-01/1 te Anexa I i Anbexa II navedenog ugovora, predmetni su radovi povjereni društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina utrošeno je 8.299.936,17 kuna.

VIII. KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE

VIII.1. Održavanje javne rasvjete

U sklopu redovnog održavanja vršena je zamjena pregorjelih žarulja, startera, upaljača, prigušnica, grla, zaštitnih stakala, kondenzatora.

Kroz izvanredna održavanja izvršena je zamjena reflektora na Trgu Republike, izvršena je zamjena dotrajalih 5 stupova s armaturama u Dobrilinoj ulici, izvršena je zamjena stupova s armaturama na Marsovom polju pri čemu je uklonjeno 13 starih, a postavljeno novih 9 stupova. Dovršeni su radovi na osvjetljavanju arheološkog lokaliteta u Kandlerovoj ulici – postavljeni su reflektori na fasadu Gradske knjižnice i čitaonice. Izvršena je postava ambijentalne javne rasvjete na dijelu zelene površine na Trgu Nimfei. Izvršena je zamjena dotrajalih stupova u Monvidalskoj ulici, Kranjčevićevoj, Radićevoj, Benusijevoj te Tomasinijevoj ulici.

U izvještajnom razdoblju, u nekoliko su navrata izvedeni radovi čije bi odgađanje izvršenja ugrožavalo sigurnost, zdravlje i imovinu ljudi – interventni zahvati poslije prometnih nezgoda.

Tijekom godine, izdano je svega ekoliko odobrenja za gašenje javne rasvjete.

Po provedenoj javnoj nabavi sklopljen je Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom koji obvezuje na sklapanje ugovora o izvođenju radova na održavanju javne rasvjete grada Pule, KLASA: 363-02/19-01/27 sa zajednicom ponuditelja Vintijan d.o.o. i Zanitel d.o.o.

Za održavanje javne rasvjete tijekom 2020. godine temeljem navedenog Okvirnog sporazuma, sklopljen je Ugovor I o izvođenju radova na održavanju javne rasvjete grada Pule, KLASA: 363-02/19-01/27.

Za izvršenje Programa u dijelu komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete, utrošeno je 2.999.464,07 kuna.

VIII.2. Podmirivanje troškova za utrošak električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene

Praćeno je stanje i podmirivan utrošak električne energije za javnu rasvjetu, rad semafora, gradskih fontana i javnih zahoda temeljem Ugovora sklopljenog s društvom HEP Opskrba d.o.o. za naredni period, a nabavu koju je proveo Upravni odjel za financije i opću upravu.

Za izvršenje Programa za podmirivanje troškova za utrošak električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene utrošeno je 4.260.995,99 kuna.

IX. MALE KOMUNALNE AKCIJE

IX.1. M.O. Stari Grad

- izrada projektne dokumentacije uređenja Ulice Vicolo della Bissa – izrađena je geodetska podloga, izvršeno evidentiranje s ciljem definiranja vlasničkog statusa zemljišta



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

- izrađena je projektna dokumentacija uređenja Parka kralja Petra Krešimira IV – u tijeku je usklađivanje planiranog zahvata s nadležnim Konzervatorskim odjelom u Puli, budući se projektom, a kako bi se umanjio štetan utjecaj izvođenja radova na korjenov sustav predviđa djelomično izmještanje šetnice,
- sanacija nerazvrstanih cesta i javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila po prijedlogu mjesnog odbora – izvršena je sanacija oštećenja na Danteovom trgu i u Kandlerovoj ulici ,
- Postavljen je novi rukohvat od satiniranog inoxa na dijelu Rasparaganovog uspona, za postavu kojega je izrađena projektna dokumentacija i ishodovano prethodno odobrenje
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnju i obnovu biljnog fonda, te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina;

IX.2. M.O. Kaštanjer

- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnju i obnovu biljnog fonda, te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina
- izvršeno je postavljanje dodatnih koševa za smeće kod BUS stajališta
- izvršena sanacija dječjeg igrališta u Mohorovičićevoj ulici (gumena podloga, košarica za otpatke, ograda)
- izvršena je sanacija nerazvrstanih cesta po prijedlogu Mjesnog odbora – sanacija oba nogostupa u Vukovarskoj ulici od Stankovićeve do Kumičićeve
- izrađena je geodetska podloga i idejno rješenje uređenja dijela Japodske ulice od Ulice Kaštanjer do Ulice Rimske centurijacije

IX.3. M.O. Monte Zaro

- izvršeno ograđivanje dječjeg igrališta u Vitezićevoj ulici
- izrada prometnog elaborata za uvođenja nove organizacije prometa koja se sastoji u izmjeni postojećeg dvosmjernog toka prometa u ulicu s jednosmjernim tokom prometa, obilježavanja mjesta za uzdužno parkiranje vozila, obilježavanja novih pješačkih prijelaza i uvođenja zone ograničenja brzine kretanja na 30 km/h, na dijelu Rovinjske ulice,
- izrada prometnog elaborata za uvođenja nove organizacije prometa koja se sastoji u postavljanju LED katadioptera na pješačkom prijelazu Radićeva ulica kod raskrižja s Ulicom Mate Balote
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnju i obnovu biljnog fonda, te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina

IX.4. M.O. Sisplac – Sv. Polikarp

- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnju i obnovu biljnog fonda, te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina
- izvršena je postava rukohvata i ograde u Jeretovoj ulici kod BUS Stajališta,
- izvršeno je farbanje i ličenje zaštitnih i pješačkih ograda po prijedlogu mjesnog odbora.

IX.5. M.O. Veruda

- izrada projektne dokumentacije za uređenje spoja s ulicom Veruda preko zelene površine u Paladiovoj ulici (nastavak iz prethodne godine) - izvršeno je evidentiranje NC kako bi se omogućio pristup objektima koji to nemaju, slijedi nastavak izrade glavnog projekta.
- izrada projektne dokumentacije za uređenje parkirališta u Banovčevoj ulici (nastavak iz prethodne godine) - u tijeku je rješavanje imovinsko – pravnih odnosa



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

- izrada projektne dokumentacije za uređenje pješačke staze s javnom rasvjetom spoj Viške i Banovčeve ulice (nastavak iz prethodne godine) - u tijeku rješavanje imovinsko – pravnih odnosa – parcelacija po lokacijskoj dozvoli
- izvršena je sanacija nerazvrstanih cesta po prijedlogu Mjesnog odbora – sanacija nogostupa u dijelu Negrijeve ulice

IX.6. M.O. Stoja

- uređenje zone Zelenika uključivo razvod vode za potrebe navodnjavanja te uređenje šetnice od Ulice Pradorlando prema okretištu Stoja staza – izrada projektne dokumentacije (nastavak iz prethodne godine) - u tijeku je ishodovanje građevinske dozvole za zonu Zelenika, a za pješačku stazu je u tijeku rješavanje imovinsko – pravnih odnosa.
- izrada projektne dokumentacije za uređenje javne površine na križanju Revelanteove ulice i ulice Fižela (nasuprot ulaza u tvornicu cementa) (nastavak iz prethodne godine) - glavni projekt izrađen, potrebno rješavanje imovinsko – pravnih odnosa
- izrada projektne dokumentacije uređenja parkirnih mjesta na nasipavanom dijelu između Lettisove ulice i Ulice Agnana (nastavak iz prethodne godine) – izrađeno idejno rješenje
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnju i obnovu biljnog fonda, te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina

IX.7. M.O. Nova Veruda

- izrađen je glavni projekt za javnu rasvjetu - prolaz od zgrade vodotornja do ulice Vidikovac (nastavak iz prethodne godine) koji je predan na izdavanje građevinske dozvole
- izrada prometnog elaborata i uvođenje nove organizacije prometa koja se sastoji u ukidanju nepotrebnih pješačkih prijelaza i označavanju novih pješačkih prijelaza, te označavanju postojećih pješačkih prijelaza propisanim prometnim znakovima u Palisinoj ulici, Schiavuzzijevom prilazu, Bratulićevom prilazu, Caprinovom prilazu, Šenoinoj ulici, Gervaisovoj ulici, Coceichevoj ulici, Carlijevoj ulici i De Franceschijevoj ulici

IX.8. M.O. Šijana

- izvršena je sanacija nerazvrstanih cesta na zahtjev Mjesnog odbora – popravak prometnica u Starom Koparskom naselje i nasipavanje parkirališta u Koparskoj 46
- izvršena je postava, zamjena i održavanje klupa po prijedlogu mjesnog odbora (Divkovićeve ulica i dr.)
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnju i obnovu biljnog fonda, te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina

IX.9. M.O. Štinjan

- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnju i obnovu biljnog fonda, te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina
- izvršena je sanacija nerazvrstanih cesta po prijedlogu Mjesnog odbora
- izrađena je projektna dokumentacija javne rasvjete ulice Baližerka i Kozada, koji je predan na izdavanje građevinske dozvole

IX.10. M.O. Veli Vrh

- izvršeno je održavanje klupa po prijedlogu mjesnog odbora
- izvršena je sanacija nerazvrstanih cesta po prijedlogu Mjesnog odbora
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnju i obnovu biljnog fonda, te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina
- vršeno je izvanredno održavanje dječjih igrališta na području mjesnog odbora;

IX.11. M.O. Busoler

- vršeno je održavanje dječjih igrališta Šikići, Škatari, Busoler i Valmade - uređeno je igralište na Busoleru - Orbanin
- izrada projektne dokumentacije za uređenje BUS ugibališta Braće Čeh – ishodovana je građevinska dozvola
- izvršena je sanacija nerazvrstanih cesta po prijedlogu Mjesnog odbora
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnju i obnovu biljnog fonda, te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina

IX.12. M.O. Valdebek

- izvršeno je pojačano održavanje klupa po prijedlogu mjesnog odbora,
- izvršena je sanacija nerazvrstanih cesta po prijedlogu Mjesnog odbora,
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnju i obnovu biljnog fonda, te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina

IX.13. M.O. Arena

- izrađena je projektna dokumentacija za uređenje prostora - dijela Ulice Croazia između Varaždinske i Stigliceve ulice (nastavak iz prethodne godine) koji je predan na izdavanje građevinske dozvole
- izvršena je sanacija nerazvrstanih cesta po prijedlogu Mjesnog odbora – sanacija nogostupa u Vrsarskom prilazu

IX.14. M.O. Vidikovac

- izrada projektne dokumentacije za uređenje parkirališta u Gundulićevoj ulici (nastavak iz prethodne godine) – ishodovana građevinska dozvola
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnju i obnovu biljnog fonda, te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina
- izvršena je sanacija popločenja od kulir ploča na stazama ispred Rizzijeve 28/30 i 32/34
- započeto je uređenje dječjeg igralište u Ulici Olge Ban

IX.15. M.O. Gregovica

- izrada projektne dokumentacije uređenja javne gradske površine u Argonautskoj ulici, - izrađen glavni projekt, ishodovana je građevinska dozvola
- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnju i obnovu biljnog fonda, te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina (okoliš novoizgrađenog multifunkcionalnog igrališta Pragrande i dr.)
- započeti su radovi uređenja prolaza koji spajaju dječje igralište u Ulici Istarskog razvoda s Argonautskom ulicom prema prethodno izrađenoj projektnoj dokumentaciji

IX.16. M.O. Monvidal

- vršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja po prijedlogu Mjesnog odbora uključivo sadnju i obnovu biljnog fonda, te sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina
- izvršena je sanacija nerazvrstanih cesta po prijedlogu Mjesnog odbora – sanacija nogostupa u dijelu Pazinske i Flegove ulice

Za izvršenje Plana malih komunalnih akcija, utrošeno je sveukupno 1.867.198,41 kuna.

REKAPITULACIJA

	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU	PLANIRANO	IZVRŠENJE
I	održavanje nerazvrstanih cesta	13.253.000,00	13.143.813,28
I.1.	redovito i izvanredno održavanje	8.100.000,00	8.091.030,34
I.2.	zimski služba	250.000,00	202.616,91
I.3.	održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije	2.900.000,00	2.863.481,83
I.4.	održavanje prometnih svjetala (semafora)	403.000,00	400.746,88
I.5.	održavanje nerazvrstanih cesta preategoriziranih iz županijskih i lokalnih	1.500.000,00	1.479.448,57
I.6.	geodetske, projektantske i usluge nadzora	100.000,00	106.488,75
II	održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima	1.075.000,00	1.056.171,41
II.1.	redovito i izvanredno održavanje	120.000,00	118.607,05
II.2.	održavanje čistoće plaža	625.000,00	624.979,37
II.3.	redovito i izvanredno održavanje plaža	330.000,00	312.584,99
III	održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	4.163.792,76	4.163.671,49
IV	održavanje javnih zelenih površina	9.225.000,00	9.222.282,43
IV.1.	održavanje javnih zelenih površina	8.300.000,00	8.298.730,60
IV.2.	održavanje dječjih igrališta i površina namijenjenih psima s pripadajućom opremom	700.000,00	698.551,83
IV.3.	održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora	225.000,00	225.000,00
V	održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	2.950.000,00	2.774.898,80
V.1	održavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prometa	250.000,00	230.878,24
V.2	održavanje javnih zdenaca, vodoskoka i fontana, javnih slavina, uređenih izvora vode te sustava za navodnjavanje	600.000,00	599.943,05
V.3	održavanje javnih zahoda	320.000,00	311.350,00
V.4	postava i održavanje oznaka ulica, parkova, trgova, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča, te ostalih informativno – promotivnih ploča	100.000,00	99.937,50
V.5	održavanje spomenika, skulptura i spomen obilježja	80.000,00	79.997,29
V.6	uređenje naselja u vrijeme blagdana	870.000,00	869.859,68
V.7	isticanje i skidanje zastava na javnim površinama	80.000,00	80.000,00
V.8	upravljanje i održavanje stanica i javnih elektro bicikala,	0	0
V.9	podmirivanje troškova za utrošak vode za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene (sustava za navodnjavanje, gradskih fontana, gradskih špina, javnih zahoda i tuševa)	650.000,00	502.933,04
VI	održavanje groblja	300.000,00	300.000,00
VII	održavanje čistoće javnih površina	8.300.000,00	8.299.936,17



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

VIII	održavanje javne rasvjete	7.000.000,00	7.260.460,06
VII.1	održavanje javne rasvjete	3.000.000,00	2.999.464,07
VII.2	podmirivanje troškova za utrošak električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene	4.000.000,00	4.260.995,99
IX	male komunalne akcije	2.040.303,00	1.867.198,41
	UKUPNO	48.307.095,76	48.088.432,05

KLASA:361-01/21-01/53

URBROJ:2168/01-03-02-0317-21-2

Pula, 28. travnja 2021.

GRADONAČELNIK

Boris Miletić

OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA

Člankom 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18) utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave da istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave, odnosno do 01. lipnja tekuće godine, podnese predstavničkom tijelu izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU AKTOM

Gradsko vijeće Grada Pule je na sjednici održanoj dana 05. prosinca 2019. godine donijelo Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (Službene novine Grada Pule br. 19/19), na sjednici održanoj 31. srpnja 2020. godine donijelo I Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (Službene novine Grada Pule br. 13/20), a II Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (Službene novine Grada Pule br. 17/20) donesene su na sjednici 10. prosinca 2020. godine (u daljnjem tekstu: Program).

Programom je utvrđen opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Slijedom navedenog, u nastavku je dan prikaz izvedenih radova održavanja komunalne infrastrukture i utrošenih sredstava.

III. PROCJENA POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU AKTA

Potrebna sredstva za realizaciju Programa utvrđena su u iznosu od 48.307.095,76 kn. Planirani izvori financiranja su sredstava komunalne naknade u iznosu od 42.000.000,00 kn, prihodi od komunalne naknade – višak u iznosu 4.164.095,76 kn i kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika – ŽUC 1.500.000,00 kn, prihodi od boravišne pristojbe 100.000,00 kn, prihodi od koncesija na pomorskom dobru 543.000,00 kn. Zaključno sa 31. prosinca 2020. godine, utrošeno je 48.088.432,05 kn ili 99,55 %.

Po izvorima financiranja realizacija je: sredstava komunalne naknade u iznosu od 41.801.950,22 kn (99,53%), prihodi od komunalne naknade – višak u iznosu od 4.164.095,76 kn (100%), prihodi od boravišne pristojbe 99.937,50 kn (99,94%), prihodi od koncesija na pomorskom dobru 543.000,00 kn (100%), kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika – ŽUC 1.479.448,57 kn (98,63%),

Slijedom navedenog, pripremljen je predmetni nacrt Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, te molimo njegovo donošenje u predloženom tekstu.

Pripremila: Tamara Plec, voditeljica Pododsjeka za održavanje i promet

PROČELNICA
Ingrid Bulian, dipl.ing.arh.