



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA**



**GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK**

**REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA**



**CITTÀ DI PULA-POLA
IL SINDACO**

KLASA:361-01/22-01/9

URBROJ:2163-7-01-01-0019-22-3

Pula, 12. srpnja 2022.

**GRADSKOM VIJEĆU
GRADA PULE**

PREDMET: Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne
infrastrukture za 2021. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 12. srpnja 2022. godine, donio je Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, za Grad Pulu.

Budući je člankom 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine RH br. 68/18, 110/18-OURH i 32/20), propisano da gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu, dostavljamo predmetno Izvješće na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se dr.sc. Filip Zoričić, gradonačelnik Grada Pule, dr.sc. Ivona Močenić, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Bruno Cernul, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Damir Prhat, p.o. Gradonačelnika pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanje imovinom i Martina Šajina Mihovilović, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanje imovinom, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća vezano uz podneseni akt, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

S poštovanjem,

**GRADONAČELNIK
dr.sc. Filip Zoričić, prof.**

Na temelju članka 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Pule, na sjednici održanoj dana _____ 2022. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenim novinama“ Grada Pule.

KLASA:
URBROJ:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNICA
Dušica Radojčić

Na osnovu članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18 – OUSRH i 32/20) i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ br. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13. 2/18, 02/20, 4/21 i 5/21), Gradonačelnik Grada Pule dana 12. srpnja 2022. godine, donosi

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture
za 2021. godinu

Programom građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu („Službene novine Grada Pule“ br. 18/20 i 17/21) u nastavku teksta Program, utvrđen je opis poslova s procjenom troškova za građenje komunalne infrastrukture na području Grada Pule, te iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja. Programom za 2021. utvrđeni su objekti komunalne infrastrukture čija se priprema za izgradnju i izgradnja planirala tijekom 2021. godine.

Ovo izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa, odnosno od 01.01. do 31.12.2021. godine.

1. NERAZVRSTANE CESTE

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju nerazvrstanih cesta iz točke II Programa za 2021. su slijedeća:

Redni broj	GRADEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)	Realizirana financijska sredstva (kn)
1.	Ulica Bože Gumbca (spoj na Ulicu Rimske centurijacije) cca. 200 m', rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje – izgradnja	300.000,00	0,00
2.	Paduljski put, cca. 1,4 km, rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje – priprema i izgradnja	4.600.000,00	4.278.099,46
3.	Valdebečki put, cca. 1,6 km rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje – priprema i izgradnja	3.900.000,00	3.091.052,08
4.	Premanturska cesta, cca 630 m', rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje – priprema i izgradnja	3.940.000,00	3.938.974,14
5.	Šandaljska ulica, cca 400 m', rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje - priprema	10.000,00	0,00
6.	Ulica Monte Lessa, cca 450 m', rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje - priprema	25.000,00	4.312,50
7.	Fažanska cesta, rekonstrukcija raskrižja s lokalnom cestom LC50162 s izgradnjom	150.000,00	0,00

	kružnog raskrižja s nogostupima, javnom rasvjetom i oborinskom odvodnjom – priprema		
8.	Šišanska cesta, cca 670 m', rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje – izgradnja	5.966.362,00	5.918.048,48
9.	43. Istarske divizije, cca 800 m', rekonstrukcija s izgradnjom novog kolektora oborinske odvodnje – priprema	65.000,00	10.875,00
10.	Marulićeva ulica, cca 500 m', rekonstrukcija s izgradnjom novog sustava oborinske odvodnje - priprema	200.000,00	121.875,00
11.	Ulica Sv. Felicite, rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje – priprema	5.000,00	0,00
12.	Ulica Monte Magno, rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje - priprema	5.000,00	0,00
13.	Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga, cca 40 m', izgradnja prometnice s javnom rasvjetom i oborinskom odvodnjom - priprema	40.000,00	21.750,00
14.	Vinogradska ulica, cca 60 m', dovršetak izgradnje prometnice s javnom rasvjetom i oborinskom odvodnjom - izgradnja	201.638,00	201.637,50
15.	Dukićeva ulica, cca 1 km', rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje - priprema	90.000,00	10.000,00
16.	Ulica sv. Polikarpa i Revelanteova ulica, cca 900 m', rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje - priprema	80.000,00	0,00
17.	Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu, cca 550 m', rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje - priprema	40.000,00	14.800,00
18.	Kavrerski put, cca 600 m', rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje - priprema	70.000,00	62.750,00
19.	Ulice Valmade i Ulica Komual, cca 2 km, rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje - priprema	150.000,00	21.937,50
20.	Ulica Fižela, cca 730 m', rekonstrukcija s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje - priprema	159.000,00	158.750,00
21.	Kupnja zemljišta za izgradnju nerazvrstanih cesta	1.625.000,00	686.627,17
	UKUPNO:	21.622.000,00	18.541.488,83

Troškovi u ukupnom iznosu od **18.541.488,83 kuna**, a koji se odnose na izgradnju nerazvrstanih cesta prema točki II Programa za 2021., financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2021. godinu i to iz sredstava komunalnog doprinosa te iz sredstava pomoći za izgradnju/rekonstrukciju Fažanske ceste (objekat pod točkom 7. u iznosu 135.000,00 kuna).

2. JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila iz točke III Programa za 2021. su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)	Realizirana financijska sredstva (kn)
1.	Kandlerova ulica cca 450 m – priprema	100.000,00	12.500,00
	UKUPNO:	100.000,00	12.500,00

Troškovi u ukupnom iznosu od **12.500,00 kuna**, a koji se odnose na pripremu i izgradnju javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila prema točki III Programa za 2021., financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2021. godinu i to iz sredstava prihoda od prodaje nefinancijske imovine i od naknada šteta od osiguranja.

3. JAVNA PARKIRALIŠTA

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju javnih parkirališta iz točke IV Programa za 2021. su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)	Realizirana financijska sredstva (kn)
1.	Javno parkiralište Valturska - izgradnja	1.150.000,00	1.015.310,45
2.	Javno parkiralište groblje Monte Giro - priprema	150.000,00	27.000,00
3.	Javno parkiralište na raskrižaju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice - priprema	33.000,00	32.000,00
	UKUPNO:	1.333.000,00	1.074.310,45

Troškovi u ukupnom iznosu od **1.074.310,45 kuna**, a koji se odnose na izgradnju javnih parkirališta prema točki IV Programa za 2021. godinu financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2021. godinu i to iz sredstava komunalnog doprinosa.

4. JAVNA RASVJETA

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju javne rasvjete iz točke V Programa za 2021. su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)	Realizirana financijska sredstva (kn)
1.	Javna rasvjeta Carrarine ulice – izgradnja	953.000,00	952.958,36
2.	Javna rasvjeta - odvojak Paduljski put – izgradnja	152.000,00	151.183,50
	UKUPNO:	1.105.000,00	1.104.141,86

Troškovi u ukupnom iznosu od **1.104.141,86 kuna**, a koji se odnose na izgradnju javne rasvjete prema točki V Programa za 2021., financirani su iz Proračuna Grada Pule za 2021. godinu i to iz sredstava komunalnog doprinosa.

REKAPITULACIJA

Ukupna financijska sredstva koja su realizirana u 2021. godini za građenje komunalne infrastrukture: nerazvrstanih cesta, javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila, javnih parkirališta i javne rasvjete, iznose **20.732.441,14 kuna**, prema slijedećem:

Točka	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)	Realizirana financijska sredstva (kn)
II.	NERAZVRSTANE CESTE	21.622.000,00	18.541.488,83
III.	JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA	100.000,00	12.500,00
IV.	JAVNA PARKIRALIŠTA	1.333.000,00	1.074.310,45
V.	JAVNA RASVJETA	1.105.000,00	1.104.141,86
	UKUPNO:	24.160.000,00	20.732.441,14

5. SUSTAV GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM

Planirana i realizirana financijska sredstva za unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom iz točke VII Programa za 2021. su slijedeća:

Redni broj	GRAĐEVINA	Planirana financijska sredstva (kn)	Realizirana financijska sredstva (kn)
1.	Podzemni i nadzemni zeleni otoci	1.936.000,00	1.853.406,16
2.	Sanacija zatvorenog odlagališta Kaštijun	3.160.000,00	1.849.401,29
	UKUPNO:	5.096.000,00	3.702.807,45

Troškovi u ukupnom iznosu od **3.702.807,45 kuna**, a koji se odnose na unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom, a predviđeni su točkom VII Programa za 2021.,

financirani su iz sredstava pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, iz sredstava pomoći Državnog proračuna, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i od naknade štete, te općih prihoda.

U izvršenju Programa do značajnijeg odstupanja rashoda u odnosu na plan došlo je na slijedećim objektima iz razloga kako slijedi:

1. NERAZVRSTANE CESTE

1. Ulica Bože Gumbca – po okončanju postupka javne nabave početak radova ugovoren je za siječanj 2022. godine
3. Valdebečki put – realizirana sredstva u skladu su sa stvarnom vrijednošću izvršenih radova
5. Šandaljska ulica – tijekom godine rješavani su imovinsko pravni odnosi; isti nisu okončani uslijed čega nije došlo do daljnjih aktivnosti na pripremi dokumentacije
7. Fažanska cesta – zbog trajanja postupka evidentiranja županijske ceste tijekom 2021. nije bilo moguće dovršiti izradu parcelacijskog elaborata
9. 43. istarske divizije – tijekom godine od planiranih aktivnosti dovršena je izrada geodetske podloge
11. Ulica Sv. Felicite – zbog tužbe u postupku ishoda lokacijske dozvole daljnje aktivnosti na pripremi nisu vršene
12. Ulica Monte Magno - zbog tužbe u postupku ishoda lokacijske dozvole daljnje aktivnosti na pripremi nisu vršene
15. Dukićeva ulica - tijekom godine od planiranih aktivnosti dovršena je izrada geodetske podloge
16. Ulica sv. Polikarpa i Revelanteova ulica - tijekom godine od planiranih aktivnosti dovršena je izrada geodetske podloge
19. Ulice Valmade i Ulica Komual - tijekom godine od planiranih aktivnosti dovršena je izrada geodetske podloge
20. Kupnja zemljišta za izgradnju nerazvrstanih cesta – od planiranih sredstava utrošen dio za one postupke na kojima su okončani postupci rješavanja imovinsko pravnih odnosa

2. JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

1. Kandlerova ulica – od planiranih aktivnosti izrađeno drugo mišljenje statičara, koje je ukazalo na potrebu provođenja dodatnih aktivnosti prije ugovaranja usluge izrade projektne dokumentacije

3. JAVNA PARKIRALIŠTA

2. Javno parkiralište groblje Monte Giro - tijekom godine od planiranih aktivnosti dovršena je izrada geodetske podloge i idejnog rješenja

5. SUSTAV GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM

2. Sanacija zatvorenog odlagališta Kaštijun – realizirana sredstva u skladu s dinamikom izvršenih radova u 2021. a koji su nastavljeni u 2022. godini

KLASA:361-01/22-01/9
URBROJ:2163-7-05-02-416-22-2
Pula, 12. srpnja 2022.

GRADONAČELNIK
dr.sc. Filip Zoričić, prof.

OBRAZLOŽENJE

Člankom 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 – OUSRH i 32/20) utvrđena je obveza Gradonačelnika da podnese predstavničkom tijelu izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.

Programom građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu utvrđeni su objekti komunalne infrastrukture čija je realizacija planirana tijekom 2021. godine, a isti je objavljen u “Službenim novinama” Grada Pule br. 18/20 i 17/21.

Slijedom gore navedenog, molimo Vas za donošenje Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu u predloženom tekstu.

P.O. PROČELNIK
Damir Prhat, dipl.ing.